

Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2104061276

**na provedení projektových činností, provedení
stavebních prací a poskytování energetických
služeb se zárukou v rámci projektu „5.1.b. Nucené
větrání s rekuperací budovy LDN - Fakultní
nemocnice Motol, Praha“
(dále také jen „Dodatek č. 3“)**

uzavřená mezi

Fakultní nemocnicí v Motole

a

**Společnost pro Nucené větrání s rekuperací budovy
LDN – MTS DIZ – MVV**

vedoucí společník: **Metrostav DIZ s.r.o.**, a

společník: **ENETIQA a.s. (dříve MVV Energie CZ a.s.)**

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Předpokládaný termín ukončení prací na základě změnového listu – ZL LV03 – byl stanoven na den 30. 09. 2024.
- (B) Objednatel přerušil práce z důvodu nově zjištěných skutečností, tímto objednatel (zástupce TDO) stanovuje dobu pro přerušení prací pro období od **21. 10. 2023** do **31. 1. 2024**.
- (C) Následné pokračování přerušených prací – uvolnění prací objednatelem bude možné opět ode dne **1. 2. 2025**, je termín na dokončení díla nově stanoven na den **15. 8. 2025**.
- (D) Dochází ke změně dotčených milníků (ZL LV 05)
Milník M5 - Dokončení prací uvnitř objektu LDN – 2. lůžková část - 22. 07. 2025
Milník M10 - Úspěšné provedení všech funkčních i komplexních zkoušek podle smlouvy - 31. 07. 2025
Milník M11 - Protokolární **předání dokončeného díla** Objednateli - **15. 08. 2025**

UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TENTO DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ:

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě uzavírají následující smluvní strany:

Fakultní nemocnice v Motole,
státní příspěvková organizace
se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
zastoupená: 
IČO: 00064203
DIČ: CZ00064203
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Účastníky společnosti s názvem „**Společnost pro Nucené větrání s rekuperací budovy LDN – MTS DIZ – MVV**“, založené podle ust. § 2716 občanského zákoníku smlouvou o společnosti ze dne 15. 09. 2021 společně:

Vedoucí společník: Metrostav DIZ s.r.o.
se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
číslo bankovního účtu: 115-2529270237/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177
zastoupená: 

a

společník: ENETIQA a.s.
se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5I
IČO: 49685490
DIČ: CZ49685490
číslo bankovního účtu: 16024453/0300
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14942
zastoupená: společností Metrostav DIZ s.r.o. jako vedoucím společníkem ve smyslu článku VI. odst. 2 písm. a) a VI. odst. 3 smlouvy o společnosti ze dne 15. 09. 2021, zastoupeným 
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě také „**Smluvní strana**“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 4.2. Smlouvy. Nově zní:

4.2. Dílo specifikované v čl. 3. této Smlouvy provede Zhotovitel v těchto lhůtách:

Zahájení Díla:	neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy
Předání a převzetí Staveniště:	Protokol o předání první části staveniště byl podepsán dne 27. 9. 2022
Dokončení Díla:	Zhotovitel se zavazuje provést sjednané Dílo nejpozději do 15. 8. 2025

2.2 V souvislosti s ujednáním odst. 2.1 Dodatku č. 3 Smlouvy se ruší Příloha č. 1 dodatku č. 2 Smlouvy – Stručný harmonogram prací a nahrazuje se Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.


3.2 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá Dodatek č. 2 účinnosti uveřejněním v registru smluv. Zhotovitel s uveřejněním Dodatku č. 2 ke Smlouvě v registru smluv souhlasí.

3.3 Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. To neplatí v případě, že tento Dodatek č. 3 byl podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

3.4 Součástí Dodatku č. 3 jsou následující přílohy:


Příloha č. 1 - Stručný harmonogram prací

V Praze dne *datum viz elektronický podpis*



Fakultní nemocnice v Motole
státní příspěvková organizace

V Praze dne *datum viz elektronický podpis*



Společnost pro Nucené větrání s rekuperací
budovy LDN – MTS DIZ – MVV

Metrostav DIZ s.r.o.



Metrostav DIZ s.r.o.

Metrostav a.s., divize 9
Koželužská 2450/4
150 00 Praha 5

HARMONOGRAM „5.1.b. Nucené větrání srekuperací budovy LDN-Fakultní nemocnice Motol, Praha“ Zadavatel: Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

METROSTAV

