

D o d a t e k č . 1 k e S m l o u v ě o d í l o

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn
a doplňků

č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0252A24

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Humpolec**

Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Zastoupené: Ing. Petr Machek – starosta města
Václav Křivánek – 1. místostarosta města
IČO: 00248266
DIČ: CZ00248266
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

I.2. Zhotovitel: **PORR a.s.**

Se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
Pobočka: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
Zastoupený: Ing. Ondřejem Řezníčkem, prokuristou PORR a.s. pro pobočku
PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
a Janem Munzarem, prokuristou PORR a.s. (společně)
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Petr Machek a Václav Křivánek
za zhotovitele: Ing. Ondřej Řezníček a Jan Munzar

V technických věcech jedná za objednatele: Petra Hložková – vedoucí oddělení investic
Jaroslav Vaňkát – referent oddělení investic
TDS – PUDIS a.s., IČO: 45272891

za zhotovitele: Ondřej Košťál – vedoucí provozu Jihlava a
David Mutl, stavbyvedoucí (každý samostatně)

Koordinátor BOZP: Jana Vašíčková, Říčanského 817, 393 01 Pelhřimov, IČO: 69566925

Smluvní strany se, v souladu s čl. VIII.1. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následující změně:

III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ

Z důvodů, které nebyly na straně zhotovitele a kterými jsou zejména:

- Před stavbou nebyly realizovány kořenové clony stromů, (jako vícepráce provedl zhotovitel po předání staveniště) +7 dnů
- Ve stavbě byla objevena splašková kanalizace MŠ Na Skalce, kterou je nutné opravit, (zhotovitel provede jako samostatnou zakázku) + cca 10 dnů
- Změny na projektované dešťové kanalizaci, navíc napojení dešťových svodů na novou dešťovou kanalizaci pro odlehčení splaškové kanalizace, chyby ve výškovém napojení – na

stávající dešťovou kanalizaci, cca + 7 dnů.

- Není jasné, jak bude provedena plocha mezi BD 959 a 960 a dále plocha z žulových odseků a mlatová plocha, + 7 dnů (viz. CLAIM_C1 ze dne 19.6.2024)

mění se odstavec III.2 následovně:

III.2. Dokončení prací: **31. října 2024**

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli, tj. splnění díla v celém rozsahu. Pro uplatnění smluvní pokuty za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v tomto článku se pak termínem dokončení rozumí datum předání hotového díla objednateli.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 4. 2024 na provedení stavby „Revitalizace území – Na Skalce, Humpolec“, je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran nebo ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.

Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku č. 1 v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku č. 1. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 schválila Rada města Humpolce na své 37. schůzi konané dne 11. 9. 2024, pod číslem usnesení 

Přílohy: CLAIM_C1.pdf

V Brně

V Humpolci

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Ing. Ondřej Řezníček
prokurista pro pobočku PORR a.s.,
Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
PORR a.s.

Ing. Petr Machek
starosta města
Město Humpolec

Jan Munzar
prokurista
PORR a.s.

Václav Křivánek
1. místostarosta města
Město Humpolec



„PORR, a.s.“

se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

Město Humpolec
Petra Hložková
Horní náměstí 300
396 22 Humpolec

Vyřizuje:

David Mutl

david.mutl@porr.cz

Zn. MĚSTO HUMPOLEC/CL/1

V JIHLAVĚ, dne:
19.06.2024

Stavba: Revitalizace území – Na Skalce, Humpolec

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 0252A24

Související komunikace:

Oznámení Claimu Zhotovitele č. 1 – změny/chyby PD, oprava inženýrských sítí

Vážená paní ,

Chtěl bych tímto upozornit na předpokládané nesplnění bodu III.2. a to termínu předání dokončeného díla a to z důvodů:

- a) Před stavbou nebyly realizovány kořenové clony stromů, (jako vícepráce provedl zhotovitel po předání staveniště) +7 dnů.
- b) Ve stavbě byla objevena splašková kanalizace ze školy, kterou je nutné opravit, (zhotovitel provede jako samostatnou zakázku) + cca 10 dnů.
- c) Změny na projektované dešťové kanalizaci, navíc napojení dešťových svodů na novou dešťovou kanalizaci pro odlehčení splaškové kanalizace, chyby ve výškovém napojení - na stávající dešťovou kanalizaci, cca + 7 dnů.
- d) Do dnešního dne není jasné, jak bude provedena plocha mezi BD 959 a 960 a dále plocha z žulových odseků a mlatová plocha, + XXX dnů.
- e) Až bude dokončena kanalizace a podkladní vrstva asfaltové vozovky + parkovacích stání a v té době stále nebudou dořešeny výše uvedené plochy dle bodu d, budeme nuceni zastavit stavební práce.

Tento claim uplatňujeme na základě chyb PD a nepředvídatelných skutečností, zatím se jedná o cca + 24 dnů do 24.10.2024.

Tato Událost se dotýká všech stavebních objektů.

Zhotovitel dále konstatuje, že Událost má mj. vliv i na postup a načasování prací Zhotovitele na všech souvisejících stavebních objektech.

S pozdravem



David Mutl
Zástupce zhotovitele

Rozdělovník

1. Město Humpolec
2. PORR a.s.