

DODATEK Č. 2

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2103201427
ze dne 4. 7. 2022**

**na provedení projektových činností
a provedení stavebních prací v rámci projektu
„FN Motol – Rekonstrukce LDN“**

(dále také jen „Dodatek“)

uzavřený mezi

Fakultní nemocnicí v Motole

a

Metrostav DIZ s.r.o.

PREAMBULE

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je uzavřen podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Vzhledem k nově zjištěným skutečnostem, v průběhu realizace, které nebylo možno předvídat, rozhodl se objednatel pro přerušení prací v období od 01.07.2024 do 31.01.2025. V objektu LDN probíhá současně realizace dalších samostatných projektů vyžadujících vzájemnou koordinaci. Objednatel dále v objektu provádí zásadní úpravy systému informačních technologií, opravy rozvaděčů, instalaci nábytku, které vyžadují přerušení prací na projektu.
- (B) Změny smlouvy je ve smyslu čl. 11 smlouvy nezbytné provést dodatkem ke smlouvě;

UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TENTO DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ:

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Tento dodatek ke smlouvě na provedení projektových činností a provedení stavebních prací v rámci projektu „**FN Motol – Rekonstrukce LDN**“ (dále také jako „**Smlouva**“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Fakultní nemocnice v Motole

se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

IČO: 00064203

DIČ: CZ00064203

zastoupená:

(dále také jako „**objednatel**“)

a

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

číslo bankovního účtu: 115-2529270237/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177

zastoupená:

jednatel společnosti (dále také jako „**zhotovitel**“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Na základě změnového listu č. LR 18, odsouhlaseného smluvními stranami, došlo ke změně termínu plnění.
- 2.2. V souvislosti s ujednáním v odst. 2.1. Dodatku se smluvní strany dále dohodly na novém znění článku 4. odst. 4.2. Smlouvy:

- 4.2. Dílo specifikované v čl. 3. této Smlouvy provede Zhotovitel v těchto lhůtách:

Zahájení Díla:	neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy
Zpracování DPS	do 2 měsíců od převzetí podkladů od Objednatele
Předání a převzetí Staveniště v rozsahu vyznačeném Objednatelem podle provozních možností Objednatele:	Protokol o předání první části staveniště byl podepsán dne 27.9.2022
Dokončení Díla:	Zhotovitel se zavazuje provést sjednané Dílo nejpozději do 31.08.2025
Vyklizení staveniště:	Zhotovitel se zavazuje provést vyklizení staveniště do 7 kalendářních dnů od protokolárního předání Díla Objednateli

- 2.3. V souvislosti s ujednáním v odst. 2.1. Dodatku se ruší Příloha č. 3 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy – Stručný harmonogram prací a nahrazuje se Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá dodatek účinnosti uveřejněním v registru smluv. Zhotovitel s uveřejněním dodatku včetně jeho příloh v registru smluv souhlasí.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v 1 originále v elektronické podobě.
- 3.3. Ostatní smluvní ujednání, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4. Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem dodatku včetně jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění a uzavírají jej na základě svobodné vůle.
- 3.5. Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Stručný harmonogram prací


V Praze dne viz elektronický podpis

 Digitally signed:
Date: 2024.09.27 09:03:02
+02'00'

Fakultní nemocnice v Motole
státní příspěvková organizace



V Praze dne viz elektronický podpis

 Digitální podpis:
11.09.2024 08:45:04

Metrostav DIZ s.r.o.



 Digitální podpis:
11.09.2024 09:10:15

Metrostav DIZ s.r.o.



FN Motol – Rekonstrukce LDN

