

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
367 - Jednotná kanalizace - Hasičská stanice

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
367/001

Číslo ZBV:
016.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

V průběhu výstavby byl vypracován projekt vybudování HZS v areálu BVV. Vlastní zahájení stavebních činností proběhne nezávisle na dokončení stavby VMO Bauerova. Inženýrské sítě pro uvažovanou HZS budou však křížit nově budovanou komunikaci a z důvodu úspory finančních prostředků a zajištění plynulosti provozu na komunikaci vyvstal požadavek objednatele na uložení sítí jako součást stavby VMO Bauerova. Požadavek je nad rámec původní dokumentace, ale nemění celkovou povahu zakázky a je tedy zařazen jako změna de minimis. V rámci tohoto ZBV jsou zpracovány změny spojené s jednotnou kanalizací.

Práce provedené pod položkou č. 7 odpovídají svým charakterem nakládání výkopku šterkodrtě o frakci 0/63 a je tedy použita stejná jednotková cena. Kanalizační šachta pod položkou č. 24 odpovídá svými technickými parametry šachtě z SO 301 SA4 a je tedy použita stejná cena.

Nejedná se o tzv. „řetězení změn“, změna nevyvolá vznik změn na jiných stavebních objektech. Provedená změna nevyvolá vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	323 348,12	323 348,12

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	datum	podp	Datum: 2024.06.24 21:23:49 +02'00'
Projektant (autorský dozor)			
Supervize		podpis	
Správce stavby		podpis	Digitálně podepsal Statutární město Brno, a.s. 24.09.2024 13:03:47

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	datum	podpi	Digitálně podepsal Datum: 2024.09.24 13:03:47 +02'00'
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)			
Zhotovitel		podpi	Digitálně podepsal Datum: 2024.06.19 12:26:56 +02'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0034, I/42 Brno, VMO Baueroва včetně navazujících částí dopravní infrastruktury MSKC

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

367 - Jednotná kanalizace - hasičská stanice

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 367 / 001

Číslo ZBV/skupina:

016/5

Objednatel č. 1

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 659 93 390

Objednatel č. 2:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČ: 449 92 785

Objednatel č. 3:

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 828/25, 638 00 Brno

IČ: 463 47 534

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.,

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
016	0,00	323 348,12	323 348,12

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně
podepsal I

Datum:
2024.06.19
12:26:26 +02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Datum:
2024.06.24
21:22:53 +02'00'

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
24.09.2024 10:39:22

TDI:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal Ing.

Datum: 2024.06.25 09:05:38
+02'00'

Objednatel č. 2 (oprávněná osoba Objednatele):

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Zpracovatel

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Schvalovatel

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.24
13:04:29 +02'00'

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 016.5

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - SMB

Číslo a název SO/PS:
300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

Číslo a názov rozpočtu:
367 - Jednotná kanalizace - Hasičská stanice

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Nové položky

32	010004R.	Úprava RDS vlivem změny technického řešení
1	115101201.	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
2	132254204.	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3
3	151811132.	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m
4	151811232.	Odstanění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m
5	162351103.	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
6	162751117.	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
7	167151111.	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3
8	171201221.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
9	174151101.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
11	175151101.	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
13	212752101.	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby
22	28617049.	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10
26	28661935.	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 016.5

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - SMB

Číslo a název SO/PS:
300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

Číslo a název rozpočtu:
367 - Jednotná kanalizace - Hasičská stanice

Změna soupisu prací (SO/PS)**001****Skupina Změn: 5**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	97715R1.	Utěsnění stěnové vložky											
31	998276101.	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop											
Celkem								0,00	0,00	323 348,12	323 348,12	323 348,12	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
022 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
022/010

Číslo ZBV:
029.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

Na základě investorské smlouvy uvažoval zhotovitel se zpracováním a recyklací odpadů v místě stavby. Pokynem Správce stavby došlo k omezení velikosti staveniště z důvodu koordinace stavby s výstavbou Městského sportovního a kulturního centra. Omezením staveniště došlo ke snížení množství recyklovaných materiálů a zvýšení množství materiálů ukládaných na skládku. Tato změna je spojena s navýšením celkové ceny za zpracování odpadů a je podrobněji popsána v ZBV 022.
Obsahem této ZBV je vyčíslení výše popsaných nákladů v měsíci únoru 2024.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	479 329,30	479 329,30

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)

datum

podpis

Zhotovitel

datum

podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2024.09.02
20:41:34 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2024.09.10
15:32:35 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2024.09.24
09:16:14 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2024.09.02
11:35:19 +02'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

022 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

022 / 010

Číslo ZBV/skupina:

029/3

Objednatel č. 1

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 659 93 390

Objednatel č. 2:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČ: 449 92 785

Objednatel č. 3:

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 828/25, 638 00 Brno

IČ: 463 47 534

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.,

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
29	0,00	479 329,30	479 329,30

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně
podepsal

Datum:

2024.09.02

11:34:54 +02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Datum:

2024.09.02

20:40:32

+02'00'

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.10

15:34:00 +02'00'

TDI:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.06 11:10:37

+02'00'

Objednatel č. 2 (oprávněná osoba Objednatele):

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Zpracovatel

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.20

12:18:23 +02'00'

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Schvalovatel

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.24

09:14:49 +02'00'



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 029.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Baueroва včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - SMB

Číslo a název SO/PS;
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

Číslo a název rozpočtu:
022 - Vedlejší a ostatní náklady

Změna soupisu prací (SO/PS)**010****Skupina Změn: 3**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
9	0224.	Nakládání s odpady - 02/24											
Celkem								0,00	0,00	479 329,30	479 329,30	479 329,30	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list		
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 022 - Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 022/012	Číslo ZBV: 031.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Popis Změny: Na základě investorské smlouvy uvažoval zhotovitel se zpracováním a recyklací odpadů v místě stavby. Pokynem Správce stavby došlo k omezení velikosti staveniště z důvodu koordinace stavby s výstavbou Městského sportovního a kulturního centra. Omezením staveniště došlo ke snížení množství recyklovaných materiálů a zvýšení množství materiálů ukládaných na skládku. Tato změna je spojena s navýšením celkové ceny za zpracování odpadů a je podrobněji popsána v ZBV 022. Obsahem této ZBV je vyčíslení výše popsaných nákladů v měsíci březnu 2024.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 434 912,92	1 434 912,92
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	datum	podpis
Supervize	datum	podpis
Správce stavby	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)	datum	podpis
Zhotovitel	datum	podpis

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 022 - Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 022 / 012	Číslo ZBV/skupina: 031/3
---	---	--

Objednatel č. 1 Ředitelství silnic a dálnic s.p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 659 93 390	Objednatel č. 2: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 92 785	Objednatel č. 3: Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, 638 00 Brno IČ: 463 47 534
---	---	--

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.,
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
31	0,00	1 434 912,92	1 434 912,92

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:		Digitálně podepsal
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění	Podpis	Datum: 2024.09.02 11:36:43 +02'00'
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn		
Projektant (Autorský dozor):		Datum: 2024.09.02 20:43:01 00'
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)	Podpis	
Správce stavby:		Digitálně podepsal
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění	Podpis	Datum: 2024.09.10 15:31:36 +02'00'
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn		
TDI:		Digitálně podepsal
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění	Podpis	Datum: 2024.09.06 11:47:03 +02'00'
Objednatel č. 2 (oprávněná osoba Objednatele):		Digitálně podepsal
Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Zpracovatel	Podpis	Datum: 2024.09.20 12:18:49 +02'00'
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění		
Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Schvalovatel	Podpis	Digitálně podepsal
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn		Datum: 2024.09.24 09:17:58 +02'00'
Souhlas se změnou		



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 031.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Baueroва včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - SMB

Číslo a název SO/PS;
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

Číslo a název rozpočtu:
022 - Vedlejší a ostatní náklady

Změna soupisu prací (SO/PS)**012****Skupina Změn: 3**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
11	0324.	Nakládání s odpady - 03/24											
Celkem								0,00	0,00	1 434 912,92	1 434 912,92	1 434 912,92	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Baueroва včetně navazující části dopravní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
022 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
022/013

Číslo ZBV:
032.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

Na základě investorské smlouvy uvažoval zhotovitel se zpracováním a recyklací odpadů v místě stavby. Pokynem Správce stavby došlo k omezení velikosti staveniště z důvodu koordinace stavby s výstavbou Městského sportovního a kulturního centra. Omezením staveniště došlo ke snížení množství recyklovaných materiálů a zvýšení množství materiálů ukládaných na skládku. Tato změna je spojena s navýšením celkové ceny za zpracování odpadů a je podrobněji popsána v ZBV 022.

Obsahem této ZBV je vycíslení výše popsaných nákladů v měsíci dubnu 2024.

Obsahem této ZBV je vyčíslení výše popsaných nákladů v měsíci dubnu 2024.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 914 635,01	1 914 635,01

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

podpis

5 Datum:
2024.09.02
1 20:46:57 +02'00'

Supervize

datum

podpis

Dönüşlemler:
 Tarih: 2024.09.10 15:32:42
 402100

Správce stavby

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)

datum

nodnis

Digitálně podepsal
Datum: 2024.09.24
09:19:54 +02'00'

Zhotovitel

datum

podpis

Digitálně
podepsal

Datum:
2024.09.02
11:38:59 +02'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 022 - Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 022 / 013	Číslo ZBV/skupina: 032/3
---	---	--

Objednatel č. 1 Ředitelství silnic a dálnic s.p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 659 93 390	Objednatel č. 2: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 92 785	Objednatel č. 3: Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, 638 00 Brno IČ: 463 47 534
--	--	---

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.,
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
32	0,00	1 914 635,01	1 914 635,01

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:		Digitálně podepsal
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn	Podpis	Datum: 2024.09.02 11:38:35 +02'00'
Projektant (Autorský dozor):		Datum: 2024.09.02 20:45:44 +02'00'
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)	Podpis	
Správce stavby:		Digitálně podepsal
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn	Podpis	Datum: 2024.09.10 15:32:09 +02'00'
TDI:		Digitálně podepsal Datum: 2024.09.06 11:48:04 +02'00'
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění	Podpis	
Objednatel č. 2 (oprávněná osoba Objednatele):		Digitálně podepsal
Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Zpracovatel Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění	Podpis	Datum: 2024.09.20 12:19:06 +02'00'
Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Schvalovatel Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn Souhlas se změnou	Podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.09.24 09:19:09 +02'00'



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 032.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Baueroва včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - SMB

Číslo a název SO/PS;
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

Číslo a název rozpočtu:
022 - Vedlejší a ostatní náklady

Změna soupisu prací (SO/PS)**013****Skupina Změn: 3**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
12	0424.	Nakládání s odpady - 04/24											
Celkem								0,00	0,00	1 914 635,01	1 914 635,01	1 914 635,01	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list		
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 022 - Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 022/015	Číslo ZBV: 037.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Popis Změny: Na základě investorské smlouvy uvažoval zhotovitel se zpracováním a recyklací odpadů v místě stavby. Pokynem Správce stavby došlo k omezení velikosti staveniště z důvodu koordinace stavby s výstavbou Městského sportovního a kulturního centra. Omezením staveniště došlo ke snížení množství recyklovaných materiálů a zvýšení množství materiálů ukládaných na skládku. Tato změna je spojena s navýšením celkové ceny za zpracování odpadů a je podrobněji popsána v ZBV 022. Obsahem této ZBV je vyčíslení výše popsaných nákladů v měsíci květnu 2024.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 974 360,87	1 974 360,87
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	datum	podpis
Supervize	datum	podpis
Správce stavby	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)	datum	podp
Zhotovitel	datum	podp

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 022 - Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 022 / 015	Číslo ZBV/skupina: 037/3
---	---	--

Objednatel č. 1 Ředitelství silnic a dálnic s.p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 659 93 390	Objednatel č. 2: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 92 785	Objednatel č. 3: Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, 638 00 Brno IČ: 463 47 534
--	--	---

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.,
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
37	0,00	1 974 360,87	1 974 360,87

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:		Digitálně podepsal
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn	Podpis	Datum: 2024.09.02 11:40:25 +02'00'
Projektant (Autorský dozor):		Datum:
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)	Podpis	2024.09.02 20:48:30 +02'00'
Správce stavby:		Digitálně podepsal
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn	Podpis	Datum: 2024.09.10 15:30:16 +02'00'
TDI:		Digitálně podepsal
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění	Podpis	Datum: 2024.09.06 11:48:58 +02'00'
Objednatel č. 2 (oprávněná osoba Objednatele):		Digitálně podepsal
Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Zpracovatel Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění	Podpis	Datum: 2024.09.20 12:19:26 +02'00'
Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Schvalovatel Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn Souhlas se změnou	Podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.09.24 09:20:20 +02'00'



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 037.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Baueroва včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - SMB

Číslo a název SO/PS;
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

Číslo a název rozpočtu:
022 - Vedlejší a ostatní náklady

Změna soupisu prací (SO/PS)**015****Skupina Změn: 3**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
14	0524.	Nakládání s odpady - 05/24											
Celkem								0,00	0,00	1 974 360,87	1 974 360,87	1 974 360,87	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: