

DODATEK Č. 1
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ DNE 28.6.2023
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Základní umělecká škola, Ostrava – Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolská třída 15/1179, 702 00 Ostrava
zastoupena: PhDr. Jaromírem Zubíčkem, ArtD., ředitelem školy
IČO: 61989207
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 37830761/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD.,

(dále jen „objednatel“)

2. Pavel Volek

podnikající pod jménem: Pavel Volek
se sídlem: Stěbořice 234, 747 51 Stěbořice
IČ: 88112799
DIČ: CZ800813135465
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 192939126/0300

Zapsán v živnostenském rejstříku, v Opavě pod sp. z. 21637/2011/ZIVN

(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.6.2023 příkazní smlouvu (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je výkon TDS a BOZP při realizaci stavby „Odstranění havarijního stavu střechy a fasády budovy školy“.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a prodloužení termínu plnění smlouvy které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné k smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla. Mezi objednavatelem stavebních prací Základní uměleckou školou, Ostrava – Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace a zhotovitelem stavby MH-STAVBY, s.r.o. byl uzavřen dodatek č.1 ke smlouvě o dílo který prodlužuje původní termín dokončení díla z 16.7.2024 do 24.10.2024 tj. **o 100 dnů.**

III.

Změna odměny

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Původní doba realizace stavby **120 dnů** byla prodloužena o **100 dnů**. Tedy příkazníkovy náleží poměrné zvýšení odměny za výkon inženýrské činnosti o **100 000 Kč** bez DPH.
2. **Odměna za inženýrskou činnost** sjednaná v čl. V smlouvy, se navyšuje o poměrnou část a je nově stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Původní odměna bez DPH	120 000 Kč
Navýšená odměna bez DPH	220 000 Kč
DPH ve výši 21%	46 200 Kč
Navýšená odměna včetně DPH	266 200 Kč

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je uzavírán elektronicky.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 28.6.2023 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ostravě

Ve Stěbořicích

.....

za příkazce

PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD.

Ředitel školy

.....

za příkazníka

Pavel Volek

Autorizovaný technik v oboru
pozemní stavitelství