

Dodatek č. 4/2024

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-003840 ze dne 20.6.2019
„D1 Rozšíření odpočívky Jamenský potok – DUSP včetně IČ ke společnému povolení“

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Linio Plan, s.r.o.

se sídlem Sochorova 3178/23, 616 00 Brno
IČO: 27738809
DIČ: CZ27738809
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55650
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20.06.2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb (č. smlouvy Objednatele: 03PT-003840, č. smlouvy Poskytovatele: L-19-060-000/SoD-01) a dne 24.10.2019 Dodatek č. 1/2019, dne 29.03.2022 Dodatek č. 2/2022 a dne 07.11.2022 Dodatek č. 3/2022 na související veřejnou zakázku „D1 Rozšíření odpočívky Jamenský potok – DUSP včetně IČ ke společnému povolení“ (dále

jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) a výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení (IČ) včetně výkonu majetkoprávního vypořádání.

- 1.2. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 15.10 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č.4 (dále jen „Dodatek č.4“) k výše citované Smlouvě, kterým dochází k úpravě ceny, doby plnění a vypořádání vzájemných práv a povinností v souvislosti s ukončením Smlouvy dle čl. 14.1 Smlouvy, specifikovaným v Příloze č. 1 Dodatku č.4.
- 1.3. Poskytovatel bere na vědomí a respektuje v souladu s ustanovením Článku 4 Smlouvy (Dodatečné služby) požadavek Objednatele na rozšíření předmětu plnění, spočívající v zapracování změny již odsouhlaseného dispozičního uspořádání odpočívky a tím vyvolané změny dotčených stavebních objektů do čistopisu DUSP. Objednatel konstatuje, že v souladu s ustanovením odst. 4.1 Smlouvy obdržel nabídku na úpravu rozsahu služeb a tuto po jejím posouzení v plném rozsahu akceptuje.
- 1.4. V rámci probíhající inženýrské činnosti OŽP Kraje Vysočina dne 1.3.2023 vydalo vyjádření, že záměr rozšíření stávající odpočívky vyžaduje, v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. e) zákona o EIA, **provedení zjišťovacího řízení** dle § 7 zákona o EIA. Toto vyjádření potvrdilo MŽP v rámci přezkumného řízení, což má významný dopad na dílčí smluvní plnění (inženýrská činnost). Současně další nově uplatněné požadavky koncepčně technického řešení v rámci připomínkového řízení ke konceptu DUSP, by vyvolaly změnu podstatnou a navýšení ceny by přesáhlo limit 2 000 000 Kč bez DPH.
- 1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že rozsah změn vyplývajících z požadavků uvedených v čl. 1.4 objektivně naplňuje znaky nepřipustné podstatné změny závazků dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v důsledku čehož není možné objektivně, v rámci stávajícího smluvního vztahu zajistit dosažení cílů věcné stránky Smlouvy.

Smluvní strany se v důsledku skutečnosti, uvedené v předchozí větě, dohodly na ukončení Smlouvy a to v rozpracovanosti, specifikované tímto dodatkem.

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v Článku I. tohoto Dodatku č.4 dohodly na úpravě rozsahu plnění činnosti definované v příloze č. 1 Smlouvy a s ním související snížení celkové ceny následovně:
 - 2.1.1. **Článek 6. Cena za poskytování služeb**
 - **aktuální znění:**
 - 6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu ve výši: 1.908.650 Kč.
 - **nové znění:**
 - 6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu ve výši: 1.828.650 Kč.
- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v Článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy č. 1 Smlouvy, jejíž nové znění je přílohou tohoto Dodatku č.4.

- 2.3. Ve vazbě na skutečnosti uvedené v čl. 1. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně odstavce 5.1.2 a 5.1.3 Článku 5. Lhůty plnění, jenž nově zní:
- 5.1.2. Dokumentace DUSP – čistopis: Nejpozději do 2 měsíců od účinnosti Dodatku č.4.*
- 5.1.3. Inženýrská činnost bude ukončena v rozpracovanosti ke dni účinnosti Dodatku č.4 a získaná vyjádření a stanoviska budou předána spolu s čistopisem DUSP*
- 2.4. Ve vazbě na skutečnosti uvedené v Článku 1. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně odstavce 7.4 Článku 7. Platební podmínky, jenž nově zní:
- 7.4 Cena za inženýrskou činnost pro DUSP bude ve vazbě na ukončení plnění Smlouvy Poskytovateli uhrazena ve výši nákladů prokazatelně zrealizovaného rozsahu inženýrské činnosti, tj. ve výši 140 000 Kč, vycházejícího z oceněného rozpisu služeb, jenž je přílohou Dodatku č.4*

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č.4 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel i poskytovatel obdrží po 1 stejnopisu.

Přílohy:

Příloha č. 1 - oceněný soupis prací

V Brně dne 25 -09- 2024

Za Objednatele:

V Brně dne

Za Poskytovatele:

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby

PŘÍLOHA č. 1 - oceněný soupis prací

D1 Rozšíření odpočívky Jamenský potok - DUSP včetně IČ ke společnému povolení

pol.	druh činnosti/služeb	Množtevní jednotka MJ	množství	cena v Kč/MJ	cena celkem
1.	Dokumentace - DUSP dle příl. 11 vyhlášky 499/2006 Sb.				
	Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situační výkresy, Dokumentace objektů				
2.	Podklady a průzkumy				
	Záborový elaborát vč. případných GP				
	Propočet stavebních nákladů				
3.	3. Inženýrská činnost				
	Zajištění podkladů ke stávajícím inženýrským sítím				
	Projednání s DOSS, správci IS a ost. dotčenými subjekty				
	Zajištění dokladové části DUSP				
	Majetkoprávní činnost				
	IČ v rámci vydání společného povolení				
4.	Doplnění "SO 483 - Inteligentní parkování nákladních vozidel URSA CZ (Dodatek č.1)				
	Technologie odpočívky - umístění kamer, čidel, značek, kabeláže a příslušenství na samotné odpočívce				
	Zařízení pro provozní informace (ZPI) a jeho napojení kabelem do systému SOS na dálnici (2,5-5,0km před odpočívkou)				
5.	Využití nového vodního zdroje (Dodatek č.2)				
	SO napojení odpočívky na vodní zdroj				
	SO přípojka NN pro nový vodní zdroj				
	SO přípojka NN pro úpravnu vody				
6.	Technologie reverzní osmózy (Dodatek č.3)				
	Návrh technologie reverzní osmózy v úpravně vody				

Cena celkem bez DPH				1 828 650 Kč
DPH 21 %				384 017 Kč
Cena celkem s DPH				2 212 667 Kč

Bližší požadavky na obsah dokumentace a požadované počty a formu vyhotovení jsou specifikovány v Článku 2. a Článku 3. Smlouvy

V Brně dne 16 -09- 2024