

ZMĚNOVÝ LIST č. 01					
Stavba:	ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
Objekt:	Bourání střechy				
Vydal (Zhotovitel):	BYSTRON Group a.s.				
Odesláno/předáno - komu	Statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	e-mailem	faxem	osobně	Datum:
		x			05.08.2024
Přílohy / poč. listů	Rozpočet Bourání střechy k ZL č. 01				
1) Zdůvodnění: Tento změnový list řeší bourání skladby stávající ploché střechy nad MŠ. Z výškového zaměření stávajícího stavu střešní konstrukce MŠ bylo zjištěno, že tato konstrukce je v kolizi s vodorovnou nosnou konstrukcí podlahy nové tělocvičny. Z tohoto důvodu bylo nutné odbourat skladbu ploché střechy nad MŠ až na nosnou konstrukci střechy MŠ z důvodu správného osazení panelů spiroll.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): souhlasí					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení					
5) Náklady (ceny bez DPH):			644 819,92 Kč 644 819,92 VCP		
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					

ZMĚNOVÝ LIST č. 02					
Stavba:	ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
Objekt:	Změna POV (plán organizace výstavby)				
Vydal (Zhotovitel):	BYSTRON Group a.s.				
Odesláno/předáno - komu	Statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	e-mailem	faxem	osobně	Datum:
		x			05.08.2024
Přílohy / poč. listů	Rozpočet Změna POV k ZL č. 02				
1) Zdůvodnění: Tento změnový list řeší úpravu POV (plán organizace výstavby): 1) Z důvodu zachování dopravní obslužnosti oblasti mezi ulicemi Ke Kotlině a Pod Kabáticí bylo nutno upravit zařízení staveniště stavby, tak aby byl zachován průjezd. Toto obnášelo dodání mobilního oplocení nad rámec PD včetně úpravy povrchů dočasné komunikace. 2) Vzhledem k menšímu počtu stromů určených ke kácení, než které uváděla PD, byl snížen celkový počet kácených stromů.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): souhlasí					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení					
5) Náklady (ceny bez DPH):			10 408,17 Kč		
			-	12 444,12	MNP
				22 852,29	VCP
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					

ZMĚNOVÝ LIST č. 03					
Stavba:	ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
Objekt:	Bourání základů				
Vydal (Zhotovitel):	BYSTRON Group a.s.				
Odesláno/předáno - komu	Statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	e-mailem	faxem	osobně	Datum:
		x			05.08.2024
Přílohy / poč. listů	Rozpočet Bourání základů k ZL č. 03				
1) Zdůvodnění: Tento změnový list řeší dodatečné bourací práce zjištěných základových konstrukcí. Bylo nutno vybourat betonové základy herních prvků, pískoviště, vegetačních truhlíků a betonové konstrukční vrstvy, které se objevily pod sundanou zámkovou dlažbou nádvoří.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): souhlasí					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení					
5) Náklady (ceny bez DPH):			161 592,00 Kč 161 592,00 VCP		
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					

ZMĚNOVÝ LIST č. 04					
Stavba:	ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
Objekt:	Základové konstrukce a výztuž				
Vydal (Zhotovitel):	BYSTRON Group a.s.				
Odesláno/předáno - komu	Statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	e-mailem	faxem	osobně	Datum:
		x			05.08.2024
Přílohy / poč. listů	Rozpočet Základové kce a výztuž k ZL č. 04				
1) Zdůvodnění: Tento změnový list řeší dodatečné úpravy základových konstrukcí a výztuže: 1) Stávající základy mateřské školky v místě kalichových patek bylo nutno upravit pro jejich správné spolupůsobení. Stávající základy MŠ musely být lokálně podbetonovány a z čelní strany ošetřeny včetně zajištění kluzného styku pro správné statické spolupůsobení s novými základovými patkami tělocvičny. 2) U kalichových patek bylo nutno pro realizaci upravit jejich výztuž a třídu betonu. Bylo zjištěno, že rozpočet stavby nekoresponduje s výkresovou částí PD, toto je v rámci tohoto ZL řešeno. Z důvodů složitosti armovacích prací byla výztuž kalichových patek změněna a byla navýšena třída pevnosti betonu. 3) Pro větší bezpečnost byla u 3ks vyosených pilot upravena výztuž těchto pilot.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): souhlasí					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení					
5) Náklady (ceny bez DPH):			717 083,86 Kč 990 885,99 VCP - 273 802,13 MNP		
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					

ZMĚNOVÝ LIST č. 05					
Stavba:	ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
Objekt:	Úpravy nosné konstrukce střechy				
Vydal (Zhotovitel):	BYSTRON Group a.s.				
Odesláno/předáno - komu	Statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	e-mailem	faxem	osobně	Datum:
		x			05.08.2024
Přílohy / poč. listů	Rozpočet Úprava nosné konstrukce střechy k ZL č. 05				
1) Zdůvodnění: Tento změnový list řeší úpravu nosné konstrukce střechy: 1) Do výkazu výměr byla doplněna skutečná výměra nosné konstrukce střechy z trapézového plechu včetně započtení nutného prořezu. 2) Bylo dohodnuto vypuštění realizace výplně vln trapézového plechu pro nadbytečnost. Tato úprava nemá vliv na tepelně-technické vlastnosti střešního pláště.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): souhlasí					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení					
5) Náklady (ceny bez DPH): -242 578,08 Kč -343 179,92MNP 100 601,84VCP					
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					

ZMĚNOVÝ LIST č. 06					
Stavba:	ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
Objekt:	Úprava prvků prefabrikované konstrukce				
Vydal (Zhotovitel):	BYSTRON Group a.s.				
Odesláno/předáno - komu	Statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	e-mailem	faxem	osobně	Datum:
		x			05.08.2024
Přílohy / poč. listů	Rozpočet Úprava prvků prefabrikované konstrukce k ZL č. 06				
1) Zdůvodnění: Tento změnový list řeší úpravu prvků prefabrikované konstrukce: 1) Po statickém posouzení prefabrikované konstrukce bylo rozhodnuto o změně materiálů 8 ks sloupů, kdy železobetonové sloupky byly nahrazeny sloupky ocelovými. Důvodem byla značná hmotnost železobetonových sloupů, kdy by docházelo ke značnému průhybu železobetonových průvlaků, na kterém byly dané sloupky umístěny. 2) Z důvodu záměny železobetonových sloupů za ocelové bylo nutno pro eliminaci průhybů vlivem zatížení větrem doplnit konstrukci o 4 ks ocelových ztužidel, které slouží jako závětrování.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): souhlasí					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení					
5) Náklady (ceny bez DPH):			287 658,00 Kč		
			-	60 850,00	MNP
				348 508,00	VCP
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					