

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 319 160/03/2024

číslo smlouvy zhotovitele: 001

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**

sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **Antonín Blahout**

sídlo/místo podnikání: **Jílovská 1150/41, PRAHA 4 – BRANÍK, 142 00 PRAHA 411**

společnost je zapsána v živnostenském rejstříku Úřadu městské části Prahy 4

jejímž jménem jedná: Antonín Blahout

IČ: 15078043

DIČ: CZ6401201312

bankovní spojení: KB

číslo účtu: 19-5504990207/0100

telefon: 602 371 598

fax:

e-mail: blahout.a@seznam.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Antonín Blahout

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Antonín Blahout

.....

II. ZMĚNA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo akce: „**VAK HK, Budova A rekonstrukce ústředního vytápění**“, je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Předmětem dodatku č. 1 je rovněž odpočet prací, které se nebudou provádět.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje podrobný položkový rozpočet těchto víceprací a méněprací. Smluvní strany považují tento položkový rozpočet za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku č. 2 mění takto:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	7.290.874,-Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 82.920,-Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	-86.889,-Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 3969,-Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	7.286.905,- Kč

III. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

V důsledku požadovaných víceprací a v důsledku nutné koordinace stavby s prováděnými opravami v I.NP, které provádí jiný subjekt, dochází k úpravě termínu plnění následovně:

Původní termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 30.8.2024

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli dle dodatku č. 1: 30.9.2024

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

2/ Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

3/ Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 (specifikace víceprací a méněprací na akci „VAK HK, Budova
A rekonstrukce ústředního vytápění“)

Příloha č. 2: Rekapitulace smluvního rozpočtu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v Hradci Králové dne: 28.8.2024

v Praze dne: 28.8.2024

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Antonín Blahout

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN		
NÁVRH ZMĚNY		číslo : 1
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.		
Zhotovitel: Antonín Blahout		
Navrhovatel:	Antonín Blahout	
Příjemce návrhu:	VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 22.8.2024
Odkazy specifikaci:	na	-
	na výkresy:	-
	na rozpočtové podklady:	- <i>podrobný položkový rozpočet změn</i>
	na jinou část smlouvy:	- <i>všeobecné obchodní podmínky</i>
POPIS ZMĚNY ČÁSTI: „VAK HK Budova A – rekonstrukce ústředního vytápění“ Změna č. 1 – Odpočty a přípočty izolací potrubí - V PD bylo počítáno s montáží izolace na rozvodné potrubí z kamenné vlny s hliníkovou fólií a to i do kancelářských prostor. Vzhledem k charakteru prostor objednatel požaduje náhradu izolace a to za izolaci z PE. Změna č. 2 – Zakrytí rozvodného potrubí - Zakrytí přívodního potrubí v prostorech schodiště a kanceláří sádrokartonem a dřevěným obkladem. V PD nebylo řešeno zakrytí přívodního potrubí v prostorech schodiště ani v kancelářích. Vodorovné potrubí bude zakryto sádrokartonem a svislé potrubí v prostorech schodiště bude zakryto dřevěným obkladem. Jedná se o chybu PD. Změna č. 3 – Doplnění vypouštěcích ventilů v I. NP - Nové ležaté rozvody topného systému jsou v I.NP vedeny pod stropem. Z provozních důvodů bude třeba v průběhu provozování systém vypustit. Z toho důvodu, je nutné topná tělesa v I. NP osadit vypouštěcími ventily. V PD s tímto počítáno nebylo, je to chyba PD.		

Jméno a podpis navrhovatele: <i>Antonín Blahout</i>
Stanovisko objednatele:
Stanovisko zhotovitele:
Stanovisko projektanta:
Stanovisko provozovatele:
<i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i>

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN				
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY			Číslo: 1	
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.				
Zhotovitel: Antonín Blahout				
Navrhovatel:		Antonín Blahout		
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 22.8.2024	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny				
Rekapitulace více a méněprací: „VAK HK Budova A – rekonstrukce ústředního vytápění“				
č. změny	popis změny	vícepráce (Kč)	méněpráce (Kč)	Celkem (Kč)
1	Odpočty a přípočty izolací potrubí	33 620	-86 889	-53 269
2	Zakrytí rozvodného potrubí	29 350	0	29 350
3	Doplnění vypouštěcích ventilů v I.NP	19 950	0	19 950
celkem		82 920	-86 889	-3 969
Změna ceny celkem				-3 969
Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) -3 969,- Kč bez DPH (mínustřitisícedevětsetšedesátdevět korun českých)				
Zpracoval: Antonín Blahout za zhotovitele (jméno/podpis)		Zkontroloval: Ing. Petr Keindl za objednatele (jméno/podpis)		
Datum: 22.8.2024		Datum: 22.8.2024		

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN	
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY	Číslo: 1
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.	
Zhotovitel: Antonín Blahout	
Navrhovatel: Antonín Blahout	
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 22.8.2024
Vyjádření projektanta:	
Vyjádření provozovatele:	
Vyjádření ostatních účastníků:	
Vyjádření objednatele	
ANO	
NE (vysvětlení)	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)	
-3 969,- Kč bez DPH	
(mínustřitisícedevětsetšedesátdevět korun českých)	
Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo	
Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zástupce zhotovitele:	Podpis zástupce objednatele:
<u>Antonín Blahout</u> za zhotovitele (jméno/podpis)	<u>Ing. Pavel Loskot</u> (jméno/podpis)
Datum: 22.8.2024	Datum: 22.8.2024