



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Přístavba a modernizace MŠ Michalova ÚSEK: SO.01 - MŠ Michalova		041	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Náklady na prodloužení doby realizace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 041 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail _XXX			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Náklady na prodloužení doby realizace DOTČENÉ MÍSTO: ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: 251-253 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: VLIV NA TERMÍN: ano			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	199 583,34 Kč	41 912,50 Kč	241 495,84 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	199 583,34 Kč	41 912,50 Kč	241 495,84 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	[Redacted Signature]		DATUM:
VYJÁDŘENÍ: SCHVALUJI			
OD ADP [Redacted]	PODPIS: _____ DATUM: _____		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [Redacted]	SPRÁVCE STAVBY: [Redacted]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5075_ZL** **Přístavba a modernizace MŠ Michalova**

Objekt: **ZL** **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 041r01** **Náklady na prodloužení doby realizace**

Objednatel: **Statutární město Brno**

IČO: **44992785**

**Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město**

DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**

IČO: **03902447**

**Příkop 838/6
60200 Brno**

DIČ: **CZ03902447**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			181 666,67
Ostatní náklady			17 916,67
Celkem			199 583,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	199 583,34 CZK
Základní DPH	21 %	41 912,50 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

241 495,84 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VN	Vedlejší náklady	VN			181 666,67	91,0
ON	Ostatní náklady	ON			17 916,67	9,0
Cena celkem					199 583,34	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5075_ZL	Přístavba a modernizace MŠ Michalova
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 041r01	Náklady na prodloužení doby realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				181 666,67
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	měsíc	1,00000	50 000,00	50 000,00
		Začátek provozního součtu				
		Začátek provozního součtu :				
		náklady na 1 měsíc dle SoD : 600000/12		50 000,00000		
		Konec provozního součtu :				
		Konec provozního součtu				
		prodloužení doby výstavby : 1,0		1,00000		
6	005124010R	Koordinační činnost	měsíc	1,00000	125 000,00	125 000,00
		Začátek provozního součtu				
		Začátek provozního součtu :				
		náklady na 1 měsíc dle SoD : 1500000/12		125 000,00000		
		Konec provozního součtu :				
		Konec provozního součtu				
		prodloužení doby výstavby : 1,0		1,00000		
7	00500001	Skladový kontejner - dovoz, osazení na stavbě, pronájem po celou dobu výstavby, odvoz kontejneru	ks	1,00000	6 666,67	6 666,67
		Začátek provozního součtu				
		Začátek provozního součtu :				
		náklady na 1 měsíc dle SoD : 80000/12		6 666,66667		
		Konec provozního součtu :				
		Konec provozního součtu				
		prodloužení doby výstavby : 1,0		1,00000		
Díl: ON		Ostatní náklady				17 916,67
8	005122 R	Provozní vlivy	měsíc	1,00000	2 916,67	2 916,67
		Začátek provozního součtu				
		Začátek provozního součtu :				
		náklady na 1 měsíc dle SoD : 35000/12		2 916,66667		
		Konec provozního součtu :				
		Konec provozního součtu				
		prodloužení doby výstavby : 1,0		1,00000		
9	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	měsíc	1,00000	1 666,67	1 666,67
		Začátek provozního součtu				
		Začátek provozního součtu :				
		náklady na 1 měsíc dle SoD : 20000/12		1 666,66667		
		Konec provozního součtu :				
		Konec provozního součtu				
		prodloužení doby výstavby : 1,0		1,00000		
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	měsíc	1,00000	4 166,67	4 166,67
		Začátek provozního součtu				
		Začátek provozního součtu :				
		náklady na 1 měsíc dle SoD : 50000/12		4 166,66667		
		Konec provozního součtu :				
		Konec provozního součtu				
		prodloužení doby výstavby : 1,0		1,00000		
11	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	měsíc	1,00000	3 333,33	3 333,33
		Začátek provozního součtu				

Položkový rozpočet

S:	U5075_ZL	Přístavba a modernizace MŠ Michalova
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 041r01	Náklady na prodloužení doby realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Začátek provozního součtu :				
		náklady na 1 měsíc dle SoD : 40000/12		3 333,33333		
		Konec provozního součtu :				
		Konec provozního součtu				
		prodloužení doby výstavby : 1,0		1,00000		
12	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	měsíc	1,00000	833,33	833,33
		Začátek provozního součtu				
		Začátek provozního součtu :				
		náklady na 1 měsíc dle SoD : 10000/12		833,33333		
		Konec provozního součtu :				
		Konec provozního součtu				
		prodloužení doby výstavby : 1,0		1,00000		
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	měsíc	1,00000	4 166,67	4 166,67
		Začátek provozního součtu				
		Začátek provozního součtu :				
		náklady na 1 měsíc dle SoD : 50000/12		4 166,66667		
		Konec provozního součtu :				
		Konec provozního součtu				
		prodloužení doby výstavby : 1,0		1,00000		
16	0050001	Vzorkování - odstíny nových povrchů, zařizovací předměty, výrobky	měsíc	1,00000	833,33	833,33
		Začátek provozního součtu				
		Začátek provozního součtu :				
		náklady na 1 měsíc dle SoD : 10000/12		833,33333		
		Konec provozního součtu :				
		Konec provozního součtu				
		prodloužení doby výstavby : 1,0		1,00000		
Celkem						199 583,34