

Krycí list ZBV			
Název a evidenční číslo Stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Chodník u silnice III/2722 vpravo - investice obce		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 151/2	Číslo ZBV: 26
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 66001 Obec Semice Semice 280, 289 17 Semice IČ: 00239747			
Zhotovitel: Společnost „Semice“			
Rekapitulace ZBV č.26 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
26.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
26.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
26.3	-458 071,50	0,00	-458 071,50
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
26.4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
26.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
26	-458 071,50	0,00	-458 071,50
Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.			
ZBV - krycí list			Číslo paré:

Změnový list				
Název a evidenční číslo Stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Chodník u silnice III/2722 vpravo - investice obce		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 151/2	Číslo ZBV: 26	
Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2863//00066001/2022 a zhotovitel č: MIROS22400017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 23.10.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Obec Semice se sídlem Semice 280, 289 17 Semice Zhotovitel: Společnost „Semice“				
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce	
1. Krycí list	1 počet listů	1, 2	Objednatel	
2. Změnový list	2 počet listů	3	Zhotovitel	
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	4	Projektant (AD)	
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 21	1 počet listů	5	Stavební dozor	
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů			
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů			
Další doklady dle přehledu dokladů	13 počet listů			
Iniciátor změny: Zhotovitel				
Popis a zdůvodnění Změny:				
Změna: Nerealizování mříží pro stromy Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev chodníků bylo svoláno místní šetření se zástupci Objednatele, na kterém bylo zjištěno, že stávající stromy okolo kterých měly být dle zadávací dokumentace osazeny litinové mříže mají velmi rozvinutý kořenový systém u paty stromu. Byla domluvena směrová úprava chodníků tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému stromů a bylo rozhodnuto o nerealizování litinových mříží (u všech míst navržených v zadávací dokumentaci) pro splnění podmínek pro minimální průchozí šířku chodníků. Výše zmíněná změna byla zapsána do SD(doklad č. 9) dne 08.02.2024 a schválena TDI. Zhotovitel změnu oznámil Objednateli dopisem (doklad č. 8) dne 30.06.2023 Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI (doklad č. 10), AD (doklad č. 11) a Objednatelem (doklad č. 12). Výše popsané změny byly nepředvídatelné. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 15.09.2023) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	
-458 071,50	0,00	-458 071,50	458 071,50	
Technická pomoc Objednatele		jméno	Ing. Lubomír Smetana	datum
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Zhotovitel, na základě plné moci:	jméno	Ing. Jiří Zapadlo	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Juraj Kolcun	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Jan Volek	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	xxx	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Bc. Petr Müller	datum	podpis
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (KSÚS) (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis
Objednatel (Obec Semice) (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Pavel Švarc	datum	podpis
Zhotovitel, na základě plné moci	jméno	Ing. Jiří Zapadlo	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 26

Název Stavby:	III/2722 Semice, rekonstrukce
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	151/2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Chodník u silnice III/2722 vpravo - investice obce

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 722 585,79

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-152 508,74	302 564,22	3 872 641,27	150 055,48

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-458 071,50	0,00	302 564,22	8,13%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-610 580,24	3 414 569,77	-308 016,02	-8,27%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce Číslo a název SO/PS: SO 151- Chodník u silnice III/2722 vpravo - investice obce Číslo a název rozpočtu: SO 151- Chodník u silnice III/2722 vpravo - investice obce								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								151/2					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	93756	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ MŘÍŽE PRO STROMY	KUS	16,000	1,000	-15,000	30 538,10	488 609,60	-458 071,50	0,00	30 538,10	-458 071,50	-93,75%
		Celkem							- 458 071,50	0,00		- 458 071,50	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jiří Zapadlo

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Jan Volek
TDI

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

III/2722 Semice, rekonstrukce

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	71 971 115,50
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	83 021 830,83
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	100 456 415,30
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	115,35%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,77%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100		-10,25%

6=32*36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	8 293 471,14
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	11,52%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	21 591 334,65

12=(1)*0,15		Limit	10 795 667,33
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)		0,62%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5		442 862,22

40=(19/1)*100						-10,25%																			
									- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
									Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvidané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %			
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34 +37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38			
		III/2722 Semice, rekonstrukce	- 7 374 180,69	18 424 896,01	11 050 715,33	0,00	557 553,29	557 553,29	0,00	0,00	0,00	- 7 372 590,99	15 666 062,12	8 293 471,14	23 038 653,11	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 589,70	2 201 280,60	442 862,22			
301	1	Dešťová kanalizace III/2722/Čištění potrubí a podkladní beton	0,00	360 809,40	360 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 753,40	299 753,40	299 753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 056,00	61 056,00			
020	2	Příprava území - investice obce / investice kraje/odstranění kamenných kostek a betonu	- 53 006,77	669 948,50	616 941,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 53 006,77	669 948,50	616 941,73	722 955,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
181	3	DIO - investice kraje/doplnění výstražných světel	0,00	111 470,00	111 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 470,00	111 470,00	111 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
301	4	Dešťová kanalizace III/2722 - investice kraje/ Přeložka plynovodu	0,00	266 984,75	266 984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 984,75	266 984,75	266 984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020	5	Příprava území - investice obce / investice kraje/odstranění kamenných kostek a betonu	- 44 056,05	563 076,11	519 020,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 44 056,05	563 076,11	519 020,06	607 132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
101	6	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/RDS	- 2 429 610,11	5 360 546,27	2 930 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 428 020,41	3 691 581,66	1 263 561,25	6 119 602,07	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 589,70	1 668 964,61	0,00			
150	7	Chodník u silnice III/2722 vlevo - investice obce/RDS	- 260 823,70	548 658,00	287 834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 260 823,70	459 204,23	198 380,53	720 027,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 453,77	0,00			
151	8	Chodník u silnice III/2722 vpravo - investice obce/RDS	- 152 508,74	302 564,22	150 055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 152 508,74	302 564,22	150 055,48	455 072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
101	9	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/výměna aktivní zóny	- 330 846,00	2 687 417,62	2 356 571,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 330 846,00	2 687 417,62	2 356 571,62	3 018 263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
301	10	Dešťová kanalizace III/2722 - investice kraje/ Tekuté píský	- 105 085,42	1 208 569,46	1 103 484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 105 085,42	1 208 569,46	1 103 484,04	1 313 654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
101	11	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/výměna aktivní zóny	- 147 523,95	1 281 430,69	1 133 906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 147 523,95	1 281 430,69	1 133 906,74	1 428 954,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
301	12	Dešťová kanalizace III/2722 - investice kraje/ nízké nadloží	- 14 636,13	550 123,52	535 487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14 636,13	550 123,52	535 487,39	564 759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
101	13	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/beton v místě drenáží	- 8 956,74	287 863,99	278 907,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8 956,74	287 863,99	278 907,25	296 820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020	14	Příprava území - investice obce / investice kraje/odstranění kamenných kostek a betonu	- 130 281,93	1 755 255,03	1 624 973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 130 281,93	1 755 255,03	1 624 973,10	1 885 536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
101	15	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/Doplnění uličních vpustí a šterbinových žlabů	0,00	436 951,38	436 951,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 145,16	55 145,16	55 145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 806,22	381 806,22			
101	16	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/výměna aktivní zóny	- 76 158,90	606 786,37	530 627,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 76 158,90	606 786,37	530 627,47	682 945,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
101	17	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/doměrky, nedočerpané položky	- 364 543,65	566 744,15	202 200,50	0,00	557 553,29	557 553,29	0,00	0,00	0,00	- 364 543,65	9 190,86	-355 352,79	373 734,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
201	18	Most na silnici III/2722 ev. č. 2722-1 - investice kraje/změna zastíženého stavu mostu, místní setření, doměření	- 674 233,67	786 733,29	112 499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 674 233,67	786 733,29	112 499,63	1 460 966,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
301	19	Dešťová kanalizace III/2722 - investice kraje/doměrky, nedočerpané položky	- 32 461,46	72 963,26	40 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 32 461,46	72 963,26	40 501,80	105 424,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
123	20	Úprava silnice III/3308 v km 1,695 vpravo - investice kraje/doměrky, nedočerpané položky	- 38 599,28	0,00	- 38 599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 38 599,28	0,00	-38 599,28	38 599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
182	21	Oprava komunikací po výstavbě - investice kraje/nedočerpané položky	- 1 717 500,46	0,00	- 1 717 500,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 717 500,46	0,00	-1 717 500,46	1 717 500,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
121	22	Úprava místní komunikace v km 0,066 vlevo - investice obce / investice kraje/nedočerpané položky	- 28 465,62	0,00	- 28 465,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28 465,62	0,00	-28 465,62	28 465,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
122	23	Úprava místní komunikace v km 0,938 vlevo - investice obce / investice kraje/nedočerpané položky	- 19 830,66	0,00	- 19 830,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19 830,66	0,00	-19 830,66	19 830,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
124	24	Úprava obratiště v km 1,260 vlevo - investice obce/nedočerpané položky	- 73 213,25	0,00	- 73 213,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 73 213,25	0,00	-73 213,25	73 213,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
150	25	Chodník u silnice III/2722 vlevo - investice obce/nedočerpané položky	- 213 766,70	0,00	- 213 766,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 213 766,70	0,00	-213 766,70	213 766,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
151	26	Chodník u silnice III/2722 vpravo - investice obce/nedočerpané položky	- 458 071,50	0,00	- 458 071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 458 071,50	0,00	-458 071,50	458 071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	26
Název a evidenční číslo stavby:	III/2722 Semice, rekonstrukce
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Chodník u silnice III/2722 vpravo - investice obce
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	151/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	6	
08 Žádost zhotovitele o změnu, ze dne 30.06.2023	1	
09 Zápis ze SD ze dne 08.02.2024	1	
10 Vyjádření TDI	1	
11 Vyjádření AD	1	
12 Souhlasné Stanovisko Objednatele	2	
13 Plná moc - Ing. Jiří Zapadlo	1	
Počet listů celkem	13	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce Číslo a název SO/PS: SO 151- Chodník u silnice III/2722 vpravo - investice obce Číslo a název rozpočtu: SO 151- Chodník u silnice III/2722 vpravo - investice obce								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								151/2					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9	10	11	12	13	14
	1	Zemní práce						149 998,70	0,00	4 945,61	154 944,31	4 945,61	3,30%
1	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I výkop v místě ohumusování	M3	230,270	230,270	0,000	91,310	21 025,95	0,00	0,00	21 025,95	0,00	0,00%
		odečteno ze situace: 1535,11*0,15=230,27 [A]											
2	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM Zemina písčitohlinitá nebo hlinito písčitá s možným výskytem menších frakcí štěrku, nakupována, v místě ohumusování	M3	161,190	161,190	0,000	183,080	29 510,67	0,00	0,00	29 510,67	0,00	0,00%
		odečteno ze situace: 1074,58*0,15=161,19 [A]											
3	18110	ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	2 819,610	3 055,790	236,180	20,940	59 042,63	0,00	4 945,61	63 988,24	4 945,61	8,38%
		dle pol. 582611 2272,3=2 272,30 [A] dle pol. 582614 385,21=385,21 [B] dle pol. 58261A 90,17=90,17 [C] dle pol. 58261B 71,93=71,93 [D] Celkem: A+B+C+D=2 819,61 [E] ZBV č.8: RDS dle pol. 582611.a 2244,49=2 244,49 [A] dle pol. 582611.b 15,67=15,67 [B] dle pol. 582611.c 100,65=100,65 [C] dle pol. 582612 538,20=538,20 [D] dle pol. 58261A.a 49,88=49,88 [E] dle pol. 58261A.b 13,33=13,33 [F] dle pol. 58261B 93,57=93,57 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=3 055,79 [H] PDPS:2819,61=2 819,61 [I] RDS-PDPS: H-I=236,18 [I]											
4	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M Ohumusování v rovině tl.0,15m	M2	1 535,110	1 535,110	0,000	26,330	40 419,45	0,00	0,00	40 419,45	0,00	0,00%
		Odečteno ze situace: 1535,11=1 535,11 [A]											
	2	Základy						113 007,06	0,00	9 466,04	122 473,10	9 466,04	8,38%
5	21461B	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2	M2	3 665,490	3 972,530	307,040	30,830	113 007,06	0,00	9 466,04	122 473,10	9 466,04	8,38%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem														
Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce Číslo a název SO/PS: SO 151- Chodník u silnice III/2722 vpravo - investice obce Číslo a název rozpočtu: SO 151- Chodník u silnice III/2722 vpravo - investice obce								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
								151/2						
								celkem						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9	10	11	12	13	14	
		dle pol. 582611 2272,3=2 272,30 [A] dle pol. 582614 385,21=385,21 [B] dle pol. 58261A 90,17=90,17 [C] dle pol. 58261B 71,93=71,93 [D] přesahy: 845,88=845,88 [E] Celkem: A+B+C+D+E=3 665,49 [F] m2 ZBV č. 8: RDS dle pol. 582611.a 2244,49=2 244,49 [A] dle pol. 582611.b 15,67=15,67 [B] dle pol. 582611.c 100,65=100,65 [C] dle pol. 582612 538,20=538,20 [D] dle pol. 58261A.a 49,88=49,88 [E] dle pol. 58261A.b 13,33=13,33 [F] dle pol. 58261B 93,57=93,57 [G] přesahy: 916,74=916,74 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=3 972,53 [I] PDPS:3665,49=3 665,49 [J] RDS-PDPS: I-I=307,04 [K]												
	4	Vodorovné konstrukce						20 911,70	- 6 551,74	0,00	14 359,96	- 6 551,74	-31,33%	
6	46131A	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 betonové základy pro zastavkové přístřešky vel. 0,6x0,6x0,5 m 6*3*0,216=3,89 [A] betonové základy pro zastavkové označníky vel. 0,8*0,4*0,5 m 4*0,192=0,77 [B] Celkem: A+B=4,66 [C] ZBV č.8 : RDS betonové základy pro zastávkové přístřešky: km 0,120 vpravo: 1*4*(0,9*0,5*0,6)=1,08 [A] km 1,000 vpravo: 1*5*(0,5*0,5*0,6)=0,75 [B] km 1,330 vpravo: 1*4*(0,5*0,5*0,6)=0,60 [C] betonové základy pro zastavkové označníky vel. 0,8*0,4*0,5 m 4*0,192=0,77 [D] Celkem: A+B+C+D=3,20 [E] PDPS: 4,66=4,66 [F] RDS-PDPS: F-F=-1,46 [G]	M3	4,660	3,200	-1,460	4 487,490	20 911,70	-6 551,74	0,00	14 359,96	-6 551,74	-31,33%	
	5	Komunikace						1 800 855,29	- 108 278,90	153 075,87	1 845 652,26	44 796,97	2,49%	
7	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD B fr. 0/32	M3	590,370	629,950	39,580	402,720	237 753,81	0,00	15 939,66	253 693,47	15 939,66	6,70%	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem														
Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce Číslo a název SO/PS: SO 151- Chodník u silnice III/2722 vpravo - investice obce Číslo a název rozpočtu: SO 151- Chodník u silnice III/2722 vpravo - investice obce								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
								151/2						
								celkem						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9	10	11	12	13	14	
		odměřeno ze situace: 140,0 m3 + 2362,47*0,15 + 457,14*0,2 1 m3 =590,37 [A] m3 ZBV č. 8: RDS dle pol. 582611.a 2244,49*0,15=336,67 [A] dle pol. 582611.b 15,67*0,15=2,35 [B] dle pol. 582611.c 100,65*0,15=15,10 [C] dle pol. 582612 538,20*0,2=107,64 [D] dle pol. 58261A.a 49,88*0,15=7,48 [E] dle pol. 58261A.b 13,33*0,15=2,00 [F] dle pol. 58261B 93,57*0,2=18,71 [G] 140=140,00 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=629,95 [I] PDPS:590,37=590,37 [J] RDS-PDPS: I-I=39,58 [K]												
8	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM dlažba v místě chodníků - vzor a barva color mix piano lože fr. 0/4 tl. 40 mm změřeno ze situace: 2272,3=2 272,30 [A] m2 ZBV č. 8: HOLLAND Kombi, colormix Piano 60mm dlažba v místě chodníků - vzor a barva color mix piano: -27,81 HOLLAND I, černá hladká, 200x100x60 kontrastní pás u zastávek BUS,podél nástupní hrany: 15,67 CALIPSO, rovinná dlažba, 60mm Olemování kolem OSSPO: 100,65 Celkem: -27,81+15,67+100,65=88,510	M2	2 272,300	2 360,810	88,510	536,690	1 219 520,69	0,00	47 502,43	1 267 023,12	47 502,43	3,90%	
		změřeno ze situace: 385,21=385,21 [A] m2 ZBV č. 8: HOLLAND Kombi, colormix Piano 80mm dlažba v místě vjezdů k nemovitostem - vzor a barva color mix piano : 152,99												
9	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM dlažba v místě vjezdů k nemovitostem - vzor a barva color mix piano lože fr. 0/4 tl. 40 mm	M2	385,210	538,200	152,990	585,880	225 686,83	0,00	89 633,78	315 320,61	89 633,78	39,72%	
		změřeno ze situace: 385,21=385,21 [A] m2 ZBV č. 8: HOLLAND Kombi, colormix Piano 80mm dlažba v místě vjezdů k nemovitostem - vzor a barva color mix piano : 152,99												
10	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM hmatné prvky v místě chodníků lože fr. 0/4 tl. 40 mm	M2	90,170	13,330	-76,840	721,310	65 040,52	-55 425,46	0,00	9 615,06	-55 425,46	-85,22%	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce Číslo a název SO/PS: SO 151- Chodník u silnice III/2722 vpravo - investice obce Číslo a název rozpočtu: SO 151- Chodník u silnice III/2722 vpravo - investice obce								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								151/2					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9	10	11	12	13	14
17	93767	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY Výška zastávek: podchodová minimální výška 2225mm celková minimální výška 2400mm. Specifikace: Zastávkový přístřešek s rovnou střechou - krytá plocha min. 3 m2 modulární ocelová konstrukce ze svislých jaklových profilů 50x50mm a 40x40mm a z vodorovných profilů 80x40mm strešní profily 40x30mm s vysokou strešní atikou s pultovou strešní konstrukcí se spádem do zadního integrovaného žlabu se 2 odtoky strešní krytina polykarbonát tl. 10mm v provedení bronz (všechny přítlačné hliníkové lišty v barvě přístřešku) protikorozní ochranná vrstva žárového zinku tl. min. 72 µm, povrchová barevná úprava práškovým lakovaním RAL 7016 Výplň bočních a zadních stěn: 4ks kalené sklo min. tl.. 6mm s pískovanou grafikou na min. 80% ploše skla, 6 bodové uchycení skla s dilatačním těsněním Vybavení: Integrovaná lavička Uzamykatelná hliníková tabulka/ klaprám na jízdní řád (RAL 7016) Označení NÁZEV ZASTÁVKY Odpadkový koš (RAL 7016) Kotvení: 4 ks trojuhelníkové ocelové patky výškově nastavitelné v rozmezí 0 až 12cm. kotvení do betonových základů o rozměru 500x500x900mm	KUS	3,000	3,000	0,000	134 105,620	402 316,86	0,00	0,00	402 316,86	0,00	0,00%
		3 ks =3,00 [A] Zastávka Semice, křižovatka, vpravo: Rozměr zastávky: rozměr přestřešení 2900x1100 mm rozměr konstrukce 2670x50 0mm rozměr boční stěny 500 mm Zastávka Semice, školka, vpravo: Rozměr zastávky: rozměr přestřešení 2900x1820 mm rozměr konstrukce 2670x1365 mm rozměr boční stěny 1365 mm rozměr přední stěny 1365 mm Zastávka Semice, vpravo: Rozměr zastávky: rozměr přestřešení 2900x1100 mm rozměr konstrukce 2670x970 mm rozměr boční stěny 970 mm											
		Nové položky - JC dle kalkulace						0,00	0,00	135 076,70	135 076,70	135 076,70	100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce Číslo a název SO/PS: SO 151- Chodník u silnice III/2722 vpravo - investice obce Číslo a název rozpočtu: SO 151- Chodník u silnice III/2722 vpravo - investice obce								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								151/2					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9	10	11	12	13	14
101	58261A.R	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM hmatné prvky v místě chodníků lože fr. 0/4 tl. 40 mm	M2	0,000	49,880	49,880	871,60	0,00	0,00	43 475,41	43 475,41	43 475,41	100,00%
		ZBV č. 8: HOLLAND I SLP, černá-granit 200x100x60 hmatné prvky v místě chodníků											
102	58261B.R	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM hmatné prvky v místě sjezdů lože fr. 0/4 tl. 40 mm	M2	0,000	93,570	93,570	978,96	0,00	0,00	91 601,29	91 601,29	91 601,29	100,00%
		ZBV č. 8: HOLLAND I SLP, černá-granit 200x100x80 hmatné prvky v místě chodníků											
		Celkem						3 722 585,79	- 610 580,24	302 564,22	3 414 569,77	- 308 016,02	-8,27%

Zhotovitel:

Společnost Semice
Správce společnosti MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 – Libeň

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Petr Müller
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Naše značka:

/

Vyřizuje / telefon:

Ing. Josef Prášek

V Praze dne:

30. 06. 2023

Smlouva: Smlouva o dílo ze dne 23. 10. 2022, č. smlouvy objednatele: S-2863/00066001/2022

Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce

Věc: Oznámení o nerealizování litinových mříží, SO 151 - Chodník u silnice III/2722 vpravo

Vážený,


tímto Vám zhotovitel výše uvedené stavby oznamuje zjištění v rámci SO 151 - Chodník u silnice III/2722 vpravo ve věci nerealizování litinových mříží okolo stávajících stromů.

Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev chodníků bylo svoláno místní šetření se zástupci Objednatele, na kterém bylo zjištěno, že stávající stromy okolo kterých měly být dle Zadávací dokumentace osazeny litinové mříže mají velmi rozvinutý kořenový systém u paty stromu a není možné mříže osadit. Byla domluvena směrová úprava chodníků tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému stromů a bylo rozhodnuto o nerealizování litinových mříží u všech míst navržených v zadávací dokumentaci.

Zhotovitel tímto žádá zástupce Objednatele ve věcech technických o písemné vydání příslušného pokynu ke zpracování ZBV na výše uvedenou skutečnost Zhotovitele.

Předem děkujeme za součinnost a v případě potřeby jsme připraveni k operativnímu jednání.

S pozdravem,



ZÁPIS ZHOTOVITELE:

PO DOMLUVĚ S INVESTOREM NEBUDOU REALIZOVANÉ
KOVOVÉ MŘÍŽE PRO STROMY Z DŮVODU SPLNĚNÍ
PODMÍNEK PRO MINIMÁLNÍ PRŮCHOZÍ ŠÍŘKU
CHODNÍKŮ SO 150 A SO 151.

02.02.2024

ČTÁTEK

~~ZÁPIS ZHOTOVITELE:~~~~PO DOMLUVĚ S INVESTOREM NEBUDOU REALIZOVANÝ
VJEZD V KM 4,53 PS.~~

ZÁPIS ZHOTOVITELE:

TÍMTO DNEM BYLY ODSTRANĚNY VŠECHNY VADY
A NEJODĚLKY NA SO 150 A SO 151.

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**
Zborovská 51/11
150 21 Praha 5
Bc. Petr Muller

15/4/2024

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 26 pro akci „III/2722 Semice, rekonstrukce“

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Obec Semice
Semice 280, 289 17 Semice

Zhotovitel: **Společnost „Semice“** zastoupená **MI Roads a.s.** Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8

TDI, koordinátor BOZP: Sdružení **SGS+IBH KSUS**
Výkonem TDI pověřen na základě plné moci Ing. Jan Volek, PRAGOPROJEKT,
a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Zpracovatel PDPS: **HBH Projekt spol. s r.o., pobočka Praha,** Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4

Předpokládaná doba výstavby:
11/2022–11/2023


V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi od zhotovitele návrh na ZBV č. 26 pro SO 151 Chodník u silnice III/2722 vpravo – investice obce

Odůvodnění změny:

Na základě zjištění skutečného rozsahu stromů a jejich kořenového systému bylo při místním šetření dohodnuté, že bude částečně upravené vedení chodníku při zachování požadované šířky chodníku a nebude realizovaná litinová mříž.

Stanovisko TDI:

S předloženým ZBV jako technický dozor investora souhlasím.





Naše značka: 24-01669

Vyřizuje: Ing. Juraj Kolcun



Společnost

"Semice", MI Roads a.s.- BES s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha8, Libeň
Ing. Jiří Zapadlo

**Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce
č. zak. 2020/1070**

Věc: Vyjádření AD k ZBV 26 (SO151) o nerealizaci litinových mříží kolem stromů

Všeobecně

Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev chodníků bylo svoláno místní šetření se zástupci Objednatele, na kterém bylo zjištěno, že stávající stromy, okolo kterých měly být dle zadávací dokumentace osazeny litinové mříže mají velmi rozvinutý kořenový systém u paty stromu. Byla domluvena směrová úprava chodníků tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému stromů a bylo rozhodnuto o nerealizování litinových mříží (u všech míst navržených v zadávací dokumentaci) pro splnění podmínek pro minimální průchozí šířku chodníků.

AD:

Na základě výše uvedeného konstatujeme, že s předloženým ZBV souhlasíme.

S pozdravem



Obec Semice

289 17 Semice 280 IČO 00239747



Číslo jednací: SEMICE//2024
Vyřizuje: Kateřina Vodičková
Datum: 03.05.2024

Společnost Semice
Správce společnosti MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 – Libeň

PROJEKT: III/2722 Semice, rekonstrukce

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV

Obec Semice, souhlasí s projednanými změnami během výstavby, jmenovitě souhlasí se:

ZBV 22

Změna: Nerealizace úpravy podloží hydraulickými pojivy

Z důvodu vyhovující statické zatěžovací zkoušky provedené na stávající zemní pláni došlo v souladu se zadávací dokumentací k nerealizování úpravy podloží hydraulickými pojivy. Na základě této skutečnosti byla položka č.6 a č. 7 oceněného soupisu prací u SO 121 odečtena.

ZBV 23

Změna: Nerealizace úpravy podloží hydraulickými pojivy

Z důvodu vyhovující statické zatěžovací zkoušky provedené na stávající zemní pláni došlo v souladu se zadávací dokumentací k nerealizování úpravy podloží hydraulickými pojivy. Na základě této skutečnosti byla položka č.6 a č. 7 oceněného soupisu prací u SO 122 odečtena.

ZBV 24

Změna: Nerealizace úpravy podloží hydraulickými pojivy

Z důvodu vyhovující statické zatěžovací zkoušky provedené na stávající zemní pláni došlo v souladu se zadávací dokumentací k nerealizování úpravy podloží hydraulickými pojivy. Na základě této skutečnosti byla položka č.6 a č. 7 oceněného soupisu prací u SO 124 odečtena.

ZBV 25

Změna: Nerealizování mříží pro stromy

Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev chodníků bylo svoláno místní šetření se zástupci Objednatele, na kterém bylo zjištěno, že stávající stromy okolo kterých měly být dle zadávací dokumentace osazeny litinové mříže mají velmi rozvinutý kořenový systém u paty stromu. Byla domluvena směrová úprava chodníků tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému stromů a bylo rozhodnuto o nerealizování litinových mříží (u všech míst navržených v zadávací dokumentaci) pro splnění podmínek pro minimální průchozí šířku chodníků.

ZBV 26

Změna: Nerealizování mříží pro stromy

Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev chodníků bylo svoláno místní šetření se zástupci Objednatele, na kterém bylo zjištěno, že stávající stromy okolo kterých měly být dle zadávací dokumentace osazeny litinové mříže mají velmi rozvinutý kořenový systém u paty stromu. Byla domluvena směrová úprava chodníků tak, aby nedošlo k poškození kořenového

Obec Semice

289 17 Semice 280 IČO 00239747



systemu stromů a bylo rozhodnuto o nerealizování litinových mříží (u všech míst navržených v zadávací dokumentaci) pro splnění podmínek pro minimální průchozí šířku chodníků. Změny budou řešeny formou ZBV. Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetence vedení KSÚS.

S pozdravem

Ing. Pavel Švarec



PLNÁ MOC

Společnost **MI Roads a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, Praha 8, PSČ 180 00, IČO 17331099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461, zastoupená Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a Ing. Petrem Hejdrychem, členem správní rady (dále též jen „zmocnitel“), tímto zmocňuje

Ing. Jiřího Zapadla
zaměstnance zmocnitele v pozici „Oblastní ředitel“

narozen [redacted] trvale bytem: Ortenovo náměstí 448/9, Praha 7, 170 00
(dále jen „zmocněnec“)



k tomu, aby v souvislosti s realizací zakázky/stavby „III/2722 Semice, rekonstrukce“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“) zastupoval zmocnitele ve věcech realizace díla, zejména k převzetí staveniště, předání dokončeného díla zadavateli, podpisu korespondence související s realizací díla, změnových listů (rozsah díla), zjišťovacích protokolů, faktur a dokumentů obdobné povahy.

Toto zmocnění se nevztahuje na podpisy dodatků ke smlouvě o dílo, na jejímž základě je stavba pro zadavatele realizována.

Plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2023 nebo do odvolání.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

V Praze dne 22. 3. 2023



Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám.

