



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL Plzeňský kraj
se sídlem: Škroupova 18, 301 36 Plzeň
IČO: 70890366
DIČ: CZ70890366
zastoupený: Rudolf Špoták, hejtmán Plzeňského kraje
osoba oprávněná jednat za zadavatele: Martin Záhoř, náměstek hejtmána pro oblast sociálních věcí, investic a majetku, na základě plné moci
bankovní spojení: 
dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL ENERGOREAL, s.r.o.
se sídlem: Klapkova 731/34,
182 00 Praha 8 - Kobylisy
IČO: 28231198
DIČ: CZ28231198
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 134021 uvedená u Městského soudu v Praze
zastoupený: Ing. Jaroslavem **KREŠŇÁKEM**
bankovní spojení: 
Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby ve funkci stavbyvedoucího: Ing. Roman **ČEJKA**
dále jen „zhotovitel“

uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, tento
DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 04. 04. 2024:

II. Předmět dodatku

Uzavřením tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 04. 04. 2024, se smluvní strany dohodly pro nastalé, objektivně nepředvídané a neočekávané okolnosti na rozšíření a změně předmětu díla o práce souhrnně popsané ve Změnovém listu č. 1, jež tvoří přílohu tohoto dodatku.

III.

Změna ceny díla

Dále se smluvní strany dohodly na změně sjednané ceny za dílo uvedené ve Smlouvě o dílo v čl. 6, kdy původní celková cena díla bez DPH 34 996 783,00 Kč (42 346 107,43 Kč včetně DPH) se mění tak, že nově celková cena díla v důsledku prací popsaných ve Změnovém listu č. 1 činí bez DPH 35 470 780,34 Kč a cena včetně DPH činí částku 42 919 644,21 Kč, tj. sjednaná cena v podrobnostech činí

Změna dle Změnového listu č. 1

Cena bez DPH, v Kč	DPH 21%, v Kč	Cena včetně DPH, v Kč
473 997,34	99 539,44 Kč	573 536,78

Cena celkem

Cena bez DPH celkem, v Kč	DPH, 21%, v Kč	Cena včetně DPH celkem, v Kč
35 470 780,34	7 448 863,87	42 919 644,21

IV.

Změna termínu plnění

Dále se Smluvní strany dohodly na změně termínu plnění, uvedeného ve Smlouvě o dílo v čl. 5, kdy původní termín provedení díla – nejpozději do 305 kalendářních dnů od předání staveniště, se prodlužuje o 118 kalendářních dnů na celkový počet 423 kalendářních dnů. Přičemž instalace a zprovoznění nové kotelny – nejpozději do 183 kalendářních dnů, se prodlužuje také o 118 kalendářních dnů a zprovoznění nové kotelny bude dokončeno nejpozději do 301 kalendářních dnů od předání staveniště.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 04. 04. 2024, zůstávají beze změn.

V.

Závěrečná ustanovení

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou Plzeňského kraje usnesením č. 5373/24. ze dne 19. 08. 2024. Plzeňský kraj ve smyslu § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, prohlašuje, že byly splněny všechny podmínky dané zákonem č. 129/2000 Sb., v platném znění, pro uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními Stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále též „zákon o registru smluv“).

Smluvní Strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a dohodly se, že zveřejnění v registru smluv provede Objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních Stran.

Na důkaz toho, že smluvní Strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.


Příloha: Změnový list č. 1

V Plzni

Za objednatele

V Praze

Za zhotovitele



Martin Záhoř
náměstek hejtmána Plzeňského kraje
Plzeňský kraj

Ing. Jaroslav Krešňák
jednatel společnosti
ENERGOREAL, s.r.o.