



RRJZP005ORD0

č.j. RRJZP 4286/2016
sp. 7. 013.7

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Dodatek“)

**I.
Smluvní strany**

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
se sídlem: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Ivo Grünerem, předsedou Regionální rady
IČ: 750 86 999
bankovní spojení:
číslo účtu:

dále též „**poskytovatel**“

a

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474
se sídlem: Bydlinského 2474, 390 02 Tábor
zastoupená: Mgr. Jaroslavem Petřů, ředitelem
IČ: 75050099
DIČ: CZ75050099
příjemce je plátcem DPH
příjemce není malým/středním podnikem

dále též „**příjemce**“

se dohodly na tomto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Smlouva“)

Na projekt s názvem: **Muzeum pivovarnictví Tábor** (dále jen „projekt“)
Prioritní osa: 3 - Rozvoj cestovního ruchu
Oblast podpory: 3.1 - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/29.02908
uzavřené dne 1. 7. 2014

II. Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna projektu spočívající v prodloužení doby udržitelnosti daného projektu. Tento dodatek je uzavírán na základě oznámení příjemce o změně projektu, a to z důvodu nepředvídatelné dočasné nemožnosti užívat podpořený předmět dotace.

III. Sjednání závazného harmonogramu

Na základě výše uvedených skutečností sjednávají smluvní strany tento závazný harmonogram.

Mezní datum ukončení projektu/Termín předložení závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu	29. 9. 2015
Sledované období 1. monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu	30. 9. 2015 – 17. 12. 2016
Sledované období 2. monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu	18. 12. 2016 – 17. 12. 2017
Sledované období 3. monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu	18. 12. 2017 – 17. 12. 2018
Sledované období 4. monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu	18. 12. 2018 – 17. 12. 2019
Sledované období 5. monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu	18. 12. 2019 – 17. 12. 2020

Datum konce období udržitelnosti: **17. 12. 2020.**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.
2. Tento Dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro poskytovatele a jedno pro příjemce. Každý stejnopis má platnost originálu a je nedílnou součástí Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí vyhotovení tohoto Dodatku je Oznámení příjemce o změně projektu.
5. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními tohoto Dodatku včetně jeho příloh řádně seznámil, a zavazuje se, že se jím bude řídit.

V 7.7 dne 8/3/2016

Za příjemce

Mgr. Jaroslav Petřů,
ředitel

.....
Podpis

Sřední škola obchodu, služeb a řemesel
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Tábor, Bydlišského 2474
tel.: 381 252 414 • fax/zázn.: 381 256 246
e-mail: skola@ssjs-tabor.cz
www.ssjs-tabor.cz

V Plzni dne 7.3.2016

Za poskytovatele

Ivo Grüner,
předseda Regionální rady

.....
Podpis



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Příručka pro příjemce ROP NUTS II
Jihozápad



RRJZP004AN9V

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad Úřad Regionální rady	
Došlo dne:	3. 12. 2015
Č.j.: RRRSJ	35165/2015
Počet listů/příloh:	3 + 3/1 + 201

Příloha č. 9

Oznámení o změně projektu Muzeum pivovarnictví Tábor

Číslo změny: 15

Žadatel/příjemce: Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Bydlinkského 2474, Tábor	Registrační číslo žádosti/projektu: CZ.1.14/3.1.00/29.02908
Plánované změny v projektu – výstižný popis: 1. prodloužení doby udržitelnosti projektu oproti termínu ukončení projektu: Původní řešení: Zahájení provozu: 09/2015 Pořadí monitorovacího období + datum zahájení a ukončení monitorovacího období: 1. monitorovací období o zajištění udržitelnosti projektu: 30. 9. 2015 – 29. 9. 2016 2. monitorovací období o zajištění udržitelnosti projektu: 30. 9. 2016 – 29. 9. 2017 3. monitorovací období o zajištění udržitelnosti projektu: 30. 9. 2017 – 29. 9. 2018 4. monitorovací období o zajištění udržitelnosti projektu: 30. 9. 2018 – 29. 9. 2019 5. monitorovací období o zajištění udržitelnosti projektu: 30. 9. 2019 – 29. 9. 2020 Nové řešení: Zahájení provozu: 12/2015 Pořadí monitorovacího období + datum zahájení a ukončení monitorovacího období: 1. monitorovací období o zajištění udržitelnosti projektu: 30. 9. 2015 – 17. 12. 2016 2. monitorovací období o zajištění udržitelnosti projektu: 18. 12. 2016 – 17. 12. 2017 3. monitorovací období o zajištění udržitelnosti projektu: 18. 12. 2017 – 17. 12. 2018 4. monitorovací období o zajištění udržitelnosti projektu: 18. 12. 2018 – 17. 12. 2019 5. monitorovací období o zajištění udržitelnosti projektu: 18. 12. 2019 – 17. 12. 2020 Příjemce dotace tímto žádá o posunutí doby udržitelnosti o 79 dní.	

Příručka pro příjemce ROP NUTS II Jihozápad

Příjemce dotace žádá o prodloužení doby udržitelnosti o 79 dní oproti původnímu termínu ukončení projektu stanoveného na 29. 9. 2015. Důvodem pro neotevření muzea ve předpokládaném termínu (29. 9. 2015) bylo neodstranění vad a nedodělků vyplývajících ze soupisu vad a nedodělků, který byl součástí Kolaudačního souhlasu ze dne 22. 9. 2015.

K nejzávažnějším vadám a nedodělkům patřily:

- porucha datových rozvodů (nezbytné pro funkčnost díla)
- zanesení a nevyčištění podlahy

Vzhledem k charakteru vad a nedodělků nebylo možné prostory muzea využít pro návštěvníky.

Vzhledem k tomu, že dodavatelská firma TOGET nedodrží smluvní podmínky a s příjemcem dotace nekomunikuje písemně ani verbálně, byl nucen příjemce dotace najmout externí firmy, které zajišťují odstranění zjištěných vad a nedodělků, čímž zabezpečí dokončení realizace projektu.

Příjemce dotace zajistí do 10. 12. 2015 expozice muzea. Slavnostní otevření je naplánováno 18. 12. 2015.

Seznam příložených dokumentů:

1. Rekapitulace situace předání stavby „Muzeum pivovarnictví Tábor“ a jejího uvádění do provozu
2. Příloha – faktura č. 251 663
3. Příloha - faktura č. 251 632
- 4.
- 5.

Datum:

Žadatel/příjemce (jméno a podpis) **Mgr. JAROSLAV PETRŮ**

Datum doručení:

3. 12. 2015

Převzal -pověřený pracovník (jméno a podpis):

ING. IVANA JAJKOVA

Střední škola obchodu, ... i řemesel a
- střední vazkové zkoušky
Jazyk: ...
1. 11. 2015, 14:00:00 (1)

Změna nepodstatná/podstatná menšího rozsahu/většího rozsahu ¹	
Vyjádření OKP/OKČ: <i>Vyjádření viz příměstský list,</i>	
Datum: <i>14. 1. 2016</i>	Souhlasí vedoucí OŘ: <i>MGR. ING. MONIKA ČEBÁČKOVÁ</i>

Ustanovení VRR č. 1197/2016 ze dne 22. 2. 2016

¹ Nehodící se škrtněte

Vyjádření ke změně č. 15 k projektu CZ. 1.14. /3.1.00/29.02908

Příjemce tímto Oznámením o změně č. 15 žádá o prodloužení doby udržitelnosti projektu o 79 dní. Otevření Muzea pivovarnictví nastane oproti původnímu plánovanému termínu (dne 30. 9. 2015) až po slavnostním otevření muzea dne 18. 12. 2015.

Hlavními důvody nezprovoznění muzea v plánovaném termínu bylo neodstranění vad a nedodělků díla. Tyto vady a nedodělky bránily uvedení díla do provozu. Jednalo se zejména o poruchu datových rozvodů a vyčištění cihelné dlažby. K opravě datových rozvodů a vyčištění cihelné dlažby došlo k termínu 30. 11. 2015. Do 10. 12. měly být rozmístěny panely pro expozice a na 18. 12. 2015 je plánováno slavnostní otevření muzea.

Dle výše uvedeného došlo tedy k dočasnému neplnění cíle projektu na základě objektivně nepředvídatelných příčin. O nezbytně nutnou dobu nutnou k obnově plnění cílů projektu bude prodloužena celková doba udržitelnosti. Tato skutečnost je posouzena jako změna podstatná většího rozsahu. Po schválení VRR bude prodloužena celková doba udržitelnosti projektu a změna bude upravena dodatkem ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace. Doba prodloužení udržitelnosti bude přičtena k době monitorovacího období, ve kterém dočasné neplnění cílů projektu nastalo.

Změna nemá vliv na výstupy ani bodové hodnocení projektu a doporučuji na základě výše uvedených skutečností za OKČ schválit.

Ing. Ivana Jašková, dne 17. 12. 2015

Projekt: Muzeum pivovarnictví Tábor
Registrační číslo: CZ.1.14/3.1.00/29.02908

Rekapitulace situace předání stavby „Muzeum pivovarnictví Tábor“ a jejího uvádění do provozu

Na stavbu byl vydán kolaudační souhlas dne 22. 09. 2015 se „soupisem vad a nedodělků zjištěných na technické přejímce stavby“ /viz protokol ze dne 24. 08 2015/

Kolaudace byla provedena s tím, že část díla podle smlouvy nebyla provedena, jednalo se o část projektu slaboproudých rozvodů /220 V- 380 V/, dodavatel nebyl trvale připraven tuto část díla zhotovit, takže byla z obsahu smlouvy vyňata z důvodu možnosti technického dokončení díla a dodělána vybranou firmou /viz příloha – faktura č. 251 663/

Vady a nedodělky byly postupně odstraňovány ve velmi pomalém tempu /viz protokoly z technických přejímek/. Dodavatel postupně přestal pracovat i komunikovat, takže některé práce musely být objednány u náhradních dodavatelů.

Zásadním nedostatkem bránícím uvedením do provozu muzea pivovarnictví byla porucha datových rozvodů, bez kterých je nemožné instalovat produkci muzea pivovarnictví. Tyto rozvody nové i stávající byly poškozeny při stavební činnosti vícekrát a jejich opravy nebyly provedeny s dostatečnou péčí a odborností. Zhotovitel nebyl schopen předložit měřicí protokol o jejich bezvadném stavu. Z tohoto důvodu byla požádána o jejich opravu odborná firma, která opravu vykonala a předložila protokol o měření jako doklad jejich bezvadného stavu. /viz příloha - faktura č. 251 632 o opravě a proměření/

Na soupisu vad a nedodělků ještě zůstává k 26. 11. 2015 jako nepřevzatý bod kompletní vyčištění cihelné dlažby v hlavní místnosti Muzea pivovarnictví, která má imitovat středověkou cihlou dlážděnou podlahu. Přes jisté úsilí dodavatele nebyla dosud řádně vyčištěna. Další pokusy dodavatel ústy stavitele ing. Hány odmítl vykonat. Vzhledem k tomu, že dodavatel s investorem dále nekomunikuje, bylo provedeno zkušební očištění vzorku dlažby a po schválení kvality očištění stavebním dozorem a investorem bylo objednáno celkové očištění u jiné odborné firmy. Předpoklad jejího vyčištění je k 30. 11. 2015.

Následně budou definitivně rozmístěny panely pro expozice muzea pivovarnictví, které v současnosti jsou složeny stranou, zabaleny a není možno je instalovat. Poté bude instalována expozice muzea pivovarnictví se vším všudy podle projektu PhDr. Vybírala a Ing. Arch. Krausové. Toto by mělo proběhnout do 10. 12. 2015 tak, aby muzeum mohlo být otevřeno dne 18. 12. 2015. tento den je stanoven jako den slavnostního otevření „Muzea pivovarnictví Tábor.

Mgr. JAROSLAV PETRŮ

Mgr. Jaroslav Petrů,
Tel.: 603 246 853
e-mail: petru.jaroslav@ssjs-tabor.cz