



MHMPXPNMIA4J

DODATEK Č. 4

ke Smlouvě o dílo

**Stavba č. 7500 TV Praha 6, etapa 0006 Komunikace V Šáreckém údolí; stavební práce
(dále jen „Smlouva“)**

číslo smlouvy objednatele: DII./21/08/007389/2022

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupené: Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci
rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního

dále jen jako „Objednatel“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS):

ISTAR s.r.o.

se sídlem: Donatellova 2003/6, 100 00 Praha 10 - Strašnice

IČO: 49623061

dále jen jako „Příkazník“

na straně jedné

a

Společnost SWIETELSKY – PKB – V Šáreckém údolí

se sídlem: Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 Praha 8

Společník č. 1 nebo správce:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

společnost vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 8032

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 48035599

DIČ: CZ 48035599 registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: Československá obchodní banka

číslo účtu: 217827543/0300

zastoupená:



Elektronicky podpis: 2019.03.04
Certifikát autora podpisu
Jméno: Tomáš Veselý
Vydán: 2019.03.04 12:10:00
Platnost: 2019.03.04 12:10:00

Společník č. 2:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 11881

se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

IČO: 27900096

DIČ: CZ 27900096 registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

zastoupená: Ing. Janem Tříškou, předsedou představenstva

dále jen jako „**Zhotovitel**“

na straně druhé

Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

I. Obecná ustanovení

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 4 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo vedené pod č. objednatele DIL/21/08/007389/2022 (dále jen „**Smlouva**“) ze dne 7.4.2022 včetně Dodatku č. 1 ze dne 10.6.2022, Dodatku č. 2 ze dne 6.10.2022 a Dodatku č. 3 ze dne 28.6.2023.

II. Předmět Dodatku

2.1. V průběhu realizace stavby v důsledku dopravně inženýrských opatření ze strany ODŽP MČ Prahy 6 a organizačních opatření souvisejících se zvýšením rozsahu Díla s provedením neodkladných změn (specifikovaných ve ZL č. 9 – 19, přičemž tyto dodatečné stavební práce byly již oběma smluvními stranami odsouhlaseny z důvodu neodkladnosti v minulosti), vznikl dopad na délku provádění, resp. lhůtu pro dokončení Díla s prodloužením v souhrnu o 170 dní. Oproti původnímu zadání v ZDS, které počítalo s realizací celého díla ve třech etapách, dochází k navýšení počtu jednotlivých etap – ke změně v etapizaci realizace Díla spočívající v podstatném zkrácení délky úseků komunikace, které je možné realizovat v rámci jedné uzavírky (DIO) bez omezení, tj. bez zachování průjezdnosti vozidel, a tím i k prodloužení realizace Díla.

2.2. Znění části V. LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA odst. 8.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Lhůta pro **dokončení Díla**: v termínu **do 13. 11. 2024**.

Stavební práce, dodávky a služby budou probíhat v souladu s harmonogramem stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2.3. Platební podmínky se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

3.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku, a to dnem připojení posledního z nich.

3.5. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel. Tento Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.

3.6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem tento Dodatek uzavřely.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

3.8. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1716 ze dne 12.8.2024, k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, je uzavření tohoto Dodatku v kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

Příloha č. 2 - Pověření ke společnému zastupování a podepisování za společnost

Za Objednatele:

.....
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Ing. arch. Tomáš Veselý

zástupce ředitele Magistrátu

pro sekci rozhodování o území,

pověřen řízením odboru investičního

elektronicky podepsáno

Za Zhotovitele:



elektronicky podepsáno



elektronicky podepsáno

Ing. Jan Tríska

Digitálně podepsal Ing. Jan
Tríska
Datum: 2024.09.27 09:12:41
+02'00'

.....
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, as.

Ing. Jan Tríska

předseda představenstva

elektronicky podepsáno

"Stavba č. 7500 TV Praha 6, etapa 0006, Šárecké údolí Komunikace V Šáreckém údolí"

HARMONOGRAM PRACÍ - pro rok 2022

Realizace prací: 27.5.2022 - 15.11.2022 (km 0,000-0,230)	ETAPA I																									
ETAPA I.	KVĚTEN		ČERVEN				ČERVENEC				SRPEN				ZÁŘÍ				ŘÍJEN				LISTOPAD			
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Předání a převzetí staveniště: 26.5.2022 - zahájení prací 27.5.2022																										
Zpracování DIO a projednání DIR + Realizace (trvání) DIO - ETAPA I																										
ODSTRANĚNÍ STAVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ CHODNÍKU																										
-asfaltové vrstvy																										
-trhání obrub																										
-odstranění podkladů																										
ŠD V CHODNÍKU																										
POKLÁDKA BET. OBRUB																										
KLADENÍ DLAŽBY																										
ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÝCH VRSTEV (KOMUNIKACE)																										
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NEZPEVNĚNÝCH VRSTEV (ÚROVEŇ ZEMNÍ PLÁŇ)																										
SANACE AKTIVNÍ ZÓNY (při SZZ Edef<45 na pláni)																										
DRENÁŽ																										
ŠD																										
POKLÁDKA KAMENÝCH OBRUB OP6 + PŘÍDLAŽBA																										
POKLÁDKA SC 0/32 C8/10																										
POKLÁDKA ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ																										
TERENNÍ ÚPRAVY																										
DOKONČOVACÍ PRÁCE																										
SO 101																										
Kanalizace DN 400 (cca 80 m) (st.0,085 - 0,150 km)																										
SO 401-3 Přeložka TS (+provizorní přepojení)																										
SO 403 VO																										

Převzetí staveniště dne 26.5.2022 s termínem zahájení prací od 27.5.2022

ETAPA 1 - "fyzické" zahájení prací - 20.06.2022, tj. po projednání DIO a vydání DIR

ETAPA 1 - UKONČENÍ PRACÍ 15.11.2022

"Stavba č. 7500 TV Praha 6, etapa 0006, Šárecké údolí Komunikace V Šáreckém údolí"

HARMONOGRAM PRACÍ - pro rok 2023

Realizace prací: 1.3.2023 - 15.12.2023	ETAPA 2a (0,850 - 1,390 Km)										ETAPA 2b (0,230 - 0,850 Km)										ETAPA 3a (1,390 - 1,555 Km)																										
ETAPA IIa + ETAPA IIb + ETAPA IIIa	BŘEZEN					DUBEN					KVĚTEN					ČERVEN					ČERVENEC					SRPEN					ZÁŘÍ					ŘÍJEN					LISTOPAD						
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50					
Realizace (trvání) DIO																																															
ODSTRANĚNÍ STAVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ CHODNÍKU																																															
-asfaltové vrstvy																																															
-trhání obrub																																															
-odstranění podkladů																																															
ŠD V CHODNÍKU																																															
POKLÁDKA BET. OBRUB																																															
KLADENÍ DLAŽBY																																															
ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÝCH VRSTEV (KOMUNIKACE)																																															
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NEZPEVNĚNÝCH VRSTEV (ÚROVEŇ ZEMNÍ PLÁŇ)																																															
SANACE AKTIVNÍ ZÓNY (při SZZ Edef<45 na pláni)																																															
DRENÁŽ																																															
ŠD (sanace AZ)																																															
ŠD (konstrukční vrstva ve vozovce)																																															
POKLÁDKA KAMENNÝCH OBRUB OP6 + PŘÍDLAŽBA																																															
POKLÁDKA SC 0/32 C8/10																																															
POKLÁDKA ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ																																															
TERENNÍ ÚPRAVY																																															
DOKONČOVACÍ PRÁCE																																															
SO 101 (UV, horská vpust')																																															
SO 501																																															
-přeložka plynu																																															
-výšková úprava KŠ, hrnečku atd.																																															
SO 401 (přeložka NN cca 25 m,VN a NN)																																															
SO 402 (přeložka silnoprůdu u č.p. 82,)																																															
SO 403 VO																																															
-výkop pouzder																																															
-výkop rýhy a položení nového vedení (THMP - Není součástí stavby)																																															
-osazení nových stožárů																																															
-odstranění starých stožárů																																															
SO 701																																															
-rozebrání původního oplocení																																															
-instalace nového oplocení dle PD																																															
-výšková úprava dřevěné (bílě) ohrady																																															
SDZ																																															
VDZ																																															

ETAPA 2a - ZAHÁJENÍ PRACÍ 1.3.2023
ETAPA 2a - UKONČENÍ PRACÍ 21.05.2023

ETAPA 2b - ZAHÁJENÍ PRACÍ 21.05.2023
ETAPA 2b - UKONČENÍ PRACÍ 25.9.2023

ETAPA 3a - ZAHÁJENÍ PRACÍ 26.09.2023
ETAPA 3a - UKONČENÍ PRACÍ 15.12.2023

"Stavba č. 7500 TV Praha 6, etapa 0006, Šárecké údolí Komunikace V Šáreckém údolí"
HARMONOGRAM PRACÍ - pro rok 2024

[illegible]

ETAPA 3b - ZAHÁJENÍ PRACÍ - CHODNÍKY 4.3.2024, KOMUNIKACE - 14.03.2024

ETAPA 3b - PŘEDPOKLAD UKONČENÍ PRACÍ 13.11.2024



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená jednatelem: Ing. Jiřím Kozlem a Ing. Radimem Čápem, Ph.D.

pověřuje tímto

své zaměstnance:



ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů apod.), a to do výše bez platné DPH:

150 mil. Kč (slovy: jednošedesátmiliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy dva pověřenci, přičemž jedním z nich bude vždy pan 

Toto pověření je platné do 31.3.2025

V Českých Budějovicích dne dle data elektronického podpisu

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Jiří Kozel
jednatel

Ing. Radim Čáp, Ph.D.
jednatel