

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Kravaře ON – rekonstrukce výpravní budovy“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2717/2022**

číslo jednací: 10226/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5813520046

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka 1370 B

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Oblastní pobočka Ostrava, Polanecká 827/49, 721 00 Ostrava-Svinov

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-22-001-ECAM**

Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Kravaře ON – rekonstrukce výpravní budovy“, která nabyla účinnosti 30. 8. 2022.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 5 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 5 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se z důvodů schválení změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 (dále jen „ZL 1, ZL2, ZL3, ZL4, ZL5 a ZL 6“) v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
1	710 776,79 Kč	20 355,00 Kč	690 421,79 Kč
2	1 723 561,92 Kč	0,00 Kč	1 723 561,92 Kč
3	1 404 723,16 Kč	0,00 Kč	1 404 723,16 Kč
4	2 678 933,16 Kč	1 428 016,02 Kč	1 250 917,14 Kč
5	649 299,29 Kč	19 844,22 Kč	629 455,07 Kč
6	1 796 493,46	107 303,20 Kč	1 689 190,26 Kč
Celkem	8 963 787,78 Kč	1 575 518,44 Kč	7 388 269,34 Kč

- 1.2 **Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, a to článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY bod 3.3, který nově zní takto:**

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD bez DPH: 26 874 906,88 Kč

Změna Ceny Díla bez DPH dle dodatku č. 5: 7 388 269,34 Kč

Cena Díla bez DPH dle dodatku č. 5: 34 263 176,22 Kč

slovy: **Třicetčtyřimiliónůdvěstěšedesáttřítisícstosedmdesátšest korun českých dvacetdva haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 tohoto dodatku č. 5.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 je Příloha č. 4 - Rekapitulace Ceny Díla- změna dle dodatku č. 5
- 2.3 Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.
- 2.4 Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 30.9.2024

V Ústí nad Labem dne

20.9.2024

19.9.2024

.....

Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....

Ing. Jakub Svoboda/Ing. Luboš Tomášek

předseda představenstva/člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla– změna dle dodatku č. 5

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

	Kravaře ON - rekonstrukce výpravní budovy	Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	Změnový list č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dodatku č.5
D.2.2.3	VNITŘNÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY	2 201 111,48	2 201 111,48	4	816 686,65	343 707,75	2 674 090,38
D.2.3.2	PŘEMÍSTĚNÍ SDĚLOVÁČÍHO ZAŘÍZENÍ	1 208 590,35	1 208 590,35				1 208 590,35
D.2.7.1.	DOPLNĚNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU	3 147 449,24	3 147 449,24				3 147 449,24
D.2.8.1.	ÚPRAVA RADIOVÉHO SYSTÉMU	181 353,58	181 353,58				181 353,58
D.3.1.	DDTS ŽDC	995 494,52	995 494,52				995 494,52
D.3.3	ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE	2 755 883,16	2 755 883,16	4	513 334,78	55 889,96	3 213 327,98
E.1.5.	Trubní vedení	291 901,31	291 901,31	3	160 476,84		452 378,15
E.1.08.1.	Zpevněné plochy	911 783,98	911 783,98				911 783,98
E.1.8.2.	Oplocení	101 060,16	101 060,16				101 060,16
E.2.01.1.	Pozemní objekty budov	5 604 701,43	5 604 701,43	1,2,3,5,6	5 829 422,46	147 502,42	11 286 621,47
E.2.04.	Orientační systém	163 564,05	163 564,05				163 564,05
E.2.05.1	SO 01 Demolice objektu výpravní budovy	229 938,82	229 938,82				229 938,82
E.2.05.2	SO 02 Demolice objektu WC pro veřejnost	274 536,45	274 536,45	5	31 935,28		306 471,73
E.2.05.3	Zrušení stávající žumpy u VB	31 716,71	31 716,71				31 716,71
E.2.05.4	Zrušení stávající žumpy u bývalých WC	117 250,27	117 250,27				117 250,27
E.2.06.	Zdravotnicka	570 937,36	570 937,36				570 937,36
E.2.07.	Vytápění	437 698,14	437 698,14				437 698,14
E.2.08.	Vzduchotechnika	111 411,11	111 411,11	6	151 537,80	0,00	262 948,91
E.2.1	Technologický objekt SEE	1 772 494,81	1 772 494,81				1 772 494,81
E.2.10	ELEKTROINSTALACE	2 034 193,45	2 034 193,45	4	1 162 845,23	914 075,31	2 282 963,37
E.2.11	HROMOSVODY	591 993,16	591 993,16	4	86 021,03	114 343,00	563 671,19
E.2.13.	Vnitřní vybavení budov	90 383,11	90 383,11				90 383,11
E.2.14	Vnější vybavení budov	518 816,11	518 816,11				518 816,11
E.2.14.1	Mobiliář - stavební připravenost	17 782,01	17 782,01				17 782,01
E.3.6	ROZVODY OSVĚTLENÍ	133 273,93	133 273,93	4	93 478,17	0,00	226 752,10
ON	Ostatní náklady	1 149 836,46	1 149 836,46				1 149 836,46
SO 90-90	Likvidace odpadu vč.dopravy	697 461,22	697 461,22	1,2,3,4,5	118 049,54	0,00	815 510,76
SO 98-98	Všeobecný objekt	532 290,50	532 290,50				532 290,50
							0,00
		26 874 906,88	26 874 906,88		8 963 787,78	1 575 518,44	34 263 176,22

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4951022

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 69307ca4-f32d-4e5c-8e9b-fb8e999725d5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.09.2024 12:20:06



3edfddc1-0abf-43b8-b27b-53ab7c0bd6b2