

## **Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

#### **Objednatel:**

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem  
IČO: 70890013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

#### **Zhotovitel:**

##### **AGPOL s.r.o.**

Sídlo: Jungmannova 153/12, 779 00, Olomouc  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 44147  
Zastoupený: **Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D.**, jednatelem společnosti  
IČO: 28597044  
DIČ: CZ 28597044  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí projektant  
Tel: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]

### **II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Mezi smluvními stranami byla dne 27. 4. 2017 uzavřena smlouva o dílo, č. objednatele PM 022563/2017-504, č. zhotovitele 2802 na akci „**Desná, Loučná – Kouty nad Desnou, oprava kamenných stupňů**“ – **projektová dokumentace** (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Dle smlouvy o dílo bylo v rámci provedení díla mj. požadováno provést průzkumné práce a posouzení nutné pro zpracování projektové dokumentace, a to nejméně v rozsahu uvedeném v článku II, odst. 13 smlouvy o dílo. Z důvodu zvýšených průtoků v řece Desné bylo možné provedení části jádrových vrtů až v týdnu 12. 6. 2017 – 16. 6. 2017. Na základě této skutečnosti bylo zhotovitelem požádáno o prodloužení termínu k provedení díla.
3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

V článku III. odst. 1 smlouvy se mění termín dokončení díla:

*Termín dokončení DSP (včetně geodetických, průzkumných prací a posouzení) a její předání:  
do 26. 8. 2017*

Ostatní ujednání v tomto odstavci se nemění.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Brně dne:

V Olomouci dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
**MVDr. Václav Gargulák**  
generální ředitel

.....  
AGPOL s.r.o.  
**Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.**  
jednatel společnosti