

Dodatek č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

k provedení stavby č.: 0046996

„Výstavba nových šaten“ v objektu Střední školy dostihového sportu a jezdeckví, U Závodiště 325/1, Praha 5 – Velká Chuchle

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 82/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Střední škola dostihového sportu a jezdeckví**
se sídlem: **U Závodiště 325/1, 159 99 Praha 5 – Velká Chuchle**
zastoupený: Ing. Soňa Froňková – ředitelka školy
IČ: 00069621
DIČ: CZ 00069621
bankovní spojení: PPF banka a. s.
č. účtu: 

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: **MOZAIK spol. s r.o.**
se sídlem: Za Strahovem 277/14, 169 00 PRAHA 6 - Břevnov
zastoupený: Mgr. Janem Dvořákem - jednatelem společnosti
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl. C vložka 20029
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 6
číslo účtu: 
IČ: 493 57 999
DIČ: CZ4935799

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: **0046996**

Název stavby: „**Výstavba nových šaten**“

Místo stavby: **objekt SŠSaJ, U Závodiště 325/1, 159 99 Praha 5 – Velká Chuchle**

Zadavatel a investor: **SŠ dostihového sportu a jezdeckví, U Závodiště 325/1, Praha 5**

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele značné změny v rozsahu stavebních prací a tím i k nutné úpravě termínu vlastní realizace, které vyplynuly v průběhu vlastní realizace u akce č: **0046996, „Výstavba nových šaten“ v objektu Střední školy dostihového sportu a jezdeckví, U Závodiště 325/1, Praha 5 – Velká Chuchle.** Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace – **Vzhledem k požadavkům dotčených orgánů státní správy, hlavně odboru vodohospodářského, došlo po úpravách projektové dokumentace k navýšení celkového rozpočtu stavby. Důvodem navýšení ceny byl požadavek na založení (několika násobné zvětšení základů a výkopových prací pro ně) a ukotvení objektů šaten vzhledem k možnosti odplavení těchto kontejnerových šaten v případě povodní. Z těchto důvodů se opozdilo právní nabytí stavebního povolení až k 25.07.2024.**

Z vyplývajících dalších požadavků SP: - na zajištění geodetických prací včetně plánu a zajištění statického posudku a z něho vyplývajících opatření včetně AD statika na stavbě, které vedlo k tomu, že po přípravných stavebních prací bylo nutně do vyřešení těchto požadavků dotčených orgánů státní správy přerušit realizaci stavby které ovlivnilo konečný termín dokončení díla. v souladu s rozsahem zad

XIV.

Z Á V Ě Ř E Č N Á U S T A N O V E N Í

Článek XV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne: **26. 04. 2024**, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


V Praze dne: 30. 08. 2024

V Praze dne: 30. 08. 2024



objednatel

Ing. Soňa Froňková Ph.D.
ředitelka SŠ dostihového sportu a jezdeckví
U Závodiště 325/1, Praha 5 – Velká Chuchle



zhotovitel

Mgr. Jana Dvořák, MBA
statutární zástupce společnosti
MOZAIK, spol. s r.o.