


Vyjádření Správce stavby k ZL11_Změna dimenze - Přeložka přípojky kanalizace – děkanát

Jedná se o změnu zjištěnou při realizaci díla. Původní projekční předpoklad se ukázal jako odlišný od stávajícího stavu. Jedná se o změnu řešení, která byla zahrnuta v původním závazku, ale dochází k její změně na základě zjištěných nových skutečností. Správce stavby doporučuje ZL č.11 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č.12, ze dne 2.8.2024

Chybějící odbočky-dešťová kanalizace

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003	10.01 / 2	12
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23, číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

n.projektant (autorský dohled):
Ateliér. Velehradský, s.r.o., Libušínů údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy:	
1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	

Popis a zdůvodnění změny:
Tento změnový list řeší doplnění chybějících odboček ve výkazu výměr pro přípojky na dešťové kanalizaci.

Časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	72 890,00	0,01 %	72 890,00

Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno:		datum: 18.9.2024
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno:		datum: 18.9.2024
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno:		datum: 18.9.2024
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno:		datum: 19.9.24

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vědecko-výzkumné centrum - LERCO

Objekt: IO 01 - Areálové rozvody dešťové kanalizace + lapol

Místo: Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ

Zadavatel: Ostravská univerzita

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Nové množství	Rozdil množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Původce jednotkové ceny
Náklady soupisu celkem									72 890,00	
D	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových								72 890,00
N12.1	K	877390420	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného DN400	kus						CS ÚRS 2024 02
N12.2	K	877370420	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného DN300	kus						CS ÚRS 2024 02
N12.3	K	877360420	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného DN250	kus						CS ÚRS 2024 02
N12.4	K	877350420	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného DN200	kus						CS ÚRS 2024 02
N12.5	M	28617363	Odbočka K2/KG, DN400/160	kus						CS ÚRS 2024 02
N12.6	M	28617362	Odbočka K2/KG, DN300/160	kus						CS ÚRS 2024 02
N12.7	M	28617361	Odbočka K2/KG, DN250/160	kus						CS ÚRS 2024 02
N12.8	M	28617360	Odbočka K2/KG, DN200/160	kus						CS ÚRS 2024 02

Tento změnový list řeší doplnění odboček pro přípojky dešťové kanalizace, které oproti PD
chybějí ve výkazu výměr.

Za AD



Vyjádření Správce stavby k ZL12 _Chybějící odbočky-dešťová kanalizace

Jedná se o změnu plynoucí ze rozporu mezi projektovou dokumentací s výkazem výměr. V návaznosti na tuto skutečnost byly doplněny odbočky na kanalizaci, které ve výkazu výměr chyběly. Jedná se o změnu řešení, která nebyla zahrnuta v původním závazku a pro řádné dokončení díla je nutné jej provést.

Správce stavby doporučuje ZL č.12 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č.13, ze dne 2.8.2024

Přelozka Cetin

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS: / Číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003		13
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023; číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.		
Objednatel: Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987		
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Píseňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468		

Projektant (autorský dohled):
Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140
Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o.

Přílohy:	
1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	

Popis a zdůvodnění změny:
ZL řeší zhotovení výkopu, lože a zásypů částí trasy přelozky CETIN. Zbylá část byla řešena externím dodavatelem přímo pro společnost CETIN. Výkop částí rýh pro vedení generálním dodavatelem byla rozhodnuta z důvodu nutné koordinace dvou investičních akcí na jednom staveništi, kdy generální Zhotovitel v tomto místě prováděl výkop pro svou část vedení
Časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	45 743,68	0,01 %	45 743,68

Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum:	18.9.2024
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum:	18.9.2024
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum:	18.9.2024
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum:	18.9.24

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vědecko-výzkumné centrum - LERCO

Objekt:

Místo:

Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ

Datum:

Zadavatel:

Ostravská univerzita

Projektant:


Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Nové množství	Rozdíl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Původce jednotkové ceny
Náklady soupisu celkem									45 743,68	
D M Práce a dodávky M									45 743,68	
D C1 Přeložka vedení C1									45 743,68	
12	K	460161292	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m						IO 008-Přeložka SLP
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161292							
13	K	460431312	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m						IO 008-Přeložka SLP
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431312							
14	K	460661112	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm	m						IO 008-Přeložka SLP
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661112							
15	M	M009	Písek kopaný, hlinito písčitý	m3						IO 008-Přeložka SLP

Tento změnový list řeší provedení části zemních prací zhotovitelem v domluveném rozsahu při přeložce trasy Cetin, která byla realizována jiným dodavatelem investora.

Za AD



Vyjádření Správce stavby k ZL13_Přeložka Cetin

Jedná se o změnu při realizaci stavby plynoucí z koordinace dvou investičních akcí, kdy takto bylo rozhodnuto na základě společných diskuzí, tak, že část trasy přeložky realizovanou společností CETIN bude provedena GD. Jedná se o změnu řešení, která nebyla zahrnuta v původním závazku. Správce stavby doporučuje ZL č.13 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č.14, ze dne 2.8.2024

Bourání betonové nádrže u Šsp2

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“, reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003	10001: / 1:	14
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260;

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 61988 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

1. projektant (autorský dohléd):
Ateliér Veléhradský, s.r.o., Lbůšino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o.

Přilohy:	
1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	

Popis a zdůvodnění změny:
Tento změnový list řeší vybourání betonového objektu, který byl nalezen při výkopu jámy pro ŠSp2 a byl v kolizi s touto šachtou.

časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	55 395,88	0,01%	55 395,88

Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dohléd):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno:	datum: 18.9.2024
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno:	datum: 18.9.2024
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno:	datum: 18.9.2024
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno:	datum: 19.9.24

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Náklady soupisu celkem		Množství	Nové množství	Rozdíl množství	J.cena [CZK]	55 395,88	Přivodce jednotkové ceny
------------------------	--	----------	---------------	-----------------	--------------	-----------	--------------------------

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Tento změnový list řeší potřebu vybourání odhaleného betonového objektu, který byl zastižen při výkopu pro přeložení trasy kanalizace a který byl v kolizi s nově budovanou šachtou Šsp2.

Za AD:



Vyjádření Správce stavby k ZL14_Bourání betonové nádrže u Šsp2

Jedná se o změnu zjištěnou při realizaci díla. Jedná se o změnu, která nebyla zahrnuta v původním závažku.

Správce stavby doporučuje ZL č. 14 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č.15, ze dne 2.8.2024

Třetí šachta u přeložky splaškové kanalizace

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č.: CZ.10.03.01/00/22_003/0000003	IO001 / 2	15
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Píseňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Projektdant (autorský dohled):
Atelier Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o.

Přílohy:	
1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší vybourání betonové šachty, která byla v kolizi s nově navrženou trasou přeložky splaškové kanalizace. Vybouraná betonová šachta byla nefunkční.

Časový vliv na plnění SO: MÁ VLIV / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	28 732,31	0,00 %	28 732,31

Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / -nesouhlasím	Jméno	datum 18.9.2024
Zhotovitel:	souhlasím / -nesouhlasím	Jméno	datum 18.9.2024
Správce stavby:	souhlasím / -nesouhlasím	Jméno	datum 18.09.2024
Objednatel:	souhlasím / -nesouhlasím	Jméno	datum 18.9.24

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které jsou součástí smlouvy o dílo, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list:	Číslo paré:
----------------------------------	-------------