

Náklady soupisu celkem		Množství	Nové množství	Rozdíl množství	J.cena [CZK]	55 395,88	Přivodce jednotkové ceny
------------------------	--	----------	---------------	-----------------	--------------	-----------	--------------------------

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
49	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3		SO 001 - Příprava území
			<u>Stěny:</u> (3,5x2+5x2)x0,3x1,5=7,65m3 <u>Příčka:</u> 3,5x0,3x1,5=1,56m3 <u>Dno:</u> 3,5x5x0,3=5,25m3 Celkem: 7,65+1,56+5,25=14,46m3			
D	16	Přemístění výkopku				
53	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t		SO001-Příprava území
54	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t		SO001-Příprava území
55	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t		SO 001-Příprava území
			6 km			
13	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3		SO 001-Příprava území
			Přesun sutě			
52	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t		D1.1-2.1 - Základové konstrukce
			14,46x2,4			

Tento změnový list řeší potřebu vybourání odhaleného betonového objektu, který byl zastižen při výkopu pro přeložení trasy kanalizace a který byl v kolizi s nově budovanou šachtou Šsp2.

Za AD:



Vyjádření Správce stavby k ZL14_Bourání betonové nádrže u Šsp2

Jedná se o změnu zjištěnou při realizaci díla. Jedná se o změnu, která nebyla zahrnuta v původním závažku.

Správce stavby doporučuje ZL č. 14 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č.15, ze dne 2.8.2024

Třetí šachta u přeložky splaškové kanalizace

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS:/	Číslo změny SO/PS:
Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č.: CZ.10.03.01/00/22_003/0000003	/	15
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	IO001	2
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.		
Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, IČO: 619 88 987		
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Píseňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468		

a. projektant (autorský dohled): Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140
Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o.

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	
---	--

Popis a zdůvodnění změny:
 Tento změnový list řeší vybourání betonové šachty, která byla v kolizi s nově navrženou trasou přeložky splaškové kanalizace. Vybouraná betonová šachta byla nefunkční.

Časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	28 732,31	0,00 %	28 732,31

Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum 18.9.2024
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum 18.9.2024
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum 18.09.2024
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum 18.9.24

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list:	Číslo paré:
----------------------------------	-------------

TŘETÍ ŠACHTA U PŘELOŽKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - komentář viz bourání kolektrou

Náklady soupisu celkem		Množství	Nové množství	Rozdíl množství	J.cena [CZK]	28 732,31	Původce	Jednotkové ceny
------------------------	--	----------	---------------	-----------------	--------------	-----------	---------	-----------------

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání									
49	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3						SO 001 - Příprava území	
D 16		Přemístění výkopku									
53	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t						SO001-Příprava území	
54	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t						SO001-Příprava území	
55	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t						SO001-Příprava území	
			6 km								
13	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3						SO 001 - Příprava území	
		Přesun sutě									
52	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t						D1.1-2.1 - Základové konstrukce	
			7,5x2,4								

Tento změnový list řeší potřebu vybourání zjištěné nefunkční betonové šachty, která byla v kolizi s překládanou trasou splaškové kanalizace.


Za AD



Vyjádření Správce stavby k ZL15_ Třetí šachta u přeložky splaškové kanalizace

Jedná se o změnu zjištěnou při realizaci díla. Jedná se o změnu, která nebyla zahrnuta v původním závazku.

Správce stavby doporučuje ZL č.15 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č.16, ze dne 2.8.2024

Suť-přeložka přípojky vodovodu

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERGO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003	IO.004: / 1	16
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23, číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.		
Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987		
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468		

..i.projektant (autorský dohled):
Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy:	
1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - méněprací 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	

Popis a zdůvodnění změny:

Během výkopů pro přeložku vodovodu bylo naraženo i na cihelnou suť. Dle PD se předpokládá jen výkop v zemině. Suť byla uložena na skládku dle odpovídající kategorie odpadů, rozpočet byl revidován na základě této skutečnosti.

Časový vliv na plnění SO: MÁ VLV / NEMÁ VLV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-20 815,55	0,00 %	84 870,93	0,01 %	64 055,38

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno:		datum:	18.9.2024
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno:		datum:	18.9.2024
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno:		datum:	18.9.2024
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno:		datum:	19.9.24

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Není součástí Evidenčního listu změny stavby. Z důvodu oprávněnosti změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO

Objekt:
IO 004 - Přeložka přípojky vodovodu – děkanát

Místo:
Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ

Zadavatel:
Ostravská univerzita

Uchazeč:

Datum:


Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Nové množství	Rozdíl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původce jednotkové ceny
Náklady soupisu celkem									64 055,38		
D 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní									-20 815,55		
10	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katel. odpadů 17 05 04	m3						RTS I / 2022	IO 004 - Přeložka přípojky vodovodu – děkan.
D									84 870,93		
53	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t						CS ÚRS 2023 01	SO 001.- Příprava území
N2	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t						CS ÚRS 2024 01	ZL02

Tento změnový list řeší nakládání s výkopkem přeložky vodovodu, kdy kromě projektového předpokladu zeminy byla zjištěna i cihlená suť, která byla následně odpovídajícím způsobem skládkována.

Za AD



SAFETY PRO

Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“

Vyjádření Správce stavby k ZL16_Sut-přeložka přípojky vodovodu

Jedná se o změnu zjištěnou při realizaci díla. Jedná se o změnu, která nebyla zahrnuta v původním závazku.

Správce stavby doporučuje ZL č. 16 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č.17, ze dne 18.8.2024

Hloubení jámy pro lapol

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERC“ - financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003	10.01 / 2	17
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne: 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

1. projektant (autorský dohled):
Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy:	
1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby.	

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší narovnání rozpočtu o pažený výkop pro lapol na dešťové kanalizaci, kdy kolem lapolu bylo nutno vykopat jámu odpovídajících rozměrů.

Časový vliv na plnění SoD: MA-VLIV / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	54 941,50	0,01 %	54 941,50

Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	☒ souhlasím / ☐ nesouhlasím	Jméno:		datum: 18.9.2024
Zhotovitel:	☒ souhlasím / ☐ nesouhlasím	Jméno:		datum: 18.9.2024
Správce stavby:	☒ souhlasím / ☐ nesouhlasím	Jméno:		datum: 18.9.2024
Objednatel:	☒ souhlasím / ☐ nesouhlasím	Jméno:		datum: 18.9.2024


Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list:	Číslo paré:
----------------------------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt: IO 01 - Areálové rozvody dešťové kanalizace + lapol, Hloubení jámy pro Lapol
Místo: Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ
Zadavatel: Ostravská univerzita
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 8. 2023
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.,
Ing. Vojtěch Bialek
Zpracovatel: (Ateliér Velehradský s.r.o.)



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Nové množství	Rozdíl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původce jednotkové ceny
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-----------------	--------------	-------------------	-----------------	-------------------------

Náklady soupisu celkem 54 941,50

D 13		Hloubené vykopávky			30 653,57		
2	K	131100110RA0	Hloubení zapažených jam v hornině 1-4	m3		RTS I / 2022	IO 001 - přeložka kanalizace
			3,5*3*3,8				
3	K	132201219R00	Příplatek ze lepkivosti - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3		RTS I / 2022	IO 001 - přeložka kanalizace
D 16		Přemístění výkopku			24 287,93		
7	K	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3		RTS I / 2022	IO 01-Areálové rozvody dešťové kanalizace + lapol
8	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3		TS I / 2022	IO 01-Areálové rozvody dešťové kanalizace + lapol
12	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, ž. dle katal. odpadů 17 05 04	m3		TS I / 2022	IO 01-Areálové rozvody dešťové kanalizace + lapol

Tento změnový list řeší potřebu doplnění paženého výkopu v odpovídajícím objemu pro výkop odlučovače lehkých kapalin na dešťové kanalizaci.


Za AD



Vyjádření Správce stavby k ZL17_Hloubení jámy pro lapol

Jedná se o změnu plynoucí ze rozporu mezi projektovou dokumentací s výkazem výměr. V návaznosti na tuto skutečnost byly doplněny výkopy pro lapol, které ve výkazu výměr chyběly. Jedná se o změnu řešení, která nebyla zahrnuta v původním závazku a pro řádné dokončení díla je nutné jej provést.

Správce stavby doporučuje ZL č.17 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č.18, ze dne 18.8.2024

Výkopy pro retenční nádrže

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERC“ , financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	18
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	10 02 / 1	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatel: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.		
Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 61988987		
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Pízeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468		

i. projektant (autorský dohled):
Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140.

Správce stavby (TDS): SAFETY-PRO s.r.o.

Přílohy:	
1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - méněprací 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší narovnání skutečné velikosti jam pro montáž retenčních nádrží. Skutečná velikost jam vychází z geodetického zaměření a je větší než uvažoval smluvní rozpočet v návaznosti na zemínu v které docházelo k výkopům v nichž se nacházelo množství sutě. Současně v rámci výkopu RN2 bylo naraženo na betonový kolektor, který byl v kolizi s retenční nádrží. Při výkopu jam pro retenční nádrže byla pomocí zeminy likvidována sutě a nahrazena betonová konstrukce.

časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-150 119,43	-0,02 %	1 392 564,45	0,20 %	1 242 445,02

Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno:		datum: 18.8.2024
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno:		datum: 18.8.2024
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno:		datum: 18.09.2024
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno:		datum: 19.8.24

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou zdůvodnění oprávněnosti změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list:	Číslo paré:
----------------------------------	-------------