

Dodatek č. 1,

ke smlouvě o dílo č. SOD/6/2024 ze dne 26.3.2024

ke stavbě

„NOVÉ VESELÍ - VODOVOD A KANALIZACE UL. ŽDÁRSKÁ, NA VÝSLUNÍ“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

peněžní ústav:

číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni:

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)
(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva

Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45069.

(dále jen **zhotovitel**)

Dvořáková – stavební firma s.r.o.

Dvorce 62, 580 01 Havlíčkův Brod - Kyjov

Ivou Dvořákovou, jednatelem

Iva Dvořáková

08776270

CZ08776270

Komerční banka a.s., Havlíčkův Brod

123-989160267/0100

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu změny rozsahu stavebních prací (prodloužení a zahloubení jednotné kanalizace, změna trasy vodovodu ze silnice do chodníku v ul. Žďárská, doplnění obrub, zásyp rýhy v ul. Na Výsluní štěrkodrtí tl. 0,4 m, změna konstrukční vrstvy KSC na štěrkodrt', změna ploch oprav komunikací a změna délek vodovodu, kanalizací a přípojek dle zaměření skutečného stavu),
na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění:

A. Předmět plnění

Při realizaci díla se vyskytly nepředvídatelné práce a dodávky související s předmětem plnění, které mají za následek změnu rozsahu díla dle původní smlouvy o dílo. Tyto změny mají dopad na sjednanou cenu díla a jsou oceněny samostatnými položkovými rozpočty, které jsou přílohou tohoto Dodatku č.1.

B. Termín dokončení stavby:

Termín dokončení stavby zůstává stejný, tedy do 30.9.2024.

C. Změna ceny díla:

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu uvedených v čl. 2 tohoto dodatku, na uzavření tohoto dodatku č. 1 takto:
Předmět plnění dle **článku 2** stávající smlouvy o dílo č. SOD/6/2024 ze dne 26.3.2024 se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) či méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
2. Celková cena díla dle **článku 5** stávající smlouvy o dílo ze dne 26.3.2024 se s odkazem na příložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	6.524.396,17 Kč
Vícepráce	+567.203,26 Kč
Méněpráce.....	-393.449,72 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	6.698.149,71 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 s DPH.....	8.104.761,15 Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 26.3.2024 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/6/2024, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/4 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.
Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 30.9.2024

V Havlíčkově Brodě, dne 27.9.2024

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
Dvořáková – stavební firma s.r.o.