

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 16-12

Uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník pro zhotovení stavby:

„Areál SVK, a. s. – rekonstrukce komunikace“ *Plocha “A”*

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1 **Objednatel:**

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Za Olšávkou 290, Sady,
686 01 Uherské Hradiště

registrace:

Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka č. 1164

zastoupená:

Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.

IČO:

49453866

DIČ:

CZ49453866

tel.:

572 530 111

fax:

572 551 118

bankovní spojení:

██

zástupce ve věcech smluvních:

██

zástupce ve věcech technických:

██

1.2 **Zhotovitel:**

TUFÍR, spol. s r.o.

Na Drahách 881
686 04 Kunovice

registrace:

KS v Brně, oddíl C, vložka 40619

zastoupená:

Ing. Lubomírem Šlosarem – jednatelem spol.

IČO:

26263718

DIČ:

CZ26263718

tel.:

572 540 500

fax:

572 547 022

bankovní spojení:

██

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Lubomír Šlosar – jednatel spol.

zástupce ve věcech technických:

██

zástupce ve věcech stavby:

██

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 16-12 v následujícím znění:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY:

Na základě dohody zástupců obou smluvních stran a v návaznosti na reálný postup prací se Předmět smlouvy o dílo upravuje o následující vícepráce a méněpráce:

Vícepráce a méněpráce:

- Navýšení objemu výkopových prací a následné doplnění zásypovým materiálem
- Doplnění skladby komunikace o netkanou textílii VLITEX šíře 200 cm, 500 g/m²
- Navýšení vrstvy podkladního asfaltového betonu ACP 16 na tl. 7cm
- Navýšení vrstvy asfaltového betonu ACO 11 na tl. 5cm
- Dodávka a osazení kanalizační šachty

Sjednané vícepráce a méněpráce jsou specifikovány a oceněny v položkovém rozpočtu tvořícím přílohu č. 1 a nedílnou součást tohoto dodatku.

3. DOBA PLNĚNÍ:

Doba plnění se vlivem výše uvedených změn upravuje následovně:

Termín zahájení stavby:	18. 7. 2016
Termín ukončení stavebních prací:	12. 9. 2016
Termín předání a převzetí stavby:	do 26. 9. 2016

4. CENA DÍLA:

Celková cena za dílo se vlivem výše uvedených změn upravuje následovně:

Cena díla celkem bez DPH činí	1 448 250,00 Kč
Vícepráce celkem bez DPH	424 124,22 Kč
Cena díla dle SOD vč. dodatku celkem bez DPH činí	1 872 374,22 Kč

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Uherském Hradišti, dne

V Kunovicích, dne 17.8.2016

.....
Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

.....
Ing. Lubomír Šlosar
jednatel

Příloha: Položkový rozpočet