

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - DODATEK č. 4

(dále jen „dodatek“)
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
xxx

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ZVÁNOVEC a.s.

adresa: Rudolfovska tř. 597, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
ID DS: rvng683
ve věcech jednání o smlouvě o dílo a dodatcích: xxx
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
xxx

tel./fax: xxx
e-mail: xxx
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
IČO: 260 26 279
DIČ: CZ26026279

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 28.07.2016, č.j. objednatele 917-2016-514101, č.j. zhotovitele 216 977.

Název díla: „Olešnice u Červeného Kostelce – poldr 1“

1. Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem I. Předmět a účel smlouvy, odst. 4 a s článkem XVII. Dodatečné práce smlouvy o dílo, **se v původní smlouvě o dílo, ve znění dodatků 1 – 3, mění v čl. III. Cena díla bod 4. Celková cena za provedení díla.** Zároveň se mění soupis stavebních prací, který je součástí smlouvy o dílo.

Důvody pro změnu celkové ceny za provedení díla (změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek) jsou tyto:

- Nutná úprava základové spáry v místech převlhčení a násypového materiálu pro spodní partie hráze
- Závazný požadavek odboru životního prostředí na vhodnější řešení opevnění bezpečnostního přelivu na hrázi poldru 1.
- Odstranění nesouladu mezi projektovou dokumentací a stavebním povolením na straně jedné a výkazem výměr na straně druhé.

Původní cena dle smlouvy o dílo, dodatku č. 1, č. 2 a č. 3:

Celková cena za provedení díla: bez DPH 6 348 983,04 Kč
DPH 21 % 1 333 286,44 Kč
včetně DPH 7 682 269,48 Kč.

Nová cena dle dodatku č. 4:

Méněpráce činí (-) 1 295 245,07 Kč
Dodatečné práce činí (+) 944 817,06 Kč
Celková cena za provedení díla: bez DPH 5 998 555,03 Kč
DPH 21 % 1 259 696,56 Kč
včetně DPH 7 258 251,59 Kč.

2. Zároveň dochází ke změně termínů plnění v článku V. Doba plnění, bod 1. a bod 6., písmeno c. Termín dokončení stavebních prací a písmeno d. Termín předání a převzetí díla.

Důvodem pro změnu termínů je zastavení stavby na základě požadavku TDI, kdy nemohly probíhat stavební práce (viz zápisy ve stavebním deníku).

Původní termíny ve znění dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději **do 21.7.2017**.
6. c. Termín dokončení stavebních prací: **21.7.2017**
celkové dokončení díla včetně terénních a vegetačních úprav: **21.7.2017**
6. d. Termín předání a převzetí díla: **21.7.2017**

Nové termíny:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději **do 31.7.2017**.
6. c. Termín dokončení stavebních prací: **31.7.2017**
celkové dokončení díla včetně terénních a vegetačních úprav: **31.7.2017**
6. d. Termín předání a převzetí díla: **31.7.2017**

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – závazný harmonogram postupu prací s novými termíny

Příloha č. 2 – změnové listy

V Hradci Králové dne 19.7.2017

V Českých Budějovicích dne 18.7.2017

.....
Objednatel
Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Zhotovitel
Ing. Jaroslav Zvánovec
statutární ředitel
ZVÁNOVEC a.s.