

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ
na základě Pověření č. 12-NM ze dne 22. 8. 2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-5329/2023**

číslo jednací: 9462/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5623720025

a

„Společnost Vlkov – Křižanov“

Správce

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci

(dále také jako „**Správce**“)

Společník 2

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp. zn. B 1441
zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, předsedou představenstva

(dále také jako „**Společník 2**“)

Společník 3

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21
IČ: 41192869 DIČ: CZ41192869
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528,
zastoupena: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem ve funkci generálního ředitele a Ing. Miroslavem
Trnkou, jednatelem

(dále také jako „**Společník 3**“)

Společník 4

ELTRA, s.r.o.

se sídlem Košice, Rampová 4, PSČ 040 01

IČO: 31 674 267

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Košice, oddíl Sro, vložka 3236/V,
zastoupena: Ivetou Kandrovou, jednatelkou a Ing. Romanem Schützem, jednatelem

oprávněna podnikat v České republice prostřednictvím:

Elektrifikace tratí, odštěpný závod

se sídlem Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Praha 9

IČO: 071 69 124 DIČ: CZ684549085

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 78686,
zastoupena: Ing. Lukášem Vrtíškou, vedoucím odštěpného závodu

(dále také jako „**Společník 4**“)

Korespondenční adresa:

EUROVIA CZ a.s.

závod Železniční stavby

Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:

EUROVIA CZ a.s.: **1524.3120489VSA**

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.: **2023/1011/0920**

GJW Praha spol. s r. o.: **20230337**

ELTRA, s.r.o.: **332301**

(dále také všichni jen jako „**Zhotovitel**“)

**dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
„Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo).“**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem
být tímto dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

1. Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany se z důvodu schválených **změnových listů stavby (dále jen „ZL“)** č. **3, 4, 5, 6, 10 a 11** v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
3	5 201 497,93 Kč	0,00 Kč	5 201 497,93 Kč
4	857 083,04 Kč	556 170,85 Kč	300 912,19 Kč
5	554 455,76 Kč	0,00 Kč	554 455,76 Kč
6	530 341,50 Kč	0,00 Kč	530 341,50 Kč
10	9 173 929,02 Kč	3 211 768,44 Kč	5 962 160,58 Kč
11	130 372,53 Kč	0,00 Kč	130 372,53 Kč
Celkem	16 447 679,78 Kč	3 767 939,29 Kč	12 679 740,49 Kč

1.2 Změna ceny Díla dle Dodatku č. 3:

Cena Díla dle Dodatku č. 2 bez DPH

1 797 804 578,36 Kč

Změna ceny dle Dodatku č. 3 bez DPH

12 679 740,49 Kč

Nová Cena Díla dle Dodatku č. 3 bez DPH

1 810 484 318,85 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

Na základě Dodatku č. 3 dochází ke změně Smluvní ceny,

*kteřá činí bez DPH: **1 810 484 318,85 Kč.***

slovy: jednamiliardaosmsetdesetmilionůčtyřistaosmdesátčtyřitisíctřistaosmnáct korun českých osmdesátpět haléřů.

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 2 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 3.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 3.

3.3 Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 3, 4, 5, 6, 10 a 11 jsou součástí předmětných změnových listů.

3.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.

3.5 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel1.10.2024

Zhotovitel20.9.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Miroslav Trnka

člen správní rady
EUROVIA CZ a.s., na základě plné moci

17.9.2024

.....
Ing. Pavel Mužík

předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

13.9.2024

.....
Ing. Petr Jakubec

jednatel ve funkci generálního ředitele
GJW Praha spol. s.r.o.

20.9.2024

.....
Ing. Miroslav Trnka

jednatel
GJW Praha spol. s.r.o.

13.9.2024

.....
Ing. Lukáš Vrtiška

vedoucí odštěpného závodu
Elektrifikace tratí, odštěpný závod

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 3

Rekapitulace ceny pro dodatek č. 3

Stavba: Rekonstrukce t.u. Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)

Celková cena bez DPH po dod. 3: 1 810 484 318,85

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dod. 2	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena dod. 3
PS 02-01-21	Vlkov u Tišnova - Křižanov, definitivní TZZ	81 814 211,58	81 814 211,58				81 814 211,58
PS 02-01-22	Vlkov u Tišnova - Křižanov, provizorní TZZ	811 406,56	811 406,56				811 406,56
PS 02-01-23	Vlkov u Tišnova - Křižanov, úprava AVV	578 628,53	578 628,53				578 628,53
PS 02-02-21	Vlkov u Tišnova - Křižanov, rozhlasové zařízení na zastávkách	1 136 419,24	1 136 419,24				1 136 419,24
PS 02-02-41	Vlkov u Tišnova - Křižanov, PZTS na zastávkách	568 819,34	568 819,34				568 819,34
PS 02-02-42	Vlkov u Tišnova - Křižanov, kamerový systém na zastávkách	3 549 171,97	3 549 171,97				3 549 171,97
PS 02-02-51	Vlkov u Tišnova - Křižanov, TK	25 744 625,92	25 744 625,92				25 744 625,92
PS 02-02-52	Vlkov u Tišnova - Křižanov, DOK a TOK	10 758 754,34	10 758 754,34				10 758 754,34
PS 02-02-53	NEOCEŇOVAT - Vlkov u Tišnova - Křižanov, úprava DOK (ČD-T)	0,00	0,00				0,00
PS 02-02-61	Vlkov u Tišnova - Křižanov, informační zařízení na zastávkách	5 324 820,35	5 324 820,35				5 324 820,35
PS 02-02-71	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sdělovací zařízení na zastávkách	616 571,07	616 571,07				616 571,07
PS 02-03-11	BTS Sviny, DRT vč.doplnění řídicího systému na ED Havlíčkův Brod	2 415 163,80	2 415 163,80				2 415 163,80
PS 02-03-51	Vlkov u Tišnova - Křižanov, přeložka traťostanice 25/0,4kV pro BTS	207 825,73	207 825,73				207 825,73
PS 02-03-61	Vlkov u Tišnova - Křižanov, TTS 6kV	2 483 419,30	2 483 419,30				2 483 419,30
PS 02-04-11	Zast. Osová Bítýška, technologie výtahu	2 404 761,91	2 404 761,91				2 404 761,91
PS 02-04-51	Vlkov u Tišnova - Křižanov, DDTS ŽDC	4 186 857,18	4 186 857,18				4 186 857,18
PS 03-01-11	Žst. Křižanov, úprava SZZ	7 310 394,12	7 310 394,12				7 310 394,12
PS 03-01-12	Žst. Křižanov, úprava AVV	60 933,32	60 933,32				60 933,32
PS 80-02-81	Vlkov u Tišnova - Křižanov, přenosové zařízení pro GSM-R	7 510 434,65	7 510 434,65				7 510 434,65
SO 02-10-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, železniční svršek	353 751 913,61	353 751 913,61				353 751 913,61
SO 02-10-01.01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, železniční svršek - následné podbití	4 164 274,40	4 164 274,40				4 164 274,40
SO 02-11-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, železniční spodek	270 298 185,34	270 299 500,34	4, 10	10 031 012,06	3 767 939,29	276 562 573,11
SO 02-11-01.1	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sanace skalního zářezu km 51,390 - 51,990	4 291 362,07	4 304 119,06				4 304 119,06
SO 02-11-01.2	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sanace skalního zářezu km 53,270 - 53,620	16 868 315,90	16 898 733,35				16 898 733,35
SO 02-11-01.3	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sanace skalního zářezu km 59,545 - 59,818	12 640 893,04	12 652 321,94				12 652 321,94
SO 02-11-01.4	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sanace skalního zářezu km 60,208 - 60,606	19 196 753,02	19 216 493,45				19 216 493,45
SO 02-12-01	Zast. Osová Bítýška, nástupiště	11 237 968,02	11 237 968,02				11 237 968,02
SO 02-12-02	Zast. Ořechov, nástupiště	14 764 677,80	14 764 677,80				14 764 677,80
SO 02-14-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, výstroj trati	1 224 346,03	1 224 346,03				1 224 346,03
SO 02-20-01	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 52,204	51 616 902,65	51 616 902,65				51 616 902,65
SO 02-20-10	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 54,428	5 087 234,30	5 087 234,30				5 087 234,30
SO 02-20-11	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 54,579	2 235 446,85	2 235 446,85				2 235 446,85
SO 02-20-13	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 55,354	2 446 470,85	2 446 470,85				2 446 470,85
SO 02-20-14	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 55,635	33 569 733,32	33 569 733,32	5	554 455,76		34 124 189,08
SO 02-20-15	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 55,751	2 576 261,57	2 576 261,57				2 576 261,57
SO 02-20-20	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 58,510	16 867 855,50	16 867 855,50				16 867 855,50
SO 02-20-23	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 60,835	4 605 344,54	4 605 344,54				4 605 344,54
SO 02-21-02	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 52,364	1 851 339,56	1 851 339,56				1 851 339,56
SO 02-21-03	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Navazující propustek na prop. v km 52,364	6 884 848,22	6 901 986,08				6 901 986,08
SO 02-21-04	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 52,751	1 377 419,92	1 377 419,92				1 377 419,92
SO 02-21-07	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 53,196	2 457 083,93	2 457 083,93				2 457 083,93
SO 02-21-08	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 53,745	2 077 603,88	2 077 603,88				2 077 603,88
SO 02-21-09	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 54,145	2 156 675,59	2 156 675,59				2 156 675,59
SO 02-21-12	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 55,216	448 694,46	448 694,46				448 694,46
SO 02-21-16	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 56,104	1 975 693,99	1 975 693,99				1 975 693,99
SO 02-21-17	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 57,547	2 034 425,71	2 034 425,71				2 034 425,71
SO 02-21-18	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 57,779	767 058,39	767 058,39				767 058,39
SO 02-21-19	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 58,027	2 007 368,42	2 007 368,42				2 007 368,42
SO 02-21-21	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 58,768	2 058 273,55	2 058 273,55				2 058 273,55
SO 02-21-22	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 60,137	2 199 806,71	2 199 806,71				2 199 806,71
SO 02-21-24	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 60,937	718 005,66	718 005,66				718 005,66
SO 02-22-10	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 54,428 - silniční propustek	408 921,72	408 921,72				408 921,72
SO 02-22-23.1	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 60,835 - silniční propustek vpravo	577 327,83	577 327,83				577 327,83
SO 02-22-23.2	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 60,835 - silniční propustek vlevo	343 111,75	343 111,75				343 111,75
SO 02-23-05	Vlkov u Tišnova - Křižanov, opěrná zeď km 52,700 - km 53,000	101 844 049,97	102 245 390,61	6	530 341,50		102 775 732,11
SO 02-23-06.1	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Opěrná zeď km 53,030 - 53,090 (52,924 - 53,049)	2 964 082,31	2 964 082,31				2 964 082,31
SO 02-23-06.2	Vlkov u Tišnova - Křižanov, opěrná zeď km 53,030 - km 53,090 (53,074 - 53,14)	4 919 404,51	4 919 404,51				4 919 404,51
SO 02-23-06.3	Vlkov u Tišnova - Křižanov, opěrná zeď km 53,030 - km 53,090 (53,191 - 53,24)	4 119 207,99	4 119 207,99				4 119 207,99
SO 02-30-01	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽ	8 615 721,89	8 665 201,57				8 665 201,57
SO 02-30-02	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ostatních operátorů	5 398 065,98	5 404 868,56				5 404 868,56
SO 02-31-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, kanalizace	2 769 246,56	2 769 246,56				2 769 246,56
SO 02-31-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, kanalizační splašková přípojka	128 490,56	128 490,56				128 490,56
SO 02-32-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, vodovody	9 635,92	9 635,92				9 635,92
SO 02-33-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, plynovody, část 1 a 2	182 491,65	183 232,39				183 232,39
SO 02-33-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, přeložka objektu měření plynu zast. Ořechov	364 277,56	367 742,76				367 742,76
SO 02-50-01	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, přístupový chodník Osová Bítýška	10 452 927,10	10 452 927,10				10 452 927,10
SO 02-50-02	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, úprava účelové komunikace v km 52,4 - 52,9	5 895 032,14	5 895 032,14				5 895 032,14
SO 02-50-03	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, účelová komunikace	2 378 137,61	2 378 137,61				2 378 137,61
SO 02-50-10	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 54,428 - úprava komunikace	360 788,06	360 788,06				360 788,06
SO 02-50-23	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 60,835 - úprava komunikace	310 710,40	310 710,40				310 710,40
SO 02-59-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Provizorní komunikace a dopravní značení	48 100 696,96	48 157 075,61	3	5 201 497,93		53 358 573,54
SO 02-59-31	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, ochranné síťe na nadjezdu v km 52,350	1 188 829,52	1 188 829,52				1 188 829,52
SO 02-59-32	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, ochranné síťe na nadjezdu v km 56,300	611 223,79	611 223,79				611 223,79
SO 02-60-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - kabelovod zast. Osová Bítýška	1 552 172,92	1 552 172,92				1 552 172,92
SO 02-60-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov - kabelovod zast. Ořechov	1 851 379,27	1 851 379,27				1 851 379,27
SO 02-61-02	Protluková stěna	7 815 034,81	7 815 034,81				7 815 034,81
SO 02-71-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - stavební úpravy budovy zast. Osová Bítýška	3 282 873,93	3 282 873,93				3 282 873,93
SO 02-71-01.3.1	Vlkov u Tišnova - Křižanov, stavební úpravy budovy žst. Osová Bítýška-vzduchu	236 406,28	236 406,28				236 406,28
SO 02-71-01.300	Silnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem	241 461,21	241 461,21				241 461,21
SO 02-71-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, stavební úpravy budovy zast. Ořechov	5 661 492,63	5 661 492,63				5 661 492,63
SO 02-71-02.300	Silnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem	230 032,89	230 032,89				230 032,89
SO 02-72-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - stavební úpravy pro TTS	416 447,27	416 447,27				416 447,27

SO 02-74-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov - zastřešení výstupních objektů zast. Ořechov	18 451 093,93	18 451 093,93				18 451 093,93
SO 02-75-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - přístřešky pro cestující zast. Osová Bítýška	3 360 810,88	3 360 810,88				3 360 810,88
SO 02-76-01	Individuální protihlukové opatření	204 166,26	204 166,26				204 166,26
SO 02-77-01	Zast. Osová Bítýška, orientační systém	344 139,26	344 139,26				344 139,26
SO 02-77-02	Zast. Ořechov, orientační systém	368 102,50	368 102,50				368 102,50
SO 02-78-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - demolice	951 648,05	951 648,05				951 648,05
SO 02-81-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, rekonstrukce trakčního vedení	300 778 192,42	301 811 423,57				301 811 423,57
SO 02-81-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, připojení TR BTS na TV	3 118 262,05	3 118 262,05				3 118 262,05
SO 02-81-03	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zavěšení kabelu 6kV na TV	9 548 769,33	9 548 769,33				9 548 769,33
SO 02-86-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Osová Bítýška, kabelové rozvody nn	1 135 236,52	1 136 468,29				1 136 468,29
SO 02-86-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Osová Bítýška, osvětlení nadchodové lávky	2 596 606,85	2 596 606,85				2 596 606,85
SO 02-86-03	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Osová Bítýška, osvětlení nástupišť a přístupov	2 715 493,59	2 715 493,59				2 715 493,59
SO 02-86-04	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Ořechov, kabelové rozvody nn	1 682 146,06	1 684 415,62				1 684 415,62
SO 02-86-05	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Ořechov, osvětlení nástupišť a podchodu	5 020 719,33	5 020 719,33				5 020 719,33
SO 02-86-06	Vlkov u Tišnova - Křižanov, BTS Sviný - DOÚO	1 131 054,87	1 131 054,87				1 131 054,87
SO 02-86-07	Vlkov u Tišnova - Křižanov, přeložky rozvodů SŽDC	9 546 806,62	9 613 280,11	11	130 372,53		9 743 652,64
SO 02-86-08	Vlkov u Tišnova - Křižanov, rekonstrukce kabelu 6kV - část 2	20 549 681,33	20 549 681,33				20 549 681,33
SO 02-87-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, ukolejnění kovových konstrukcí	9 899 578,17	9 899 578,17				9 899 578,17
SO 02-92-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, náhradní výsadby a vegetační úpravy - kácení	4 689 445,68	5 240 377,58				5 240 377,58
SO 02-96-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, náhradní výsadby a vegetační úpravy - náhradní vy	1 444 859,50	1 444 859,50				1 444 859,50
SO 03-81-01	Žst. Křižanov, úprava trakčního vedení	636 324,80	636 324,80				636 324,80
SO 03-87-01	Žst. Křižanov, ukolejnění kovových konstrukcí	590 426,58	590 426,58				590 426,58
SO 04-21-24	T.ú. Velké Meziříčí - Křižanov, Propustek v km 32,922	95 795,97	95 795,97				95 795,97
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	133 217 996,29	133 350 185,87				133 350 185,87
SO 98-98	Všeobecný objekt	26 158 751,25	26 158 751,25				26 158 751,25
Celkem		1 795 407 246,79	1 797 804 578,36		16 447 679,78	3 767 939,29	1 810 484 318,85

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4954217

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e9feace0-a643-47ac-95e3-feca449b8aba

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.10.2024 11:26:39



e6dbfe78-07b8-4f29-afbf-28a46996d27f