

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: 306/1S/2023

č. smlouvy dodavatele: 136/KCGD/23

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE II/432, II/438: HOLEŠOV – VŠETULY, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA (STAVEBNÍ ČÁST MĚSTA HOLEŠOV)“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Město Holešov

Masarykova 628, 769 17 Holešov

00287172

CZ00287172

Mgr. Milan Fritz, starosta

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

STRABAG a. s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

60838744

CZ60838744

Ing. Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ o. z. Morava

a Ing. Václav Tesárek, ekonom Oblasti Východ o. z.

Morava, oba na základě plné moci ze dne 4. 1. 2023

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Bankovní spojení:

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 05.12.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. 306/1S/2023, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést „SILNICE II/432, II/438: HOLEŠOV – VŠETULY, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA (STAVEBNÍ ČÁST MĚSTA HOLEŠOV)“ (dále jako „dílo“) v rámci společné veřejné zakázky dvou zadavatelů s názvem „SILNICE II/432, II/438: HOLEŠOV – VŠETULY, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Smluvní strany se na základě podané žádosti zhotovitele dohodly na prodloužení termínu dokončení stavby.

V rámci realizace stavby došlo následujícím skutečnostem, které ovlivnily lhůtu pro provedení díla:

1. Výškové vedení plynovodu neodpovídalo zadávací dokumentaci. Investor zajistil provedení přeložky plynovodu. Do doby dokončení přeložky byly práce v části úseku OK ul. Krátká přerušeny.
2. Na základě rozhodnutí ŘSZK byla provedena změna prostého betonového krytu vozovky na kryt vyztužený vzhledem k zatížení OK od souběžně probíhající stavby D49. Bylo nutné přepracovat projektovou dokumentaci, doplnit výztuž, dilatace a přepracovat spárořez. Dne 15.05.2024 byly přerušeny práce související s CB krytem zápisem v SD. Žádost o pokyn a změnu byla předložena 30.05.2024, zhotovitel dokumentaci obdržel dne 11.06.2024.
3. Vlivem dosud předložených víceprací a méněprací dochází k nárůstu objemu prací a s tím související cenový nárůst v bilanci 7,71% u objednatele Města Holešova a 5,16% u objednatele ŘSZK, celkový dopad 8,89%.

Článek III.

Změny ve smlouvě

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedeného článku se upravuje následovně:

1) Článek V. Čas a místo plnění díla, odst. 1) Lhůta provedení (dokončení a předání) díla:

Dosavadní text specifikace dokončení a předání díla se vypouští a nahrazuje se:

nejpozději do 8 (osmi) měsíců od předání staveniště (**21.10.2024**).

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.3 Tento dodatek je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků. Je-li tento dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 připojují své podpisy.

Schválení smlouvy orgánem obce:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno orgánem obce: Radou města Holešova
Datum a číslo usnesení: 16.09.2024, č. usnesení 410/20/RM/2024.

Za objednatele: 18.09.2024
Město Holešov



Mgr. Milan Fritz
starosta




Za zhotovitele: 18.09.2024
STRABAG a. s.



Ing. Adam Beneš
ředitel Oblasti Východ o. z. Morava



Ing. Václav Tesárek
ekonom Oblasti Východ o. z. Morava



STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
386, 760 01 Zlín