

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení ODSH

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

QM-4C, s.r.o., se sídlem nám. Soukenné 669/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě: Ing. Jan Hesoun, [REDACTED]

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

PLINGUS s.r.o., sídlo: U Studánky 470, Borek 373 67, Ing. Jaroslav Litvan [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 117825233/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B,

ve vložce 6556

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Tomáš Krones- předseda představenstva

Ing. Maxim Kokočev- člen představenstva

Arnaud Martin- člen představenstva

Odpovědný geodet: Ing. Miloš Pelant, [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Oldřich Jakl, [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Michal Kořínek, [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Michal Kořínek, [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „**Modernizace silnic III/15618 a III/15616, průtah Nové Hradky**“ ze dne 26. 3. 2024, takto:

II. Úvod dodatku

„Modernizace silnic III/15618 a III/15616, průtah Nové Hradky“

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/096/24, č. zhotovitele 241110058A ze dne 26. 3. 2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Modernizace silnic III/15618 a III/15616, průtah Nové Hradý**“. Důvodem změn změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

Dalším důvodem změn Smlouvy je skutečnost, že předmětem díla je provedení „**Modernizace silnic III/15618 a III/15616, průtah Nové Hradý**“, které zahrnuje provedení stavebních objektů jmenovitě popsaných v článku II. Smlouvy. Pokud jde o stavební objekty SO 203 Zárubní zeď, km 0,17708 až 0,19620 a SO 204 Zárubní zeď, km 0,19620 až km 0,20834, tyto stavební objekty jsou součástí objektu, který je rekonstruován nejen dle Smlouvy, ale též dalším investorem na základě samostatné smlouvy o dílo - Mikrobiologickým ústavem AV ČR v. v. i., který je investorem stavebního objektu SO 202 Zárubní zeď, km 0,16245 až km 0,17708. Pokud jde o objekt SO 203 Zárubní zeď, km 0,17708 až 0,19620, Jihočeský kraj a Mikrobiologický ústav AV ČR v. v. i. se na základě uzavřené smlouvy o společnosti ze dne 21. 12. 2023 dohodly, že Jihočeský kraj bude investorem v části 60 % a Mikrobiologický ústav AV ČR v. v. i. v části 40 %. Jelikož shora popsané stavební objekty jsou již dokončeny, ačkoli zatím není dokončeno celé dílo, smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 ve snaze koordinovat postup s dalším investorem - Mikrobiologickým ústavem AV ČR v. v. i. - mění Smlouvu tak, že bude možné provést dílčí předání a převzetí Díla (stavebních objektů SO 203 a SO 204) a jejich dílčí kolaudaci před úplným dokončením celého díla.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	15 664 453,02 Kč
DPH 21 %:	3 289 535,13 Kč
cena celkem s DPH:	18 953 988,15 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	16 098 023,90 Kč
DPH 21 %:	3 380 585,02Kč
cena celkem s DPH:	19 478 608,92Kč

2. Smluvní strany se dohodly na změně článku VIII. Předání a převzetí díla smlouvy o dílo tak, že se za odstavec 1 článku VIII. Předání a převzetí díla doplňuje nový odstavec 1A, který zní takto:

Nový odstavec 1A článku VIII. Předání a převzetí:

VIII. Předání a převzetí díla

1A. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno a převzato po částech způsobem sjednaným v tomto odstavci 1A článku VIII. smlouvy. Dílčí předání a převzetí díla se týká těchto stavebních objektů: SO 203 Zárubní zeď, km 0,17708 až km 0,19620 a SO 204 Zárubní zeď, km 0,19620 až km 0,20834, kdy tyto části díla budou po jejich předání a převzetí též zkolaudovány v samostatném kolaudačním řízení. Tyto části díla budou předány postupem podle článku VIII. odst. 2 písm. a) a b) této smlouvy a o jejich předání a převzetí budou podepsány samostatné dílčí zápisy o předání a převzetí stavby dle článku VIII. odst. 2 písm. a) a b) smlouvy. Na toto dílčí předávací řízení se jinak

uplatní ustanovení článku VIII. smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly na změně článku IX. Záruka, reklamace, odst. 3 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IX. Záruka, reklamace, odst. 3:

IX. Záruka, reklamace

3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

Nové znění článku IX. Záruka, reklamace, odst. 3:

IX. Záruka, reklamace

3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo, s výjimkou záruční doby pro stavební objekty specifikované v článku VIII. odst. 1A této smlouvy, kdy záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí těchto částí díla bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo.

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/096/24, č. zhotovitele 241110058A, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je změnový list č. 1 jako jeho příloha č. 1.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1138/2024/RK-96 ze dne 19. 9. 2024.

V Českých Budějovicích dne

V Praze dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :

Elektronický podpis: 27.9.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Ing. Maxim
Kokočev

Digitálně podepsal
Ing. Maxim Kokočev
Datum: 2024.09.24
12:03:00 +02'00'

Arnaud
Martin

Digitally signed by
Arnaud Martin
Date: 2024.09.25
09:33:25 +02'00'

Stavba : „Modernizace silnic III/15618 a III/15616, průtah Nové Hradý“

Investor: Jihočeský kraj
Projektant: WAY project s.r.o.
TDS: QM-4C, s.r.o.
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD		Změnový list č.1		Změnový list č.2		Změnový list č.1b	
	Změnový list č.1		Změnový list č.1		Změnový list č.2		DODATEK Č 1	
SO 02a	Požadavky objednatele - Jihočeský kraj	1 986 239,00	- Kč	1 986 239,00 Kč	150 275,50 Kč	2 136 514,50 Kč		
SO 101	Vozovka	7 970 817,83	- Kč	7 970 817,83 Kč	- Kč	7 970 817,83 Kč		
SO 103	Povrchová úprava III/15618	2 982 213,00	- Kč	2 982 213,00 Kč	- Kč	2 982 213,00 Kč		
SO 199	Dopravné inženýrské opatření	1 948 553,00	- Kč	1 948 553,00 Kč	- Kč	1 948 553,00 Kč		
SO 203	Zárubní zeď, km 0.177 08 až km 0.196 20 - 60% nákladů	520 794,40	58 691,45 Kč	579 485,85 Kč	- Kč	579 485,85 Kč		
SO 204	Zárubní zeď, km 0.196 20 až km 0.208 34	255 835,79	224 603,93 Kč	480 439,72 Kč	- Kč	480 439,72 Kč		
CENA STAVBY BEZ DPH		15 664 453,02	283 295,38 Kč	15 947 748,40 Kč	150 275,50 Kč	16 098 023,90 Kč		
DPH 21%		3 289 535,13	59 492,03 Kč	3 349 027,16 Kč	31 557,86 Kč	3 380 585,02 Kč		
CENA VČETNÉ DPH		18 953 988,15	342 787,41 Kč	19 296 775,56 Kč	181 833,36 Kč	19 478 608,92 Kč		

ZMĚNOVÝ LIST č.1a

Stavba : „Modernizace silnic III/15618 a III/15616, průtah Nové Hradý“
číslo a název SO: Zárubní zeď, km 0.177 08 až km 0.196 20 - 60% nákladů - SO203

Poř. č. pol.	Kod položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA	Celk.cena ve smlouvě		Celk.cena po změně		Rozdíl celk. ceny
								bez DPH	celkem	bez DPH	celkem	
1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11		
VÍCEPRÁCE												
OTSKP 2024	272314	ZAKLADY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 dle RDS 31.9 - podíl JČK 60% - 31.9*0.6	M3	0.000	19.140	19.140	5 155.77	0.00	98 681.44	98 681.44	98 681.44	
OTSKP 2024	327314	ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 dle RDS 30.63 - podíl JČK 60% - 30.63*0.6	M3	0.000	18.378	18.378	7 198.56	0.00	132 295.14	132 295.14	132 295.14	
39 SO 102 1056b	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SITI dle RDS 0.71188 - podíl JČK 60% - 0.71188*0.6	T	0.000	0.427	0.427	62 976.00	0.00	26 890.75	26 890.75	26 890.75	
R položka		Nákup materiálu na obklad zdi	M3	0.000	7.500	7.500	6 066.45	0.00	45 498.38	45 498.38	45 498.38	
OTSKP 2024	572751	DVOURSTVÝ ASFALTOVÝ NATĚR DO 2.5KG/M2	M2	0.000	41.158	41.158	101.77	0.00	4 188.65	4 188.65	4 188.65	
OTSKP 2024	711112	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PASY	M2	0.000	15.840	15.840	475.12	0.00	7 525.90	7 525.90	7 525.90	
		Vícepráce celkem						0.00	315 080.25	315 080.25	315 080.25	
		DPH 21 %						0.00	66 166.85	66 166.85	66 166.85	
		CELKEM vč. DPH						0.00	381 247.10	381 247.10	381 247.10	
14	27231	ZAKLADY Z PROSTĚHO BETONU 30.46*1.05*0.6	M3	19.190	0.000	-19.190	4 471.00	85 798.49	-85 798.49	-85 798.49	-85 798.49	
17	327312	ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C12/15 40.99*0.6	M3	24.594	0.000	-24.594	6 298.00	154 893.01	-154 893.01	-154 893.01	-154 893.01	
16	327213	OBKLAD ZDI OPĚR, ZARUB, NABŘEŽ Z LOM KAMENE dle RDS 10.716 - dle DSP 13,128 = -2.412	M3	13.128	10.716	-2.412	6 508.00	85 437.02	69 739.73	-15 697.30	-15 697.30	
		Méněpráce celkem						326 128.53	-170 951.77	-256 388.80	-256 388.80	
		DPH 21 %						68 486.99	-35 899.87	-53 841.65	-53 841.65	
		CELKEM vč. DPH						394 615.52	-206 851.65	-310 230.45	-310 230.45	
		Bilance (více a méněpráce)						326 128.53	144 128.48	58 691.45	58 691.45	
		DPH 21 %						68 486.99	30 266.98	12 325.20	12 325.20	
		CELKEM vč. DPH						394 615.52	174 395.46	71 016.65	71 016.65	

Schválil:	podpis :	datum :
Zadavatel: Jihomoravský kraj		
	Bc. Alena Frdlíková	
TDS		
	Ing. Jan Hesoun	
Zhotovitel:		
	Ing. Michal Kořínek	
Projektant:		
	Ing. Lubomír Hlom	

ZMĚNOVÝ LIST č.1a

Modernizace silnic III/15618 a III/15616, průtah Nové Hradý"

Zárubní zed', km 0.196 20 až km 0.208 34 - SO204									
Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
položky			jednotek	jednotek	jednotek		bez DPH celkem	bez DPH celkem	bez DPH
2	3	4	5.000	6	7	8	9	10	11
272314	VÍCEPRÁCE ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 dle RDS 21 14	M3	0,000	21,140	21,140	5 155,770	0,00	108 992,98	108 992,98
327314	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 dle RDS 13 84	M3	0,000	13,840	13,840	7 198,560	0,00	99 628,07	99 628,07
327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SITI dle RDS 0 464	T	0,000	0,464	0,464	62 976,000	0,00	29 220,86	29 220,86
327213	OBKLAD ZDI OPĚR, ZÁRUB, NABŘEŽ Z LOMI KAMENE dle RDS 10 08 - dle DSP 7.94 = 2,14	M3	7,940	10,080	2,140	6 508,00	51 673,52	65 600,64	13 927,12
572751	Nákup materiálu na obklad zdi REZANI ŽELEZOBETONOVÉ ZÁRUBNÍ ZDI	M3	0,000	7,050	7,050	6 066,45	0,00	42 768,47	42 768,47
711112	DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NATĚR DO 2.5KG/M2 IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI VHLKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	kpl	0,000	1,000	1,000	22 410,18	0,00	22 410,18	22 410,18
	Vícepráce celkem	M2	0,000	21,562	21,562	101,77	0,00	2 194,36	2 194,36
	DPH 21 %	M2	0,000	19,600	19,600	475,12	0,00	9 312,35	9 312,35
	CELKEM vč. DPH						51 673,52	380 127,92	328 454,40
	MÉNĚPRÁCE						10 851,44	79 826,86	68 975,42
27231	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU	M3	11,550	0,000	-11,550		62 524,96	459 954,78	397 429,82
	11,0*1,05					4 471,00	51 640,05	0,00	-51 640,05
327312	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C12/15	M3	8,290	0,000	-8,290	6 298,00	52 210,42	0,00	-52 210,42
	8,29								
	Méněpráce celkem						103 850,47	0,00	-103 850,47
	DPH 21 %						21 808,60	0,00	-21 808,60
	CELKEM vč. DPH						125 659,07	0,00	-125 659,07
	Bilance (včetně méněpráce)						155 523,99	380 127,92	224 603,93
	DPH 21 %						32 660,04	79 826,86	47 166,83
	CELKEM vč. DPH						188 184,03	459 954,78	271 770,76

Schválí:	podpis :	datum :
zadavatel Jihoceský kraj		
Bc. Alena Frdlíková		
TDS		
Ing. Jan Hesoun		
Ing. Michal Kořínek		
Projektant		
Ing. Lubomír Hlom		









ZMĚNOVÝ LIST č.1b

[illegible]

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1 a+b

1) Zhotovitel v rámci SOD nechal zpracovat RDS k výše uvedeným objektům. Při detailním průzkumu skutečnosti na místě byla vyhodnocena změna technologie a způsobu provádění zárubní zdi, tak aby se dosáhlo vyšší kvality a trvanlivosti konstrukce, především se jedná technicky o sjednocení třídy betonů a vyztužení konstrukce zárubní zdi. Zároveň při demolici stávající kamenné zdi byl zjištěn nedostatek stávajícího kamenného obkladu. Z tohoto důvodu byl osloven Ing. Hanetšlegr (garant péče o památkový fond NPÚ) aby zvolil vhodnou náhradu chybějícího materiálu (bvlv předloženo 4 lokality kamenného materiálu).

2) Asfaltový nátěr je nutný z důvodu ochrany před vlhkostí. Izolace asfaltovými pásy pak ochrana před vodou.

3) Více náklady na vybavení provizorního AN vznikají v důsledku požadavků GW BUS.

4)

5)