

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 08PU-001698

NA REALIZACI ZAKÁZKY
„Opravy velkoplošných dopravních značek v ÚK 2016“
ISPROFIN: 500 111 0007

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem :	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ :	65993390
DIČ :	CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele :	Ing. Jan Kroupa, generální ředitel
osoba oprávněná jednat	
ve věcech smluvních :	Petr Bláha, vedoucí provozního úseku
ve věcech technických:	Ing. Jan Muska, technický pracovník Petr Svoboda, technický pracovník Kryštof Hradecký, investiční referent
bankovní spojení:	ČNB, č. účtu: 20001-15937031/0710

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

Silverton s.r.o.

se sídlem:	Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10
IČ:	24283410
DIČ:	CZ24283410
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, odd. C vložka 192787
zastoupen:	Ing. Milan Kučík, jednatel
osoba oprávněná jednat	
ve věcech smluvních:	Ing. Milan Kučík, jednatel
ve věcech technických:	Michael Szabó, stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo řeší úpravu termínu plnění.

Zdůvodnění:

Důvodem prodloužení plnění je především prodleva se schvalováním výkresů (a tím nemožnost zařadit VLKP do výroby a následně montáže) na straně ŘSD, dále nevhodné klimatické podmínky pro výkopové práce a betonáže VLKP v průběhu zimního období 2016/2017.

Termín plnění dle dodatku č. 1: do 30. 4. 2017

Nový termín plnění: do 30. 6. 2017.

Zároveň upozorňujeme na změnu bankovního spojení objednatele. Nové číslo účtu je uvedeno v kontaktních údajích objednatele.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele **08PU-001698** zůstávají beze změn.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že v souvislosti se změnou Doby plnění nemá vůči Objednateli žádná práva a z nich vyplývající nároky. Zhotovitel proto ujišťuje Objednatele, že vůči němu nebude vznášet žádné, ať již peněžité či nepeněžité nároky vyplývající ze změny Smlouvy a související se změnami Smlouvy. Za účelem vyloučení veškerých pochybností se Zhotovitel výslovně veškerých takových případných nároků vzdává.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek č. 2 je sepsán v českém jazyce.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 Smluvní strany připojily své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Silverton s.r.o.

Podpis

Jméno : Petr Bláha

Funkce : vedoucí provozního úseku

Datum : 24-04-2017



Podpis

Jméno : Ing. Milan Kučík

Funkce : jednatel

Datum : 20.4.2017

Silverton s.r.o.
Za zastávkou 776, Praha 10
Dolní Měcholcova 1000 -1-
IČ: 24273410, DIČ: CZ24273410
Tel: +420 272 050 601