

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 005 - Demolice opěrné zdi Provazníkova vpravo
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 005 - Demolice opěrné zdi Provazníkova vpravo

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 005/001

Číslo ZBV:
0048.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

V rámci skutečně provedených a vyfakturovaných prací dochází k upřesnění položek Demolice opěrné zdi Provazníkova vpravo.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-38 115,28	228 173,20	190 057,92

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 11-07-2024 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 29.9.2024 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum - 1 -10- 2024 podpis

Zhotovitel

datum 11-07-2024 podpis



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0048.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
tř SO 005 - Demolice opěrné zdi Provazníkova vpravo
Číslo a název rozpočtu:
tř SO 005 - Demolice opěrné zdi Provazníkova vpravo

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
2	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
3	03900R.	POMOCNÉ PRÁCE PŘI BOURÁNÍ											
5	12573.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I											
6	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
7	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
8	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
10	96616.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU											
Celkem								625 177,98	-38 115,28	228 173,20	815 235,90	190 057,92	30,40

Za Zhotovitele:

Datum:

11-07-2024

Za Objednatele:

Datum:

28-08-2024

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 115.5 - Portály dopravního značení

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 115.5 - Portály dopravního značení

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tř SO 115.5/001

Číslo ZBV:

0130.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první ZBV pro daný objekt.

V průběhu zpracování RDS došlo na základě požadavků objednatele k řadě změn a upřesnění, viz níže:

- Úprava polohy (staničení) poloportálu P02
- Změna portálu P04 na poloportál
- Změna rozměrů dopravních tabulí ZPI/PDZ a na to navázaná změna systému z jednobřevnového na dvoubřevnový – P01, P03, P05, P06
- Optimalizace rozměrů základových patek, jejich vyztužení, profilů ocelových konstrukcí a spojovacího materiálu na základě úpravy vstupů pro návrh konstrukce

Mimo to vznikly nové položky:

- Zemní práce pro provedení spodní stavby
- Realizace pažení z důvodu zajištění stability přilehlých užívaných pozemních komunikací.
- Zpracování projektové dokumentace

V konečném důsledku na základě výše zmíněných změn dojde k nárůstu celkové ceny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	204 654,75	204 654,75

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

30. 07. 2024

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 1 -10- 2024

Zhotovitel

datum 08 -07- 2024



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0130.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
tř SO 115.5 - Portály dopravního značení
Číslo a název rozpočtu:
tř SO 115.5 - Portály dopravního značení

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	272325.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37											
17	42417.	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI											
11	451313.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20											
Celkem								14 971 198,65	0,00	204 654,75	15 175 853,41	204 654,75	1,37

Za Zhotovitele:

Datum: 08-07-2024

Za Objednatele:

Datum:

28-08-2024

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 115.5 - Portály dopravního značení
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 115.5 - Portály dopravního značení

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 115.5/001

Číslo ZBV:
0130.2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první ZBV pro daný objekt.

V průběhu zpracování RDS došlo na základě požadavků objednatele k řadě změn a upřesnění, viz níže:

- Úprava polohy (staničení) poloportálu P02
- Změna portálu P04 na poloportál
- Změna rozměrů dopravních tabulí ZPI/PDZ a na to navázaná změna systému z jednobřevnového na dvoubřevnový – P01, P03, P05, P06
- Optimalizace rozměrů základových patek, jejich vyztužení, profilů ocelových konstrukcí a spojovacího materiálu na základě úpravy vstupů pro návrh konstrukce

Mimo to vznikly nové položky:

- Zemní práce pro provedení spodní stavby
- Realizace pažení z důvodu zajištění stability přilehlých užívaných pozemních komunikací.
- Zpracování projektové dokumentace

V konečném důsledku na základě výše zmíněných změn dojde k nárůstu celkové ceny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 711 237,42	1 200 753,14	-510 484,28

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 11-07-2024 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 30.07.2024 podpis

Jednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 1-10-2024 po

Zhotovitel

datum 08-07-2024 po



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0130.2

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

tř SO 115.5 - Portály dopravního značení

Číslo a název rozpočtu:

tř SO 115.5 - Portály dopravního značení

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 2

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	42417.	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI											
16	426821R.	POLOPORT JEDNODUCH DZ DO 10M2 OBSL LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT											
Celkem								14 996 296,53	-1 711 237,42	1 200 753,14	14 485 812,25	-510 484,28	-3,40

Za Zhotovitele:

Datum:

08-07-2024

Za Objednatele:

Datum:

28-08-2024



3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 115.5 - Portály dopravního značení
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 115.5 - Portály dopravního značení

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 115.5/001

Číslo ZBV:
0130.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první ZBV pro daný objekt.

V průběhu zpracování RDS došlo na základě požadavků objednatele k řadě změn a upřesnění, viz níže:

- Úprava polohy (staničení) poloportálu P02
- Změna portálu P04 na poloportál
- Změna rozměrů dopravních tabulí ZPI/PDZ a na to navázaná změna systému z jednobřevnového na dvoubřevnový – P01, P03, P05, P06
- Optimalizace rozměrů základových patek, jejich vyztužení, profilů ocelových konstrukcí a spojovacího materiálu na základě úpravy vstupů pro návrh konstrukce

Mimo to vznikly nové položky:

- Zemní práce pro provedení spodní stavby
- Realizace pažení z důvodu zajištění stability přilehlých užívaných pozemních komunikací.
- Zpracování projektové dokumentace

V konečném důsledku na základě výše zmíněných změn dojde k nárůstu celkové ceny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-314 377,95	2 235 763,45	1 921 385,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 11-07-2024 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 30.07.2024 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 444 Závazné smlouvy, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum - 1 -10- 2024 p

Zhotovitel

datum 08-07-2024 p

3.6.22.9

[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0130.4

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

tř SO 115.5 - Portály dopravního značení

Číslo a název rozpočtu:

tř SO 115.5 - Portály dopravního značení

Změna soupisu prací (SO/PS)**001****Skupina Změn: 4**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Celkem								797 543,93	-314 377,95	2 235 763,45	2 718 929,42	1 921 385,50	240,91

Za Zhotovitele:

Datum:

08 -07- 2024

Za Objednatele:

Datum:

28 -08- 2024

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
rř SO 428 - ÚPRAVA KABELŮ DPMB NA UL. ROKYTOVA
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 428 - ÚPRAVA KABELŮ DPMB NA UL. ROKYTOVA

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 428/001

Číslo ZBV:
0140.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

V rámci dopřesnění RDS bylo nutné na úseku Kulkova provést sanaci podloží a vyhloubenou zeminu z důvodu nevhodnosti kompletně odvézt na skládku. Stávající kabely bylo nutné provizorně naspojkovat a vyvěsit tak, aby byl zachován provoz trolejbusové dopravy na ul. Rokytova. Z důvodu vyššího krytí bylo nutné rýhu pro kabelovod z multikanálu vykopat hlubší a zřídit a odstranit pažení.

Došlo ke změně na úseku Kulkova v šachtách, kde ze 4 šachet se jedna šachta zrušila a 3 šachty byly nahrazeny jiným, vyhovujícím typem. V rámci dalšího dopřesnění se doplnila položka víka pro šachty, jelikož není součástí dodávky šachet a nebyla obsažena ve výkazu výměr. Na ulici Kulkova se bouraly betonové kvádry, které kolidovaly přímo s trasou nově budovaného multikanálu.

Snížila se výměra optotrubky a její montáž. Navýšila se položka kalibrace trubek, jelikož se do trasy pokládá ještě svazek mikrotrubiček, které také nebyly součástí výkazu výměr.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-523 372,15	1 735 920,34	1 212 548,19

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 01-08-2024 podp

Supervize

datum podp

Správce stavby

datum 12.08.2024 podp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum - 1 -10- 2024

Zhotovitel

datum 30-07-2024



3.6.22.9

[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 0140.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
rř SO 428 - ÚPRAVA KABELŮ DPMB NA UL. ROKYTOVA

Číslo a název rozpočtu:
SO 428 - ÚPRAVA KABELŮ DPMB NA UL. ROKYTOVA

Změna soupisu prací (SO/PS)**001****Skupina Změn: 3**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	75ID21d.RV23.	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY											
103	3457136-RV1.	svazek 7 optických mikrotrubiček											
106	742Z23.a	VYVĚŠENÍ STÁV.KABELŮ NN Cu 1x300											
109	96615.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU											
110	709612.	DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY											
111	742Z23.	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN											
Celkem								2 339 553,81	-523 372,15	1 735 920,34	3 552 101,99	1 212 548,19	51,83

Za Zhotovitele: (

Datum: 30-07-2024

Za Objednatele:

Datum:

28-08-2024