

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. SML-00257-2022 947

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] správy toků – oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted] Správy toků – oblast povodí Dyje tel.: [redacted]

technik vodního hospodářství – TDS tel.: [redacted]

technik vodního hospodářství [redacted]

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ENVICONS s.r.o.

se sídlem Hradecká 569, Polabiny, 533 52 Pardubice

IČO: 275 60 015

DIČ: CZ27560015

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26009

zastoupená: Ing. Lukášem Řádkem, MBA, jednatelem ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Fio banka a.s.

číslo účtu: 2800326737/2010

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. SML-00257-2022 947 (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 11. 2022 smlouvu o dílo SML-00257-2022-947 ve znění dodatku č. 1 ze dne a 21. 9. 2023 dodatku č. 2 ze dne 29. 4. 2024 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu: „RVT Jánský potok, ř.km 0,860 -1,280 - projektová dokumentace“.
2. Zhotovitel podal v měsíci červnu žádost o společné povolení. Správní řízení však bylo přerušeno z důvodu nekompletnosti dokumentace. Zhotovitel byl vyzván k předložení požadovaných dokladů. Z důvodu probíhajícího správního řízení ve věci vydání společného stavebního a územního rozhodnutí, které stavební úřad nestihne vydat před uplynutím platnosti dodatku č.2, se smluvní strany dohodly na posunutí termínu pro dokončení díla.
3. Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly na změně smlouvy:
4. Čl. II. odst. 5 písm. d) smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:

d) společné povolení s vyznačenou doložkou právní moci nejpozději do 31. 12. 2024.

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o prodloužení dílčích termínů (emailová komunikace)


V Náměšti nad Oslavou , dne/

V Pardubicích , dne/

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....



Správy toků – oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Lukáš Řádek, MBA
jednatel
ENVICONS s.r.o.

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 24. září 2024 10:35
Komu: [REDACTED]
Předmět: {EXTERNÍ ODESÍLATEL} RVT Jánský potok
Přílohy: priloha_1343932007_0_SML-00257-2022-947-D02_RVT Jánský potok, ř.km 0,860-1,280 podpis.pdf; dorucenka_1374607421.pdf; Dorucenka_zadost kaceni.pdf; Dorucenka_doplneni pro spolecne povoleni.pdf

Dobrý den pane inženýre,

Navazuji na tel. hovor, a žádám Vás o posunutí termínu na akci „RVT Jánský potok ř.km 0,860 – 1,280“ smlouva o dílo č. SML-00257-2022-947. Viz dodatek 2 jsme měli termín prodloužený do 30.9. a to bod c) a d) společné povolení s vyznačenou doložkou právní moci nejpozději do 30 .9. 2024. Bod C) jsme splnily - Projektovou dokumentaci jsme podali na vodoprávní úřad v Poličce viz příloha mailu Dorucenka. Řízení však bylo zastaveno z důvodu, doplnění podkladů:

- 1) Povolení ke kácení – žádost byla ihned po obdržení souhlasu všech vlastníků odeslána (20.8.), zatím stanovisko neobdrženo (příloha)
- 2) Dokladová část projektové dokumentace – žádost doplněna (příloha)
- 3) Souhlasy vlastníků dotčených nemovitostí – souhlasy doplněny ze strany města,

Do dnešního dne nebylo společné řízení zahájeno. Vzhledem ke lhůtám úřadů, které nejsme schopni ovlivnit prosím o prodloužení termínu do konce roku 31.12.2024.

Omlouvám se za vzniklé komplikace.

S pozdravem,

[REDACTED]

[REDACTED]

ENVICONS s.r.o.
Hradecká 569
533 52 Pardubice - Polabiny
mob.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
web: [REDACTED]

[REDACTED]