

DODATEK č. 3

PPR-14949-39/ČJ-2023-990656

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 9. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 3. 2024 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 27. 6. 2024

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

adresa pro doručování a příjem faktur:

**Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení,
OPF, P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7**

ISDS:

gs9ai55

IČO:

00007064

DIČ:

CZ00007064

bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:

5504881/0710

ve věcech technických:

telefonní číslo:

mob. tel.:

e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Číslo smlouvy:

12080_U.5080_01_2023

se sídlem:

Příkop 838/6. 602 00 Brno

zastoupen:

ISDS:

2zxy53j

IČO:

039 02 447

DIČ:

CZ039 02 447

bankovní spojení:

Citibank Europe plc

číslo účtu:

2037460106/2600

kontaktní osoba:

mob.tel.:

e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7272

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení, vedenou pod názvem „Rozvoj areálu Zbraslav (RAZ) - výstavba parkoviště a úprava veřejného prostranství - dokončení rozestavěného díla“, dne 6. 9. 2023 smlouvu o dílo evidovanou pod č. j.: PPR-14949-27/ČJ-2023-990656, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 3. 2024, ve znění dodatku č. 2 ze dne 27. 6. 2024 (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace projektu vyplynula situace, vyžadující uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě (dále jen „dodatek č. 3“),

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 18. odst. 18.10 smlouvy dohodly na změně smlouvy s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Článek I.

1. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla bylo nutné znovu obnovit a aktualizovat vyjádření vlastníků, správců sítí a infrastruktury (Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Pražská vodohospodářská společnost, a.s.) a znovu uzavřít smlouvy o připojení pro potřeby povolení dopravně inženýrského opatření na pozemní komunikaci v ul. Na Baních, povolení záboru a uzavření nájemní smlouvy s Technickou správou komunikací hl. města Prahy, a.s. a vzhledem k tomu, že jde o procesy, které zhotovitel nemohl ovlivnit a které mají vliv na dokončení realizace inženýrských sítí a povrchu vozovky, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.
2. Na základě shora uvedeného, se znění čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 4.2 smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním:
„4.2 Termín dokončení řádně zhotoveného kompletního díla bez vad a nedodělků je **nejpozději do 15. 11. 2024**“.

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 3 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele:



plk. Ing. Milan Grohmann
ředitel ŘLZ PP ČR

za zhotovitele:

