

**DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Č. 83/2S/2023**č. Metrostav DIZ s.r.o.: 23081987
„Slaný - Modernizace plovárny“**Město Slaný**se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný

Zastoupené:

IČ: 00234877

DIČ: CZ00234877

Bankovní spojení:

Číslo účtu / směrný kód:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

(dále jako „objednatel“)

a

Metrostav DIZ s.r.o.

IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

PLÁTCE DPH: Ano

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, spis.zn.: C 93177

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo:

Preambule

Smluvní strany se dohodly, že se tímto Dodatkem č. 4 mění Smlouva o dílo ze dne 27. 7. 2023 (dále jen „smlouva“), a to vzhledem k nutnosti provedení prací nad rámec původního rozpočtu (podrobný popis je uveden ve změnových listech - příloha č. 3 tohoto dodatku č. 4).

Z důvodů uvedených v přílohách tohoto dodatku dochází k úpravě ceny (navýšení) o 2.613.560,09 Kč bez DPH.

Článek 1**Předmět dodatku****1.1. Článek 5. Cena za dílo, platební podmínky, bod 5.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:****„5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:**

Cena bez DPH	133.592.618,52 Kč
DPH 21%	. 28.054.449,88 Kč
Cena včetně DPH ve výši	161.647.068,40 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“).

Článek 2 Závěrečná ustanovení


- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem výslovně nespecifikované se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní samosprávný celek povinnost uveřejňovat uzavřené smlouvy a dodatky v registru smluv zřízeného dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 2.3. Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tento dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, odešle tento dodatek č. 4 správci registru smluv k uveřejnění Město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv, nabývá tento dodatek č. 4 účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti.
- 2.4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.
- 2.5. Tento Dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 27. 7. 2023.
- 2.6. Uzavření smlouvy schválila rada města dne 11. 9. 2024 pod číslem usnesení 13/52/2024/RM.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet změn (změny č. 17-20)

Příloha č. 2: Změnový list stavby (změny č. 17-20)


Za objednatele:

Ve Slaném dne dle elektronického podpisu



Za zhotovitele:

V Praze dne dle elektronického podpisu



Projekt: Slaný - Modernizace plovárny
Část: Název: SO 01, SO 02 SO 03, SO 06
ZL č.: Stavební práce 017

Datum vystavení:

Podklady: RDS Počet příloh:

Je požadováno provedení následující změny: Zdůvodnění změny:	Stavební práce 001V rámci projektové dokumentace nebylo řešeno stavební uzavření prostoru pod vstupním schodištěm do víceúčelového bazénu, jelikož by nebylo možné provést v tomto místě hutnění po horní hranu. Bylo navrženo tento prostor zazdít stěnou ze ztraceného bednění. 002 S ohledem na chybnou koordinaci rozvodů bazénové technologie a trubních rozvodů kanalizací / vodovodů v západní stěně z čerpadlovny, bylo nutné provést dodatečné jádrové odvrty na správné pozice. 003 S ohledem na chybnou koordinaci rozvodů bazénové technologie a trubních rozvodů kanalizací / vodovodů v západní stěně z čerpadlovny, bylo nutné provést dodatečné jádrové odvrty na správné pozice. 004 V rámci vybourání stěn a dna původního tělesa bazénu bylo nutné odvést a likvidovat tuto suť. 005 Na základě doporučení geologa nebyl schválen výkopek pro použití pro zpětný zásyp. Z tohoto důvodu byl dovezen a použit na zpětný zásyp betonový recyklát v místě stoky "S". 006 S ohledem na úpravu založení základových patek tobogánu a skluzavky, bylo AD rozhodnuto, že dojde k částečnému vybourání dna bazénu pro vytvoření zakapsování patky proti možnému posunu. Dále došlo k změně rozměrů těchto patek. 007 Dle W bylo počítáno s lks poliček, dle projektové dokumentace bylo uvažováno s 2ks. Proto proběhlo doplnění jedné poličky do m. 1.15 a 1.08. 008 Dle PD a W bylo navrženo obložení nerezových konstrukcí bazénových těles polystyrenem pro zajištění separace zásypového materiálu. Dle vyjádření AD byl tento detail provedení chybný a je nutné provést obsyp bazénových těles materiálem, který však nesmí obsahovat stopy železa, jelikož by došlo k reakci při kontaktu s nerezovými konstrukcemi bazénových těles a mohlo by dojít k proroznutí. Z tohoto důvodu byl dovážen a použit vhodný obsypový materiál. Materiál byl odsouhlasen AD a jeho vhodnost byla prokázána zkouškou a materiálovým atestem. 009 Dle W nebyly řešeny ruční práce spojené s obsypy a zásypy trubních rozvodů bazénové technologie. S ohledem na prostorové uspořádání trubního vedení nebylo možné provést tyto práce strojně, ale bylo prováděno částečně ručně. 010 Dle W nebyly součástí servopohony pro klapky VZT pro pozice 1.5 a 1. ovládání VZT strojovny, které nebyly ani součástí W MaR. Pro zajištění funkčnosti bylo nutné tyto pohony doplnit. 011 Dle RPD měla být pokladna založena na základových patkách. Dle skutečnosti na stavbě bylo zjištěno, že se v nízké úrovni nachází plynové potrubí. Proto byla provedena změna založení pokladny tak, že na štěrkový podsyp byly osazeny silniční panely, na které následně byla osazena pokladna.
Technický popis změny:	Provedeny postupné změny stavební konstrukcí
Cenový dopad bez DPH:	2 467 940,94 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO. S ohledem na chyby PD viz výše bylo nutné zajistit chybějící požadavky pro možnost řádného a bezpečného dokončení díla.
Dopad do standartu (je-li nějaký):	-
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	Ano

Dopad na stanovené milníky (je-li nějaký):	
Rizika a důsledky změny:	.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Modernizace plovárny Slaný

CC-CZ'
Datum: 03.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

KSO: Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 467 940,94
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 12,00%	Základ daně 2 467 940,94 0,00	Výše daně 518 267,60 0,00
Cena s DPH v CZK			2 986 208,54

Projektant

Zpracovatel

Zhotovitel

Datum a podpis:
Objednavatel

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

Modernizace plovárny Slaný

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

03.07.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 467 940,94	2 986 208,54
VCP		2 467 940,94	2 986 208,54
- b...! 1	Ztracené bednění - schodiště víceúčelový bazén	178 169,33	215 584,89
5.3...! 2	Jádrové vrtání -26.3	34 820,19	42 132,43
LKJJ73	Jádrové vrtání -11.3	24 553,12	29 709,28
že...! 4	Odvoz a likvidace železobetonu	169 604,21	205 221,09
i rec...! 5	Návoz betonového recyklátu pro kanalizaci stoka S	290 958,76	352 060,10
i v t...! 6	Vybourání betonu v tobogánu a skluzavky	120 791,59	146 157,82
ce!AI 7	Doplnění políčky	13 814,85	16 715,97
u!AI 8	Obsypy bazénu	864 091,67	1 045 550,92
íce!AI 9	Ruční zemní práce pro bazénovou technologii	577 224,96	698 442,20
lotionu 10	Doplnění serveropohu pro VZT	32 876,12	39 780,11
ikladn\ 11	Změna založení pokladny	161 036,14	194 853,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace plovárny Slaný
Objekt:
VCP-PNRK
Soupis:
1 - Ztracené bednění - schodiště víceúčelový bazén

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		178 169,33	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	178 169,33 0,00	21,00% 12,00%	37 415,56 0,00
Cena s DPH		v CZK	215 584,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace plovárny Slaný

Objekt: VCP-PNRK

Soupis: 1 - Ztracené bednění - schodiště víceúčelový bazén

Místo:

Datum: 03.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	178 169,33
HSV - Práce a dodávky HSV	178
3 - Svislé a kompletní konstrukce	145 222,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 358,00
998 - Přesun hmot	20 588,50

m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace plovárny Slaný
Objekt:
VCP-PNRK
Soupis:
2 - Jádrové vrtání -26.3...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 03.07.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		34 820,19	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	34 820,19	21,00%	7 312,24
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 42 132,43	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace plovárny Slaný
Objekt: VCP-PNRK
Soupis:

Místo: Datum: 03.07.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		34 820,19
HSV - Práce a dodávky HSV		34
		820,19
1 - Zemní práce		1 404,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		32 455,00
2 - Jádrové vrtání -26.3...		

997 - Přesun sutě 961,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace plovárny Slaný
Objekt:
VCP-PNRK
Soupis:
3 - Jádrové vrtání -11....

KSO:
Místo:

CC-CZ'
Datum: 03.07.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		24 553,12	
		Sazba daně	Výše daně 5
Základ daně 24 553,12 0,00		21,00%	156,16 0,00
DPH základní snížena		12,00%	
Cena s DPH		v CZK 29 709,28	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace plovárny Slaný
Objekt: VCP - PNRK
Soupis: 3 - Jádrové vrtání -11....

Místo: Datum: 03.07.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		24 553,12
HSV - Práce a dodávky HSV		24
		553,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		23 751,30
997 - Přesun sutě		801,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace plovárny Slaný

Objekt: VCP - PNRK

Soupis: 3 - Jádrové vrtání -11....

Misto: Datum: 03.07.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 553,12	
D HSV Práce a dodávky HSV							24 553,12	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							23 751,30	
1	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m			8 070,30	CS ÚRS 2024 01
w Součet								
2	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m			1 965,00	CS ÚRS 2024 01
W Součet								
3	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m			4 244,40	CS ÚRS 2024 01
W Součet								
4	K w	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m			9 471,60	CS ÚRS 2024 01
D 997 Přesun sutě							801,82	
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			326,35	CS ÚRS 2024 01
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			174,95	CS ÚRS 2024 01
7 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot							40,88	CS ÚRS 2024 01
8 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením							66,86	SOD
9 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km							59,06	CS ÚRS 2024 01
w Součet								
10	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t			133,72	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace plovárny Slaný
Objekt:
VCP-PNRK
Soupis:
4- Odvoz a likvidace železobetonu

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ'
Datum: 03.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		169 604,21	
Základ daně 169 604,21 0,00		Sazba daně 21,00%	Výše daně 35
DPH základní snížená		12,00%	616,88 0,00
Cena s DPH		v CZK 205 221,09	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace plovárny Slaný
Objekt: VCP - PNRK

Místo: Datum: 03.07.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	169 604,21
HSV - Práce a dodávky HSV	169

Soupis: 5- Odvoz a likvidace železobetonu

997 - Přesun sutě 169 604,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace plovárny Slaný

Objekt:

VCP-PNRK

Soupis:

6- Odvoz a likvidace železobetonu

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

03.07.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

169 604,21

□ HSV HSV p 997 Práce a dodávky Přesun sutě I 1 K 997002611 [Nakládání suti a vybouraných hmot					t		169 604,21 24 715,00 cs ÚRS 2024 01
W K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Součet Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km							40 425,83 SOD 23 611,72 SOD
W K 997013862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 Součet					t		80 851,66 SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace plovárny Slaný
Objekt:
VCP - PNRK
Soupis:
7- - Návoz betonového recyklátu pro kanalizaci stoka S

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 03.07.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		290 958,76	
Základ daně 290 958,76 0,00		Sazba daně 21,00%	Výše daně 61
DPH základní snižená		12,00%	101,34 0,00
Cena s DPH		v CZK 352 060,10	

Projektant

Zpracovatel

Zhotovitel

Datum a podpis:
Objednavatel

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace plovárny Slaný

Objekt:

VCP - PNRK

Soupis:

5 - Návoz betonového recyklátu pro kanalizaci stoka S

Misto:

Datum:

03.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

290 958,76

HSV - Práce a dodávky HSV

290

958,76

1 - Zemní práce

290 958,76

9 349,13|CS ÚRS 2024 0?

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace plovárny Slaný
Objekt:
VCP-PNRK
Soupis:
8- - Vybourání betonu v tobogánu a skluzavky

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 03.07.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		120 791,59
Základ daně 120 791,59 0,00		
DPH základní snížená		
Cena s DPH		
v CZK		
		146 157,82

Projektant

Zpracovatel

Zhotovitel

Datum a podpis:
Objednavatel

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace plovárny Slaný
Objekt: VCP-PNRK
Soupis:

Místo: Datum: 03.07.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		120 791,59
HSV - Práce a dodávky HSV		120
		701,59
2 - Zakládání		18 792,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		78 033,88
997 - Přesun sutě		17 734,04

6 - Vybourání betonu v tobogánu a skluzavky

998 - Přesun hmot 6 230,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace plovárny Slaný

Objekt: VCP - PNRK

Soupis: 6 - Vybourání betonu v tobogánu a skluzavky

Místo: Datum: 03.07.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							120 791,59	
D HSV Práce a dodávky HSV							120	
D 2 Zakládání							791,59	
1	K	275313811	w Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3_J			18 792,97	18 792,971 SOD
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							78 033,88	
2	K	w 965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3			920,00	CS ÚRS 2023 01
W Součet							18 099,28	SOD
3	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3				
4 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm					m3		10 944,60	CS ÚRS 2023 01
5	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m			48 070,00	CS ÚRS 2023 01
w								
D 997 Přesun sutě							17 734,04	
6	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t			5 042,03	SOD
7	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t			1 849,50	SOD
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			3 025,19	SOD
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			1 766,94	SOD
w Součet							6 050,38	SOD
10	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t				
D 998 Přesun hmot							6 230,70	
11	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t			6 230,70	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace plovárny Slaný
Objekt:
VCP-PNRK
Soupis:
7 - Doplnění poličky

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			13 814,85
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	13 814,85	21,00%	2 901,12
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	16 715,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace plovárny Slaný
Objekt: VCP-PNRK
Soupis: 7 - Doplnění poličky
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 03.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	13 814,85
PSV - Práce a dodávky PSV	13
766 - Konstrukce truhlářské	814,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace plovárny Slaný
Objekt: VCP-PNRK
Soupis: 8 - Doplnění poličky

Místo: Datum: 03.07.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV					13 814,85
D 766 Konstrukce truhlářské					13 814,85
1	K	7668904	D+M police na úklidové prostředky ozn. 16, lamino, komplet 3ks, vel.200x400mm nad sebou, celk. vel. 200x1200mm, kotvení	kus	13 814,85 SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace plovárny Slaný
Objekt:
VCP - PNRK
Soupis:
8 - Obsypy bazénu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ'
Datum: 03.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		864 091,67	
Základ daně 864 091,67 0,00		Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 181 459,25 0,00
DPH základní snížená			
Cena s DPH		v CZK 1 045 550,92	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace plovárny Slaný

Objekt: VCP - PNRK

Soupis: 8- Obsypy bazénu

Místo: Datum: 03.07.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	864 091,67
HSV - Práce a dodávky HSV	864
1 - Zemní práce	091,67
	864 091,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace plovárny Slaný

Objekt: VCP-PNRK

Soupis: 8- Obsypy bazénu

Místo: Datum: 03.07.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 864 091,67

D HSV Práce a dodávky
D 1 HSV
Zemní

1	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3
3	M	005006	Nákup hutnitelného materiálu pro zásypy vč. dopravy	m3
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3
w				
5	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3
W				

864
091,67

190 613,81	CSÚRS 2024 01
299 636,47	CS ÚRS 2024 01
-407 662,70	SOD
-183 578,43	SOD
183 578,43	SOD



M 15833135R kamenivo těžené drobné frakce Čerňov
w

226 044,00 R

W Součet
7 | M 15833128R | kamenivo těžené drobné frakce Branžov

555 460,09 R

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace plovárny Slaný
Objekt:
VCP-PNRK
Soupis:
9 - Ruční zemní práce pro bazénovou technologii

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

03.07.2024

Cena bez DPH		577 224,96	
		Sazba daně	Výše daně
Základ daně 577 224,96 0,00		21,00%	121 217,24
DPH základní snížena		12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	698 442,20	

Projektant

Zpracovatel

Zhotovitel

Datum a podpis:
Objednavatel

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace plovárny Slaný

Objekt:

VCP-PNRK

Soupis:

9 - Ruční zemní práce pro bazénovou technologii

Místo:

Datum: 03.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	577 224,96
HSV - Práce a dodávky HSV	577 224,96
1 - Zemní práce	349 872,00
4 - Vodorovné konstrukce	227 352,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace plovárny Slaný

Objekt:

VCP - PNRK

Soupis:

9 - Ruční zemní práce pro bazénovou technologii

Místo:

Datum: 03.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 577 224,96

D HSV Práce a dodávky HSV 577 224,96

D 1 Zemní práce 349 872,00

1	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3		349 872,00	SOD
---	---	-----------	---	----	--	------------	-----

w
w Součet

D 4 Vodorovné konstrukce 227 352,96

2		451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3		227 352,96	SOD
---	--	-----------	--	----	--	------------	-----

w
W Součet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace plovárny Slaný
Objekt:
VCP-PNRK
Soupis:
10 - Doplnění serveropohu pro VZT

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

03.07.2024

Cena bez DPH			32 876,12
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	32 876,12	21,00%	6 903,99
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	39 780,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba:
Modernizace plovárny Slaný

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: VCP-PNRK
Soupis: 10 - Doplnění serveropohu pro VZT
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 03.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	32 876,12
PSV - Práce a dodávky PSV	32 376,12
751 - Vzduchotechnika	32 376,12
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	500,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace plovárny Slaný

Objekt:

VCP - PNRK

Soupis:

10 - Doplnění serveropohu pro VZT

Místo:

Datum: 03.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							32 876,12	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				32 376,12	
D		751	Vzduchotechnika				32 376,12	
1	K	75161411R	Montáž servopohonu	kus		1 596,12	R	
2	M	4290007R	servopohon	kus		30 780,00	R	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				500,00	
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit				500,00	
3	K	08100200R	Doprava			500,00	R	\

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace plovárny Slaný
Objekt:
VCP - PNRK
Soupis:
11 - Změna založení pokladny

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		161 036,14	
Základ daně 161 036,14 0,00		Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 33 817,59 0,00
DPH základní snížená			
Cena s DPH		v CZK	194 853,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace plovárny Slaný
Objekt: VCP - PNRK
Soupis: 11 - Změna založení pokladny
Místo:

Datum: 03.07.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		161 036,14
HSV - Práce a dodávky HSV		161
		036,14
1 - Zemní práce		114 877,72
2 - Zakládání		41 193,49
998 - Přesun hmot		4 964,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace plovárny Slaný

Objekt: VCP-PNRK

Soupis: 11 - Změna založení pokladny

Místo: Datum: 03.07.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 161 036,14

D HSV Práce a dodávky HSV 161 036,14

D 1 Zemní práce 114 877,72

1	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	
	w				
2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	
	w		pokladna základ		

10 919,68	CS ÚRS 2024 01
8 327,50	CS ÚRS 2024 01

	w		Součet		
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	
	W		opěrná stěna základ		
	w	W	Součet		

1 598,06	CS ÚRS 2024 01
----------	----------------

4	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	

-2 024,87	SOD
-140,67	SOD
17 498,50	SOD

	w		■■■■■		
	w		Součet		
7	K	171151111	Uložení sypaninyz hornin nesoudrzných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	

-278,57	SOD
5 170,31	SOD

	w		Součet		
9	K	1712012R	Poplatek za uložení škváry na skládce (skládkovné) kód odpadu 10 01 01	t	
	W				
	w		Součet		

20 592,00	R
-----------	---

10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	
	w				
	W		Součet		
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	

52 250,00	CS ÚRS 2024 01
965,78	SOD

	W		Součet		
	D 2		Zakládání		
12	K	2715722R	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného pisku	m3	
	w		■■■■■		
	W		Součet		
13	K	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu	m3	
	w		m		
	w		Součet		
14	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	
	W		základy pro turnikety		
	W				
	w		Součet		

41 193,49	
2 090,59	R
10 030,35	CS ÚRS 2024 01
11 963,55	274313611

15	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	
16	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	
17	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	
18	K	279113132	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	
	w		■		
	w		Součet		

-7 657,51	SOD
-1 278,87	SOD
-245,20	SOD
6 687,30	CS ÚRS 2024 01

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	12,000	108,06	1 296,72	CS ÚRS 2024 01
W W					12,000			
					Součet	12,000		
20	M	CSB. 0077605. U RS	Silniční panely 3000x1000x215120	kus	1,000	9 126,56	9 126,56	CS ÚRS 2024 01
W W					1,000			
					Součet	1,000		
21	K	998	Doprava panelů	kpl	1,000	9 180,00	9 180,00	CS ÚRS 2024 01
D 998					Přesun hmot		4 964,93	
22	K	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	26,954	184,20	4 964,93	SOD

Projekt: Slaný - Modernizace plovárny
Část: SO03 - Venkovní kanalizace a vodovod
Název: Vodovod
ZL č.: 018
Datum vystavení:

Podklady: RDS **Počet příloh:**

Je požadováno provedení následující změny:	Vodovod
Zdůvodnění změny:	001 Dle zjištěných skutečností na stavbě při realizaci vodovodu bylo zjištěno, že původní potrubí, na které jsme měli provést napojení je technicky nevhodné a na hranici životnosti. Z ohledem na budoucí provoz a eliminaci brzké výměny, bylo rozhodnuto o provedení kompletní výměny vnitřního vodovodu. 002 Na základě požadavku objednatele na doplnění pitek v areálu pro veřejnost, byly provedeny zemní práce, trubní rozvody a dodávka a realizace nových pitek.
Technický popis změny:	Provedeny postupné změny vodovodu

Cenový dopad bez DPH:	339 158,39 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO. S ohledem na doplňují požadavky objednatele byli provedeny práce pro možnost řádného a bezpečného dokončení díla.
Dopad do standartu (je-li nějaký):	-
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	Ano
Dopad na stanovené milníky (je-li nějaký):	-
Rizika a důsledky změny:	-

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Modernizace plovárny Slaný

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ'
Datum: 03.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			339 158,39
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 12,00%	Základ daně 339 158,39 0,00	Výše daně 71 223,26 0,00
Cena s DPH v CZK			410 381,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

Modernizace plovárny Slaný

Místo:

Datum:

03.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		339 158,39	410 381,65
VCP PNRK		339 158,39	410 381,65
Objekt17	Prodloužení vodovodu	119 702,05	144 839,48
Objekt18	Rozvody pro pitka	219 456,34	265 542,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace plovárny Slaný
Objekt: VCP - PNRK
Soupis: Objekt prodloužení vodovodu

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 03.07.2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		119 702,05	
Základ daně 119 702,05 0,00		Sazba daně 21,00%	Výše daně 25 137,43 0,00
DPH základní snižená 12,00%			
Cena s DPH		v CZK 144 839,48	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace plovárny Slaný
Objekt: VCP - PNRK
Soupis: Objekt prodloužení vodovodu

Místo: Datum: 03.07.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		119 702,05
HSV - Práce a dodávky HSV		119
		702,05
1 - Zemní práce		55 972,31
4 - Vodorovné konstrukce		2 399,40
8 - Trubní vedení		61 330,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace plovárny Slaný

Objekt: VCP-PNRK

Soupis: Objekt prodloužení vodovodu

Místo: Datum: 03.07.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem119 702,05

D HSVPráce a dodávky HSV119 702,05

		□ 1		Zemní práce		55 972,31	
1	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3		20 355,40	SOD
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		1 944,07	SOD
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t		12 152,41	SOD
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3		15 317,72	SOD
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3		2 110,03	SOD
7	M	58331200	šterkopísek netříděný	t		4 092,68	SOD
		D 4		Vodorovné konstrukce		2 399,40	
8	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3		2 399,40	SOD
		D 8		Trubní vedení		61 330,34	
9	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 110 x 10,0 mm	m		11 830,00	SOD
10	M	mat001	Trubka AQUALINE RC1, d 110x10,0, tyč 6 m PE100RC, PN16, pitná voda	m		26 527,04	SOD
11	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m		5 777,10	SOD
12	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m		14 312,20	SOD
14	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m		2 884,00	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace plovárny Slaný
Objekt:
VCP-PNRK
Soupis:
Rozvody pro pitka

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ'
Datum: 03.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		219 456,34	
Základ daně 219 456,34 0,00		Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 46 085,83 0,00
DPH základní snížená			
Cena s DPH		v CZK	265 542,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace plovárny Slaný
Objekt: VCP - PNRK
Soupis: Rozvody pro pitka

Místo: Datum: 03.07.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		219 456,34
HSV - Práce a dodávky HSV		219
		456,34
1 - Zemní práce		62 221,32
4 - Vodorovné konstrukce		157 235,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace plovárny Slaný

Objekt: VCP - PNRK

Soupis: Rozvody pro pitka

Místo: Datum: 03.07.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	-----------------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 219 456,34

D HSV Práce a dodávky HSV 219 456,34

D 1 Zemní práce 62 221,32

1	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3		36 864,60	SOD
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		1 056,24	SOD
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3		10 376,52	SOD
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3		4 907,04	SOD
7	M	58331200	šterkopisek netříděný	t		9 016,92	SOD

D 4 Vodorovné konstrukce 157 235,02

8	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3		9 597,60	SOD
10	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 32	m		8 400,00	CS ÚRS 2024 01
11	M	Po/255	Trubka AQUALINE RC1, d 32x3,0, návin PE100RC, PN16, pitná voda	m		4 963,00	CS ÚRS 2024 01
72	M	Po/256	Trubka HT-PP d 40 x 2000 vnitřní odpad HTEM	ks		322,92	CS ÚRS 2024 01
13	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus		3 332,00	CS ÚRS 2024 01
74	M	Po/257	TA - kus elektro s prodlouženým hrdlem d 32 PE- HD,voda PN 16, plyn PN 10 Nicoll	ks		691,30	CS ÚRS 2024 01
75	M	Po/258	Kohout kulový s pákou,přímý G 1/2" FF PN30 Ms.PN30 voda, vzduch, 50% glykol	ks		672,00	CS ÚRS 2024 01
76	M	Po/259	Filtr s nerezovým sítím G 1/2" FF Ms,PN10,pro pit. vodu do 100°C JY508/15	ks		7 960,00	CS ÚRS 2024 01
77	M	PO/260	Redukce mosaz. Heckl R 1"x 1/2" Ms,PN10,pitná voda- plyn 110°C závit: vnitřní/vnější, CW602N	ks		452,92	CS ÚRS 2024 01
18	K	877321110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus		1 751,84	CS ÚRS 2024 01
79	M	Po/261	Koleno HT- PP d 40/45° Vnitřní odpad HTB nutno definovat úhel	ks		28,88	CS ÚRS 2024 01
20	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus		3 749,72	CS ÚRS 2024 01
27	M	Po/262	Ventil odbočkový navrtací elektro DAV d 90x32 PE- HD, voda PN16, plyn PN10 s prodlouženým hrdlem	ks		12 540,00	CS ÚRS 2024 01
22	M	Po/263	Souprava zemní Rd 1,1-1,8m/DN 50-315 pozink, teleskop. 2-dílná, ventil Nicoll EBS, pro DAV	ks		3 319,92	CS ÚRS 2024 01
23	M	mat007.1	Deska podkladová VARIO 15 Univerzální PP, 1-dílná, HECKL	ks		468,88	CS ÚRS 2024 01
24	M	Po/264	Poklop plastový ventilový PLASTUS CSN VODA modrý PA, Tv.L., modrá, můstek třída D400, výška 210 mm	ks		1 902,00	CS ÚRS 2024 01
25	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m		8 253,00	SOD
26	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m		20 446,00	SOD
28	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m		4 120,00	SOD
29	K	Pol265	Osazení a montáž pitka	kpl		5 880,00	R
30	M	Pol266	Pitko Inox nerezové Kód: AZP-1205030650	ks		58 383,04	R

Projekt: Slaný - Modernizace plovárny
Část: SO, PS Méněpráce
Název:
ZL č.: 19

Datum vystavení:

Podklady: RPD, W

Počet příloh:

Je požadováno provedení následující změny: Zdůvodnění změny:	Méněpráce Změnový list narovnání práce, které nebyli provedeny z důvodu změny provádění či jejich nepotřeby je provést čímž dojde u uspoření vynaložených nákladů na realizaci. Dále je jedná o práce, které byli součástí VV, ale ze strany objednatele nejsou vyžadovány.
Technický popis změny:	Méněpráce za neprováděné činnosti.
Cenový dopad bez DPH:	449 978,49 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	
Dopad do standartu (je-li nějaký):	
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	Ano
Dopad na stanovené milníky (je-li nějaký):	-
Rizika a důsledky změny:	-

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: ZL č. 19 - Méněpráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 9. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-449 978,49
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 12,00%	Základ daně -449 978,49 0,00	Výše daně -94 495,48 0,00
Cena s DPH v CZK			-544 473,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT
Stavba: ZL č. 19 - Méněpráce

Místo: Datum: 9. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-449 978,49	-544 473,97
01a	Rekreační bazén	-48 984,92	-59 271,75
01g	Příprava území a ZP...	-89 817,41	-108 679,07
zt	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ ...	-52 970,08	-64 093,80
PS01_c	Brouzdaliště	-92 408,24	-111 813,97
ps03	PS 03 - Technologů..	-155 147,84	-187 728,89
Objekt49	ZL 6 Vrt SK-1 Úprava zhlaví	-5 325,00	-6 443,25
Objekt50	ZL 6 Vrt SK-2 Úprava zhlaví vrt	-5 325,00	-6 443,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL č. 19 - Méněpráce
Objekt:
Ola - Rekreační bazén

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-48 984,92	
		Sazba daně	Výše daně
Základ daně -48 984,92 0,00		21,00%	-10 286,83
DPH základní snižena		12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	-59 271,75	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č. 19 - Méněpráce
Objekt: 01a - Rekreační bazén

Místo: Datum: 9. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -48 984,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL č. 19 - Méněpráce
Objekt: 01a - Rekreační bazén

Místo: Datum: 9. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

17	K	953312123	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 20 do 30 mm	m2
----	---	-----------	--	----

-48 984,92	
-48 984,92	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL č. 19 - Méněpráce
Objekt:
01 g - Příprava území a ZP...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ¹
Datum: 9. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-89 817,41	
Základ daně -89 817,41 0,00		Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně -18 861,66 0,00
DPH základní snížená			
Cena s DPH		v CZK -108 679,07	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č. 19 - Méněpráce
Objekt: 01g - Příprava území a ZP...
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 9. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-89 817,41
HSV - Práce a dodávky HSV	-89
1 - Zemní práce	-31 593,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-46 540,08
767 - Konstrukce zámečnické	-11 683,44

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: ZL č. 19 - Méněpráce
Objekt: 01 g - Příprava území a ZP...

Místo: Datum: 9. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -89 817,41

D HSV Práce a dodávky HSV -89 817,41

D 1 Zemní práce -31 593,89

19	K	183101315	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	
20	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	
21	K	184102114	Výsadba dřeviny s bálem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	
22	M	026504	strom listnatý dle výběru v 150-200cm, pr kmene 120mm	kus	
23	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kúlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	
24	M	60591253	kůl vyvažovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	
25	K	184502112	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s bálem D do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5	kus	
26	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5	kus	
27	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	
28	K	184901	Péče o vysazené 2 stromy po dobu 5 let (závlaha, výchovný řez, kontrola úvazku apod.)	kus	
29	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	

-2 112,76	CS ÚRS 2023 01
-1 867,40	CS ÚRS 2023 01
-1 226,76	CS ÚRS 2023 01
-13 289,88	
-1 090,46	CS ÚRS 2023 01
-1 328,98	CS ÚRS 2023 01
-3 066,90	CS ÚRS 2023 01
-180,32	CS ÚRS 2023 01
-2 238,00	CS ÚRS 2023 01
-5 111,50	
-80,93	CS ÚRS 2023 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

39	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	
40	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	
41	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	
42	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	
43	K	966071823	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky přes 2.0 m	m	
44	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2	kus	
46	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	

-46 540,08

-5 700,94	CS ÚRS 2023 01
-10 833,46	CS ÚRS 2023 01
-3 237,94	CS ÚRS 2023 01
-5 254,31	CS ÚRS 2023 01
-5 754,41	CS ÚRS 2023 01
-264,46	CS ÚRS 2023 01
-15 494,56	CS ÚRS 2023 01

D 767 Konstrukce zámečnické

54	K	767833801	Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m kotvených do zdiva	kus	
----	---	-----------	---	-----	--

-11 683,44

-11 683,44	CS ÚRS 2023 01
------------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL č. 19 - Méněpráce
Objekt:
zt - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ ...

KSO: Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		-52 970,08	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-52 970,08	21,00%	-11 123,72
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-64 093,80

Projektant

Zpracovatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL č. 19 - Méněpráce

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 9. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-52 970,08
PSV - Práce a dodávky PSV	-52 970,08

Objekt:
zt - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ ...

727 - Zdravotechnika - požární ochrana-52 970,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL č. 19 - Méněpráce
Objekt: **zt - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ ...**

Místo: Datum: 9. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -52 970,08

D PSV Práce a dodávky PSV -52 970,08

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana -52 970,08

136	K	727111005	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 80 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus		-3 236,62	CS ÚRS 2023 01
137	K	727223127	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 110 mm stropem požární odolnost EI 150	kus		-49 733,46	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL č. 19 - Méněpráce
Objekt:
PS01_c - Brouzdaliště

CC-CZ:
Datum: 9. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH			-92 408,24
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-92 408,24	21,00%	-19 405,73
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-111 813,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:
Objednavatel

Razítko

Datum a podpis:
Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č. 19 - Méněpráce
Objekt: PS01_c - Brouzdaliště

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 9. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-92 408,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL č. 19 - Méněpráce Objekt:
PS01_c - Brouzdaliště

Místo: Datum: 9. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-92 408,24	
24	K	3.26	Solární absorbéry - solární pásy o ploše 100 m2, včetně konstrukce a rozvodů. Solární absorbér určen k ohřevu bazénové vody v letním období. Svým výkonem výrazně prodlouží a zpříjemní koupání. Jedná se o zařízení z nízkou hmotnosti. Solární absorbéry js Realizace cca 65m2	kompl			-92 408,24	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL č. 19 - Méněpráce
Objekt:
ps03 - PS 03 - Technologi...

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-155 147,84	
DPH základní snížená	Základ daně -155 147,84 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně -32 581,05 0,00
Cena s DPH		v CZK -187 728,89	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č. 19 - Méněpráce
Objekt:

ps03 - PS 03 - Technologů..

Místo:

Datum: 9. 7. 2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Strojně technologické zařízení doplňovací úpravny vody pro koupaliště	-155 147,84
Slaný	-155 147,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL č. 19 - Měněpráce
Objekt: ps03 - PS 03 - Technologi...

Místo: Datum: 9. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -155 147,84

D		D1	Strojně technologické zařízení doplňovací úpravny vody pro koupaliště SL					-155 147,84
1	K	Pol38	Ponorné čerpadlo do vrtu SP 2A-6 0,37 kW, Q = 1,1 m3/hod, H = 30 m, závěs PE, šňůra silon, kabelová sada, kryt vru	ks			-44 550,83	
2	K	Pol39	Ponorné čerpadlo do vrtu SP 2A-13, 0,55 kW, Q = 2,16 m3/hod, H = 44 m, PE, šňůra silon, závěs, kabelová sada, kryt vru	ks			-71 256,96	
3	K	Pol40	Membránový ventil PVC d 50	ks			-8 017,48	
4	K	Pol41	Plovákový průtokoměr - rotametr 600 - 6000 l/h	ks			-17 061,67	
10	K	Pol47	Zásobník na roztoky chemikálií 100 litrů s ručním míchadlem, záchytná vana	ks			-14 260,90	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL č. 19 - Méněpráce
Objekt:
Objekt49 - ZL 6 Vrt SK-1 Úprava zhlaví

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ'
Datum: 9. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-5 325,00
DPH základní snížená	Základ daně -5 325,00 0,00	Sazba daně	Výše daně
		21,00%	-1 118,25
		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-6 443,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:
Objednavatel

Razítko

Datum a podpis:
Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č. 19 - Méněpráce

Objekt: Objekt49 - ZL 6 Vrt SK-1 Úprava zhlaví

Místo:

Datum: 9. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-5 325,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-5
	225,00
5 - Komunikace pozemní	-5 325,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL č. 19 - Méněpráce

Objekt: Objekt49 - ZL 6 Vrt SK-1 Úprava zhlaví

Místo: Datum: 9. 7. 2024


Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -5 325,00

D HSV Práce a dodávky HSV -5 325,00

D 5 Komunikace pozemní -5 325,00

34	K	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2		-2 365,00	
35	M	59245620	dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní	m2		-2 960,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL č. 19 - Méněpráce
Objekt:
Objekt50 - ZL 6 Vrt SK-2 Úprava zhlaví vrt

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-5 325,00	
DPH základní snížena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-5 325,00	21,00%	-1 118,25
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-6 443,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č. 19 - Méněpráce

Objekt: Objekt50 - ZL 6 Vrt SK-2 Úprava zhlaví vrt

Místo: Datum: 9. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-5 325,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-5
5 - Komunikace pozemní	225,00
	-5 325,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL č. 19 - Méněpráce

Objekt: Objekt50 - ZL 6 Vrt SK-2 Úprava zhlaví vrt

Místo: Datum: 9. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -5 325,00

▯ HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikace pozemní

34	K	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2
35	M	59245620	dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní	m2



-5
325,00

Projekt:Slaný - Modernizace plovárny

Část:SO 02 MaR

Název:Měření a regulace

ZL č.:20


Datum vystavení:

Podklady:

Počet příloh:

Je požadováno provedení následující změny: Zdůvodnění změny:	Měření a regulace Změnový list narovnání doplnění požadavků na ovládání technologie přes MaR. V původním projektu a W nebylo například řešeno ovládání a řízení čerpadla v dechlorační jímce. Dále ovládání ventilátoru ve strojovně nebylo řešeno v MaR pro zajištění spuštění výměny vzduchu při vysokých teplotách. Dále zajištění signalizace čerpací stanice do systému MaR. Na základě požadavku objednatele došlo k doplnění signálů pro sledování spotřeb energií v provozním objektu. Dále bylo doplněno stačítko TOTAL STOP pro bezpečnosti vypnutí atrakcí z místnosti plavčíka.
Technický popis změny:	Vícepráce na doplnění výstupů a ovládání zařízení do systému MaR.

Cenový dopad bez DPH:	256 439,25 Kč
Časový dopad (je-li nějaký);	
Dopad do standartu (je-li nějaký):	-
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	Ano
Dopad na stanovené milníky (je-li nějaký):	-
Rizika a důsledky změny:	-



VÍCEPRÁCE - PŘÍPOČET							
			změna 1 - doplnění měření spotřeb pro nájemní restauraci				
2.	R		modul MBUS měření - modulo6	ks			12 653,75
3.	R		zapojení měření spotřeb (zařízení dodává ZTI + EI)	ks			1 625,00
4.	Pol 21		kabel JYTY 4x1	m			1 576,50
	Pol 22		Pokládka kabelů	m			1 657,80
5.	R		doplnění do StV	ks			3 125,00
			změna 2 - doplnění měření spotřeby el. Energie				
8.	R		zapojení měření spotřeb silová rozvodnice EI (zařízení dodává EI)	ks			812,50
9.	Pol 21		kabel JYTY 4x1	m			788,25
	Pol 22		Pokládka kabelů	m			828,90
10.	R		doplnění do SWI	ks			2 500,00
			změna 3 - monitoring ■ úpravna vody				
13.	R		zapojení - měření vody z vrtu (zařízení dodává ZTI - PULS)	ks			812,50
14.	R		Doplnění modulu 10 vstupů	ks			6 070,00
15.	Pol 21		kabel JYTY 4x1	m			3 153,00
	Pol 22		Pokládka kabelů	m			3 315,60
17.	R		doplnění do SHZ	ks			2 500,00
			změna 4 - TOTAL STOP Plavčík				
20.	MM216714		tlačítko hřib, IP65, 1P kontakt + zapojení	ks			759,82
21.	Pol 21		kabel JYTY 4x1	m			788,25
	Pol 22		Pokládka kabelů	m			828,90
22.	R		doplnění do SHZ	ks			2 500,00
			změna 5 - DECHLORAČNÍ JÍMKA				
25.	MM216867		Páčkový spínač, 2-pólový, aretace, 60 stupňů	ks			938,37
26.	R		doplnění deblokační vypínač u čerpadla, 5kW, 3S, IP65	ks			2 312,50
27.	R		Doplnění modulu 10 vstupů	ks			9 823,75
28.	LMP307I		NEREZOVÁ PONORNÁ SONDA VÝŠKY HLADINY 4-20mA + PUR kabel (20m) - SHL1, SHL2	ks			7 858,68
	R		doplnění do SW	ks			2 500,00
29.	Pol 21		kabel JYTY 4x1	m			1 051,00
30.	Pol 22		Pokládka kabelů	m			1 105,20
30.	R		montážní práce	kpl			8 153,75
			změna 6 - odtah tepelné zátěže ze strojovny				
1	MM216867		Páčkový spínač, 2-pólový, aretace, 60 stupňů	ks			938,37
2	R		Doplnění modulu 10 vstupů	ks			9 823,75
3	R		doplnění do SkV	ks			4 375,00
4	QAE2120.010		PONORNĚ TEPLITNÍ ČIDLO NU000 - TB2	ks			1 309,06
5	CSAS-65		ROZVODNICE 380x300x120	ks			3 039,27
6	R		pohon 24V, 2P, pružina, 16NM - 1x vstupní 2x výstupní klapka	ks			8 482,50
7	Pol 18		ventilátor- CYKY4Jx1,5	m			1 016,70
8	Pol 22		Pokládka kabelů	m			1 657,80
9	Pol 21		teploměr +TD + klapky - JYTY 4x1	m			7 882,50
10	Pol 22		Pokládka kabelů	m			8 289,00
11	R		doplnění do SW	ks			7 500,00
12	R		montážní práce	kpl			14 403,75
			změna 7 - praní filtrů čerpadel				

15	MM216847	doplnění ovladače ručně/automaticky u čerpadel	ks
16	R	Doplnění modulu 10 vstupů	ks
17	Pot 21	kabel JYTY 4x1	m
18	Pol 22	Pokládka kabelů	m
	Pol 29	TRUBKA PVC PEVNÁ D16	m
	R	DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL	kpl
19	R	doplnění do SW	ks

938,37
19 647,50
14 714,00
15 472,80
2 880,00
3 312,50
4 375,00

**změna 8 - přečerpávací jímka - odpadní
hospodářství**

LMP307I	NEREZOVÁ PONORNÁ SONTA VÝŠKY HLADINY 4- 20mA + PUR kabel (20m) - SHL1, SHL2	ks
R	doplnění do SIV	ks

15 717,36

1 875,00

Ostatní služby

Pol 37	Projektová dokumentace (prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného stavu)	ks
Pol 35	OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ	ks
Pol 34	Revize	ks

15 000,00

10 000,00

3 750,00

Přípočty celkem

256 439,25

Přípočty

256 439,25

Celková cena po změnách

256 439,25