



## **DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 2016/02/107/He, uzavřené dne 27.06.2016**

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC  
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města  
jednání ve věcech:  
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města  
- ve věcech technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic  
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí oddělení výstavby  
Daniel Heczko, referent odboru investic  
- ve věcech reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic  
Zdeňka Nováková, referent odboru investic  
telefon: 558 306 111  
fax: 558 306 143  
e-mail: sekretariat@trinecko.cz  
IČ: 002 97 313  
DIČ: CZ00297313  
Bankovní spojení: Komerční banka Frydek - Místek, expozitura Třinec  
č. účtu: 1621-781/0100
- 2. ZHOTOVITEL:** **AK plus Novostav s.r.o.**  
Zapsána: v OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 15928  
zastoupena: Slavomírem Byrtusem, jednatel společnosti  
jednání ve věcech:  
technických-stavbyvedoucí: Slavomír Byrtus  
reklamací: Slavomír Byrtus  
se sídlem: Jablunkovská 410, 739 61 Třinec  
IČ: 25368052  
DIČ: CZ25368052  
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: KB Třinec  
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



**I.**  
**Předmět dodatku**

Z důvodu špatného stavu nosných prvků střechy (sociální přístavba), je nutno provést její kompletní výměnu, dokončení díla se posunuje do 16.09.2016 (termín dle smlouvy o dílo byl do 26.08.2016).

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2016/02/107/He na stavbu „**PZŠ Nádražní, Třinec – oprava atiky budovy B včetně výměny oken**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 27.06.2016:

1. Článek IV. odst. 3 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 16.09.2016. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

**II.**  
**Závěrečná ujednání**

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2016/2197 ze dne 08.08.2016.

V Třinci dne 10.08.2016

V Třinci dne 10.08.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
RNDr. Věra Palkovská  
starostka města

.....  
Slavomír Byrtus  
jednatel společnosti