

Název stavby

PZŠ Nádražní, Třinec - oprava atiky budovy B včetně výměny oken

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 01

KOMU:

Město Třinec

OD:

AK plus Novostav
s.r.o.

popis provedení změny:

ZL č.01 Stručný název změny

Z důvodu špatného stavu nosných prvků střechy (sociální přístavba), je nutné provést její kompletní výměnu, včetně provedení nového jímacího vedení hromosvodu. V rámci výstavby byla provedena revize stávající vzduchotechniky v sociální přístavbě, byl zjištěn nevyhovující stav a nutnost provedení nových rozvodů a vyústění. V části stávajících kamenného soklu byla z důvodu vlhkosti provedena záměna technologie oprav. Nyní bude v této části proveden kontaktní zateplovací systém. Pro zajištění správné funkčnosti střešní krytiny je nutno provést oplechování okapové hrany v šířce 1000mm oproti 500 mm jak je uvedeno v PD. Stávající otvory pro nové dveře musí být rozšířeny, aby splňovaly stávající normy. Pro napojení nového svodového potrubí je nutné provést přemístění stávajících lapačů střešních splavenin. Na základě skutečného zaměření provedených prací a změny provádění části střechy byla provedena revize výměr.

jméno zadavatele:

Město Třinec

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle SOD:

4 973 191,00

Nová cena:

5 435 427,83

Rozdíl v ceně:

462 236,83

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

0 dnů

schválil (Dodavatel):

Slavomír Byrtus

podpis:

datum:

schválil (Objednatel):

Daniel Heczko

podpis:

datum:

schválil (TDI):

Ing. Roman Hlaušek

podpis:

datum: