

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Vysoká škola ekonomická v Praze,

se sídlem Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4, PSČ 130 67,

IČ: 613 84 399,

zastoupená Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem,

na straně jedné, dále jen „objednatel“

a

Statical Aplikace s.r.o.,

se sídlem Ústí nad Labem-centrum, Jateční 1778/43, PSČ 400 01

IČ: 083 34 145,

DIČ: CZ08334145,

zastoupená: Pavlem Kulesou, jednatelem,

na straně druhé, dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 221/VŠ/2024 ZE DNE 17. 7. 2024

Článek I.

Konstatování právního stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 7. 2024 Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva o dílo*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí práce a dodávky materiálu, spojené s akcí zaregistrovanou na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „*MŠMT ČR*“), označenou ve formuláři registrace akce (dále jen „*registrace akce*“) pod názvem „VŠE – Statické zajištění SB“, identifikační číslo akce EDS 133D22F000018 (dále též jen „*akce*“), a to zvýšení únosnosti stávajících základů instalací šroubových mikropilot v části Staré budovy (dále jen „*SB*“) v areálu objednatele, tj. Vysoké školy ekonomické v Praze na adrese Praha 3, Žižkov, Nám. Winstona Churchilla, čp. 1938, č. or. 4, a to zejména s tím, že:
 - a) v části objektu v křídla SB bude provedena sanace a zesílení základů z důvodu stávajících poruch,
 - b) součástí sanace je zejména odstranění příčin sedání stavby, tak aby došlo k zamezení pronikání vody do podloží a k základové spáře s tím, že částečně ztracená únosnost podloží bude nahrazena podepřením částí stávajících základových pasů helikálními (šroubovitými) mikropilotami o průměru 100 mm (slovy: jedno sto milimetrů), přičemž instalací mikropilot dojde ke zvýšení únosnosti podstatné části stávajících základů,
 - c) piloty budou spojeny s konstrukcí objektu a tím dojde k přenosu zatížení z objektu přes piloty do hlubší části podloží,
 - d) injektáží podloží dojde ke zvýšení jeho únosnosti,
 - e) nedílnou součástí sanace jsou také opravy a další plnění týkající se odvodnění objektu, tzn. poskytnutí příslušných plnění u drenáže, okapového systému, okapových chodníků,a navíc budou zhotovitelem poskytnuta objednateli též další plnění, v rámci níže uvedené veřejné zakázky, to vše v rozsahu a kvalitě, specifikované v zadávací dokumentaci a v projektu k provedení stavby zpracovaném obchodní společností STA-CON s.r.o., se sídlem Praha 2, Neklanova 120/18, PSČ 128 00, IČ: 266 91 728, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87653.

2. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění díla vznikly objektivní skutečnosti a překážky, které nebyly původně předpokládány ani po vynaložení náležité péče, a to zejména v důsledku nepříznivých klimatických podmínek pro provádění díla. Po prudkém poklesu teplot v druhém polovině září 2024 byl objednatel nucen zahájit vytápění budov včetně SB, a to o celý měsíc dříve než bylo plánováno (původní předpoklad zahájení topné sezony byl i s předchozím výhledem na dlouhodobé teplotní podmínky polovina října 2024). Dále v době velkých dešťů došlo k zatopení výkopů a nutnosti odčerpávání vody, kvůli čemuž bylo nutné odložit část venkovních injekcí stavby. Vzhledem k tomu, že dne 16. 9. 2024 byl zahájen provoz výuky v SB, a vnitřní teplota v SB je v ranních hodinách pouze okolo 15 °C, není možné umožnit zhotoviteli přeložení rozvodu ÚT po dobu trvání topné sezony, aniž by došlo k přerušení provozu v SB. Provoz SB není možné z kapacitních důvodů přeložit do jiných prostor objednatele. Z objektivního hlediska tedy nastaly takové skutečnosti, které nebylo možné předvídat, a které opravňují objednatele k příkazu na přerušení prací při zhotovování díla ve smyslu ustanovení čl. VII. odst. 8. smlouvy o dílo. V důsledku takového přerušení prací je třeba, aby zhotovitel a objednatel stanovili nový termín pro dokončení díla.

Článek II.

Změna doby plnění

1. Objednatel tímto zhotoviteli oznamuje přerušení prací na plnění díla, v rozsahu přeložky ÚT a navazujících prací tj. vrtání mikropilot prováděných z interiéru.
2. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že ode dne 25. 9. 2024 do 10 pracovních dnů ode dne doručení příkazu objednatele k pokračování prací zhotoviteli neběží lhůta pro provedení díla. Objednatel odpovídá za to, že příkaz k pokračování prací zhotovitele bude učiněn v době, kdy již nebude nutné pokračovat ve vytápění provozu SB. Lhůta k provedení díla se zhotoviteli prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení provádění díla, a skončí 10. dnem poté, co uplyne lhůta 10 pracovních dnů ode dne doručení příkazu objednatele k pokračování prací zhotoviteli.
3. Objednatel předpokládá, že v provádění díla bude možné pokračovat od 1. 6. 2025, s tím že bez ohledu na příkaz objednatele k pokračování prací, je zhotovitel povinen opět pokračovat v plnění díla ode dne 23. 6. 2025, a dílo tak bude dokončeno a předáno nejpozději do 31. 7. 2025.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna zbývající ustanovení smlouvy o dílo, která jsou tímto dodatkem ke smlouvě o dílo nedotčena, jsou i nadále platná a účinná a zůstávají pro obě smluvní strany v plném rozsahu závazná.
2. Pojmy a slovní spojení používané v tomto dodatku mají smysl a jsou vykládány tak, jako pojmy a slovní spojení obsažené ve smlouvě o dílo.
3. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo není porušením příslušných ustanovení § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy zejména není podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo.
4. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 1 (slovy: jednom) obdrží každá ze smluvních stran.
6. Oba účastníci tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně a pečlivě přečetli, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci, resp. osoby oprávněné účastníky zastupovat pod text dodatku své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 3. 10. 2024
Objednatel:

V Praze dne 24. 9. 2024
Zhotovitel: