

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ MANDÁTNÍ

ze dne 23. 10. 2012 o provedení projektových, průzkumných, geodetických
a inženýrských prací a činností pro akci

„II/369 - Ostružná - Branná - rekonstrukce komunikace“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


O b j e d n a t e l: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc

IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:



Bankovní spojení: Komerční banka Olomouc



(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l: HBH Projekt spol. s r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
3996, dne 18. prosince 1991

Se sídlem: Kabátníkova 216/5, Ponava, 60200 Brno

IČ: 449 61 944
DIČ: CZ 449 61 944

Zastoupený: Ing. Radovanem Hrnčířem, ředitelem a jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:



Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě mandátní č. 2012/03629/OIEP/DSM ze dne 23. 10. 2012

ČÁST A.

Dne 23. 10. 2012 uzavřel Olomoucký kraj se společností HBH Projekt spol. s r.o., se sídlem Kabátníkova 216/5, 60200 Brno, IČ: 449 61 944, Smlouvu o dílo a smlouvu mandátní č. 2012/03629/OIEP/DSM, kdy předmětem této smlouvy je mimo jiné závazek zhotovitele k provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.

Dne 6. 8. 2014 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým došlo k úpravě termínu plnění.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Smluvní strany vědomy si skutečnosti, že u příslušných stavebních úřadů nelze získat územní rozhodnutí, protože umístění předmětné stavby není v souladu s platnými územními plány obcí, které jsou touto stavbou dotčeny, a není v souladu ani se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje. V současnosti probíhají práce a schvalovací procesy spojené se změnami Zásad územního rozvoje OK, které byly zahájeny v roce 2014, po jejichž schválení musí být ještě přepracovány územní plány dotčených obcí. Z tohoto důvodu je nutné opět prodloužit termín pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí.

Čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
 - a) termín předání všech průzkumů a změna územního plánu do **31. 8. 2013**
 - b) termín předání DUR do **15. 12. 2013**
 - c) termín zajištění pravomocného územního rozhodnutí do **9 měsíců od schválení příslušných územních plánů poslední z dotčených obcí**

Ostatní ujednání čl. IV. zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 1. 9. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 2/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 5. 9. 2016

V Brně dne: 8. 9. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman

.....
HBH Projekt spol. s r.o.
Ing. Radovan Hrnčíř
jednatel společnosti