

DODATEK Č. 1 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001654/24
Číslo smlouvy zhotovitele: 23010042010-01
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:
D48 MÚK Běloutín - Rybí II. etapa, doplňkový GTP
uzavřená na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb
pozemních komunikací 2022“, č. 01ST-000932

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	
datová schránka:	zjq4rhz
zastoupeno:	, ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	vedoucí oddělení výstavby
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	vedoucí oddělení výstavby
	vedoucí oddělení přípravy staveb
e-mail:	
tel:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Společnost „INSET – SGGT – GTP 2022“

zastoupena vedoucím společníkem	INSET s.r.o.
se sídlem:	Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
IČO:	03579727
DIČ:	CZ03579727
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236
právní forma:	112 - společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	
zastoupen:	na základě plné moci
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	ředitel divize Ostrava
e-mail:	

tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], ředitel divize Ostrava
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

a

SG Geotechnika a.s.

se sídlem: Geologická 988/4, 15200 Praha Hlubočepy
IČO: 41192168
DIČ: CZ41192168
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992
zastoupen: [REDACTED], člen představenstva
[REDACTED], člen představenstva

jako společník společnosti „INSET – SGGT – GTP 2022“

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“, samostatně jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1, kterým mění původní ujednání Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo), číslo smlouvy objednatele: 16PT-001654/24, číslo smlouvy zhotovitele: 23010042010-01 (dále jen „**Smlouva**“) následujícím způsobem (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Preamble

- A. Smluvní strany spolu uzavřely dne 10. 5. 2024 Smlouvu, jejímž předmětem je závazek zhotovitele poskytnout objednateli plnění, spočívající v realizaci doplňkového inženýrsko-geologického průzkumu pro přípravu projektové dokumentace PDPS stavby „D48 MÚK Bělotín - Rybí II. etapa“ v rozsahu, jak je Smluvními stranami ujednáno ve Smlouvě, resp. v Příloze č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění.
- B. V průběhu provádění prací vyvstala potřeba na změnu závazků vyplývajících ze Smlouvy, která spočívala v provedení méněprací a víceprací. Podrobný popis změn závazků ze Smlouvy včetně odůvodnění je uveden pod písmeny C a D Preamble.

Změna závazků není podstatnou změnou Smlouvy a je sjednána v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- C. U některých položek obsažených v Soupisu prací došlo k provedení víceprací či méněprací, a to s ohledem na:
- Zastižení velmi nevhodné geologické skladby při realizaci průzkumných prací (několik metrů mocná vápenná stabilizace, navážky stavební suti) - některé sondy SP a DP byly zkráceny a některé nahrazeny vrty,
 - Některé práce uvedené v soupisu prací nebyly dle projektu potřeba provádět – Extenzometrické vrty a kopané šachty,

S ohledem na výše uvedené, bylo nutno upravit doplňkový GTP o potřebné výsledky, a to v následujících položkách, kde jsou **vykazovány méněpráce**:

- **1.1.20** Extenzometrické vrty se zabudováním extenzometru včetně zhlaví (Ø101 až 112 m)

(snížení z 12 bm na 0 bm)

- **1.1.25** Kopané šachtice (do 3 m), včetně likvidace (snížení z 2 ks na 0 ks)
- **1.2.8** Osazení zhlaví vrtu (HG, inklyno) (snížení ze 13 ks na 10 ks),
- **2.5** Dynamické penetrační zkoušky (snížení z 376 bm na 292 bm)
- **2.7** Statické penetrační zkoušky CPT (snížení z 115 bm na 91 bm)

Na druhé straně bylo, s ohledem na výše, uvedené nutno doplnit doplňkový GTP o potřebné výsledky, a to v následujících položkách, kde jsou **vykazovány vícepráce**:

- **1.1.3** Jádrové vrtý vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m (zvýšení ze 227,0 bm na 283,0 bm),
- **1.1.4** Jádrové vrtý vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m (zvýšení ze 73,0 bm na 125,0 bm),
- **1.2.3** Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrtý vrtané v obtížně přístupném terénu (zvýšení z 24 prac. na 26 prac.)
- **1.2.4** Příprava a likvidace sondážního pracoviště na provozovaných dálnicích a silnicích (zvýšení z 42 prac. na 46 prac.)
- **1.2.7** Provozní pažení a odpažení vrtů (zvýšení ze 620,0 bm na 728,0 bm),
- **1.2.10** Likvidace vrtů hutněným záhozem (zvýšení ze 573,0 bm na 681,0 bm),
- **1.2.12** Skartace vrtného jádra (zvýšení ze 230,0 bm na 270,0 bm),
- **1.2.14** Doprava vrtné a doprovodné techniky (zvýšení ze 1 kpl na 1,1 kpl),
- **1.2.15** Zajištění DIR a DIO (zvýšení ze 42 ks na 47 ks),
- **1.3.1** Odběr vzorků zemin / hornin - porušené - třída 3B (zvýšení z 83 ks na 91 ks)
- **1.3.4** Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtačným břitovým odběrákem (zvýšení z 65 ks na 69 ks)
- **2.13** Měření kapesním penetrometrem (zvýšení ze 837 m na 927 m),
- **4.1** Základní klasifikační rozbory vzorku 3B (zvýšení z 112 ks bm na 123 ks)
- **4.2** Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek") (zvýšení z 65 zk. na 70 zk.)
- **4.4** Zkoušky vzorků 1(2)A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem (zvýšení z 65 ks bm na 70 ks)
- **4.7** Zkoušky vzorků 1(2)A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) – efektivní pevnost (zvýšení z 46 ks bm na 49 ks)
- **4.9** Zkoušky vzorků 1(2)A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška UU (zvýšení z 31 ks bm na 33 ks)

D. S ohledem na shora uvedené se Smluvní strany dohodly na změně Ceny za poskytované plnění dle Smlouvy, která se v důsledku skutečností uvedených pod písmeny C a D Preambule, navyšuje o částku **291 882 Kč bez DPH** (částka slovy: dvě stě sedmdesát devět tisíc dvě stě třicet dva korun českých).

S ohledem na výše uvedené Smluvní strany přistoupily k uzavření Dodatku č. 1 v následujícím znění:

I.

Předmět Dodatku č. 1

- 1.1 Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli dohodly na úpravě odst. 1. Článku II. *Cena za poskytované plnění* Smlouvy následovně:

Původní znění dle Smlouvy:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítává jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 10 617 457 Kč
DPH: 2 229 666 Kč
včetně DPH: 12 847 123 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

se **ruší** a **nahrazuje** novým zněním:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítává jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 10 909 339 Kč
DPH: 2 290 961 Kč
včetně DPH: 13 200 300 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 1.

- 1.2 Ostatní ustanovení Článku II. *Cena za poskytované plnění* Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 1 neupravená, zůstávají i nadále v celém rozsahu v platnosti.
- 2.2 Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1), a to oběma Smluvními stranami.
- 2.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je následující příloha:
- č. 1 - Podrobná specifikace ceny.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.





