

Prováděcí smlouva

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V/6024/2023/UL

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Lenka Holovská, náměstek ředitele, pověřena řízením organizace
/dále jen „objednatel/

a

Společnost pro komunikace Ústeckého kraje

sídlo: Průmyslová 228, 4365 21 Obrnice

zastoupený: Ing. Šárka Bukovská, zplnomocněnou osobou společnosti
Bc. Jakub Karel, zplnomocněnou osobou společnosti

Společník č. 1 - Vedoucí společník společnosti :

HERKUL a.s.

sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČ: 25004638

Zastoupený: Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva
Ing. Michal Klimeš, člen představenstva
Bc. Jakub Karel, člen představenstva

Společník č. 2 společnosti :

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČ: 40233308

Zastoupený: Ing. Adam Sinevič, jednatel
/dále jen „zhotovitel“/

I. Úvodní ustanovení

- I.1. Smluvní strany uzavřely dne 28.04.2023 smlouvu o dílo na stavbu „**Oprava živičného povrchu silnice č. II/613 Ústí nad Labem, křiž. I/30-OK Větruše-613.2 estakáda Bílina; 613.2 křiž. MAKRO**“ (dále jen „smlouva“).

- I.2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem vzájemně upraví svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, konkrétně změnu termínů provádění stavebních prací.
- I.3. Důvodem změny smlouvy dle tohoto dodatku je skutečnost, že Etapa B nebyla zrealizována do konce 30.10.2023, protože objednatel požadoval, oproti původnímu zadání, opravu povrchu estakády prostřednictvím stejného zhotovitele, který dříve provedl výměnu dilatačních mostních uzávěrů (DMZ). Tím došlo k nutnosti změny termínu realizace do následující stavební sezóny, a to proto, aby byly dodrženy technologické postupy. Objednatel dále požadoval, aby původní rozsah plnění (výměra) byl použit ve prospěch silnice II/613.2, která vyžadovala obnovu obrusné vrstvy z důvodů špatného technického stavu.

II. Změny smlouvy

- II.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.
- II.2. Původní znění čl. IV. odst. IV.3. se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Ukončení a předání prací: 30.09.2023: 30.08.2024

- II.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

- III.1. Tento dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto dodatku.
- III.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- III.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- III.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé, svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho ji níže podepisují.
- III.5. Tento dodatek se řídí právním řádem ČR, zejména pak občanským zákoníkem.

PODPISY SMLUVNÍ STRAN NÁSLEDUJÍ NA SAMOSTATNÉ STRANĚ

Za zhotovitele:

V Obrnicích dne 29.09.2023

Za objednatele:

V Dubí dne

.....
Ing. Šárka Bukovská
předseda představenstva

HERKUL a.s.

.....
Lenka Holovská
náměstek ředitele,
pověřena řízením organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

.....
Bc. Jakub Karel
Člen představenstva
HERKUL a.s.

.....
Ing. Adam Sinevič
jednatel
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením
omezeným