

DODATEK č. 2 **smlouvy o dílo ze dne 14. 8. 2023**

„Projektové práce 1. etapy revitalizace volnočasového areálu Svatošské údolí II.“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jan Šinták

sídlo: Kolová 2, 362 14 Kolová

IČO: 11386096

DIČ: CZ5809181037

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený:

Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona, nezapsána v obchodním rejstříku. Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Karlovy Vary

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XXI. odst. 21.9 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 2 **KE SMLouvĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY**


„Projektové práce 1. etapy revitalizace volnočasového areálu Svatošské údolí II.“

(dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní strany uzavřely dne 7. 8. 2023 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost na akci: „**Projektové práce 1. etapy revitalizace volnočasového areálu Svatošské údolí II.**“ pod ev. č. objednatele KK02325/2023 (dále jen smlouva). Dne 14. 11. 2023 byl uzavřen dodatek smlouvy č.1 pro úpravu termínu dokončení díla.

- A) Plnění smlouvy bylo ke dni 5. 12. 2024 přerušeno z důvodu potřeby změny obsahu projekčních prací. Ke smlouvě nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 2, a to z důvodů úpravy termínu plnění smlouvy. Prodloužení doby plnění je vyvoláno změnou technologie pro zajištění likvidace odpadních vod a zásobování pitnou vodou. Tyto změny jsou požadavkem objednatele, jsou vyjádřeny v zadání dopracování projektové dokumentace, které je přílohou této smlouvy.
- B) Smluvní strany se dohodly na **změně čl III. odst. 3.1 smlouvy takto:**
- 3.1** Termín pro podání žádosti o povolení stavby dle platných předpisů: do 180 dní od nabytí účinnosti dodatku č. 2. Dokončení a předání díla dle čl I. smlouvy (s výjimkou činností dle čl. I odst. 1.15 a 1.16): **do 14 dnů od vydání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby.**
- C) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním dodatku č. 2 zůstávají beze změny a v platnosti.
- D) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- E) Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky.
- F) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 2 v jím požadovaném rozsahu.
- G) Nedílnou součástí dodatku č. 2 tvoří příloha č. 1 – upravené zadání

Zhotovitel



Objednatel