

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO**Číslo zhotovitele: 7024001**

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

se sídlem: Poštovní 2072/21, Děčín V-Rozbělesy, 405 02 Děčín
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 613
zastoupená: Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 41326687
DIČ: CZ41326687
bankovní spojení: ČSOB Děčín č. ú. 188219468/0300
telefon: [REDACTED]
fax: -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [REDACTED]
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:

4.1	Smlouva o dílo	9 797 973,98 Kč (bez DPH)
	Dodatek č. 1	909 997,16 Kč (bez DPH)
	Cena celkem	10 707 971,14 Kč (bez DPH)
	DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 12 956 645,08 Kč	

2.2.2. Článek III. Čas plnění se mění následovně:

3.2 Dokončení stavby do: **30.06.2025**

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

XVIII. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

3.3.1. Návrh změny č. 01/2024 a oceněný soupis prací


3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Děčíně dne

Objednatel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
(41)

Ing. Robin Kubec
Jednatel společnosti

Horák – stavební a obchodní společnost s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2024	
Zhotovitel: Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o., IČ: 41326687					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 				Datum: 26.08. 2024	
Název akce: „ DC028015 Krásná Lípa, Fibichovo údolí – odstranění kan výusti DC 144 a RKV “					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem X	faxem	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		ZBV 01 - 08			
na jinou část SoD:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Změna termínu – na základě koordinace mezi investorem a městem ohledně bourání mostu a zhotovení shybky pod potokem se posouvá termín mimo zimní období do 30.06.2025. Město bude realizovat stavbu mostu až v roce 2025. ZBV 1 – 100% výměna zásyrového materiálu nové stoky AT v celé délce na základě laboratorních rozborů o nevhodnosti zeminy. Oceněno položkovým rozpočtem. ZBV 2 – 100% výměna zásyrového materiálu rekonstruované stoky AT v délce 120,5 m na základě laboratorních rozborů o nevhodnosti zeminy. Oceněno položkovým rozpočtem. ZBV 3 – 100% výměna zásyrového materiálu vodovodního řadu A v délce 240 m na základě laboratorních rozborů o nevhodnosti zeminy. Oceněno položkovým rozpočtem. ZBV 4 – doplnění chybějících tvarovek na vodovodním řadu A. Chyba rozpočtu. PD obsahuje potrubí v návinu a rozpočet tyče v délce 6 m s chybějícími tvarovkami. Oceněno položkovým rozpočtem. ZBV 5 – doplnění chybějících skruží pro kanalizační šachty. Chyba projektové dokumentace. Oceněno položkovým rozpočtem. ZBV 6 – změna výkopových prací ze strojních na ruční z důvodu blízkosti plynového vedení a dodržení ochranného pásma. Oceněno položkovým rozpočtem. ZBV 7 – odstranění celého povrchu živičné komunikace. Z důvodu dodržení nivelety stávající komunikace musí být odstraněna celá obrusná i podkladní vrstva. Obnova obrusné vrstvy i podkladu je dle PD a rozpočtu v celé šíři komunikace. Chyba projektové dokumentace. Oceněno položkovým rozpočtem. ZBV 8 – skutečné uložení plynovodu neodpovídá vytyčení, z důvodu křížení sítí bylo nutné přidat zlomovou šachtu Š11a. Oceněno položkovým rozpočtem.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem + 909 997,16 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD 9 797 973,98 Kč + DPH Dod. č. 1 909 997,16 Kč + DPH Nová cena 10 707 971,14 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): do 30.06.2025 275 kalendářních dnů		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **909 997,16 Kč bez DPH**

Navrhovanou změnou dojde / nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD, a to do **30.06. 2025**.

Počet připojených listů specifikace (např. změnový rozpočet): **41**

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum **24.9.24**

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny: Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena více a méněprací je stanovena dle základního rozpočtu a nových výkazů výměr.

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle tohoto Změnového listu činí 909 997,16 Kč bez DPH, tj. 9,288 % ceny díla dle SoD..

Z důvodu koordinace prací mezi objednatelem a městem došlo k dohodě o posunutí bouracích prací na mostě na jaro 2025. proto se termín dokončení posouvá do 30.6.2025.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum **24.9.2024**

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum **24.9.2024**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, této změny.

Datum **24.9.2024**

Datum **25.9.2024**

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.