

CES: 870/23/OLCE, SVS/184/23

TP001077 Bílina, Seifertova, Radniční, Wolkerova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

DODATEK Č. 3. KESMLOUVĚ O DÍLO**Číslo zhotovitele****uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 5.4.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)****I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., pana [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:ZEROSTAV inženýring, a.s.

se sídlem: Na Vantrokách 352/16, 400 01 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1970
zastoupená: Robert Lesche, místopředseda představenstva
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 28673042
DIČ: CZ28673042
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 223271799/0300
telefon: [REDACTED]
email: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněna [REDACTED]
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.2 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění znění článku 4.1. Cena díla z důvodu změn
během realizace stavby, které je uvedeno v návrhu změny, který je přílohou tohoto Dodatku

Cena díla dle SOD a Dodatku č.1 a č.2	27 147 715,18 Kč bez DPH
Dodatek č. 3	+ 525 901,61 Kč bez DPH

Cena díla a Dodatků č. 1 – č. 3 celkem 27 673 616,79 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.3
2. Rozpočet změnového listu
3. Přílohy č. 1-3, zápis ve SD

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

01-10-2024
[Redacted signature area]

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V dne

Zhotovitel:

[Redacted signature area]

Robert Lesche
místopředseda představenstva
ZEROSTAV inženýring, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 03/2024	
Zhotovitel: ZEROSTAV inženýring, a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 17.9.2024	
Název akce:					
TP 001077 Bílina, Seifertova, Radniční, Wolkerova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně x	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:					
		Ano – viz příloha – rozpočet			
		Odst. 4.1 – Cena za dílo			
Popis a zdůvodnění změny: <u>IO 01.3. Stoka C</u> - Změna se týká výskytu podzemní vody ve výkopu stoky, pod šterkopískovým ložem kanalizačního potrubí se prováděla drenážní vrstva ze ŠD fr. 32/63 v tl. 250 mm, šíře 2m, dl. 48,5m - Změna se týká bourání stávajícího topného kanálu v trase rekonstruované stoky C v dl. 1m, vč. zemních prací, zásyp kaverny po odbourání tělesa TK <u>IO 01.4. Stoka D</u> - Změna se týká výskytu podzemní vody ve výkopu stoky, pod šterkopískovým ložem kanalizačního potrubí se prováděla drenážní vrstva ze ŠD fr. 32/63 v tl. 200 mm, šíře 2m, dl. 97m <u>IO 02.1. Řad 1</u> - Změna se týká provedení dočasné shybky v místě křížení vodovodního řadu V1 se stokou C z důvodu uložení obou potrubí (stoky a vodovodu) ve stejné hloubce, viz. Př.č.1 <u>IO 02.2. Řad 2</u> - Změna se týká prodloužení výkopu vodovodního řadu V2 v místě napojení na stávající řad, st. 0,000 km, z důvodu skutečné trasy stávajícího vodovodu a tím pádem nutnosti provedení samotného výkopu dl. 5m pro napojení rekonstruovaného řadu na stávající, viz. Př.č.2, viz. zápis ve SD <u>IO 02.2. Řad 3</u> - Změna se týká provedení směrové etáže v místě napojení rekonstruovaného vodovodu V3 na stávající ve st. 0,000km z důvodu prostorových problémů ve výkopu, viz. Př.č.3 <u>IO 03. Obnova povrchů</u> - Změna se týká navýšení odstraněné tloušťky vrstvy asfaltového betonu nad vodovodním řadem V2 a stokou C v ul. Pražská					
Důvod méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X
Počet připojených listů výkresů změny:					

Ocenění změny:**Celkem + 525 901,61 Kč + DPH****Nově navržená změna sjednané ceny díla****SOD vč. Dod. č.1 a č.2 - 27 147 715,18****Dodatek č.3 - 525 901,61****27 673 616,79 Kč bez DPH****Změna navržené ceny dokončení díla (číslem/slovy):**dvacet sedm milionů šest set sedmdesát tři tisíce
šest set šestnáct korun českých sedmdesát devětNavrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **+525 901,61 Kč bez DPH.**Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **529 825,61 Kč bez DPH**, tj. **+2,031 %** nabídkové ceny.Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **-3 924 Kč bez DPH**, tj. **-0,015 %** nabídkové ceny.Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí **2 235 503,76 Kč bez DPH**, tj. **+8,571 %** nabídkové ceny.Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí **-644 213,8 Kč bez DPH**, tj. **-2,475 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

26 -09- 2024

Datum.....

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

26 -09- 2024

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

26 -09- 2024

atum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Datum 26 -09- 2024

Datum 27 -09- 2024

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.