

Dodatek č. 2

č. j. KRPJ-33797-17/ČJ-2024-1600VZ

SMLOUVY O DÍLO

č. j. KRPJ-33797-13/ČJ-2024-1600VZ

I.

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem
náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710
Pověřený pracovník:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

MK PROJEKTStav s.r.o.
se sídlem: Komárovská 666/3, 617 00 Brno - Komárov
zastoupená: Milošem Kryštofem, jednatelem společnosti
IČO: 04508343
DIČ: CZ04508343
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 222795443/0600
pověřený pracovník
zhotovitele:
kontakty:



Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 100336.

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

II.

Dne 29. 4. 2024 byla uzavřena Smlouva o dílo č. j. KRPJ-33797-13/ČJ-2024-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 8. 2024 pod č. j. KRPJ-33797-15/ČJ-2024-1600VZ, jejímž předmětem je realizace venkovního multifunkčního sportovního hřiště a stavebního rozdělení lobby baru a restaurace celoprosklenými posuvnými dveřmi v Účelovém zařízení Mánes, Svratka.

III.

Na základě nepředvídatelných objektivních skutečností spočívajících v nepříznivých klimatických podmínkách (přívalové deště, lokální záplavy), při kterých nebylo možno dodržet technologické postupy, došlo k přerušení stavebních prací.

Smluvní strany se vzájemně deklarují záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Obě smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na posunutí termínu dokončení stavebních prací, a to nejpozději do 18. 10. 2024.

IV.

Smluvní strany se dále na základě odsouhlasených méněprací a víceprací uvedených ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku, dohodly na úpravě čl. IV., odst. 4.1. následovně:

Původní znění:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7. 4. 2024 jako cena maximální s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a činí:

Cena bez DPH:	4,880.000 Kč
DPH:	1,024.800 Kč
Cena celkem s DPH:	5,904.800 Kč

slovy: Pět miliónů devět set čtyři tisíc osm set korun českých včetně DPH.

Nové znění:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7. 4. 2024 a na základě odsouhlasených méněprací a víceprací jako cena maximální s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a činí:

Cena bez DPH:	4,980.189,32 Kč
DPH:	1,045.839,76 Kč
Cena celkem s DPH:	6,026.029,08 Kč

slovy: Šest miliónů dvacet šest tisíc dvacet devět korun českých a osm haléřů včetně DPH.

V.


1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 29. 4. 2024 č. j. KRPJ-33797-13/ČJ-2024-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 8. 2024 pod č. j. KRPJ-33797-15/ČJ-2024-1600VZ zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
5. Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

Za objednatele

V Brně dne dle data
elektronického podpisu

Za zhotovitele



plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Miloš Kryštof
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4008-VP-MP-Ner-prace
Stavba: KŘP KVy-UZ MÁNES, nerealizované činnosti

KSO:
Místo: Svatka

Zadavatel:
KŘP KVy, Vrchlického 2627/46, Jihlava

Zhotovitel:
MK PROJEKTStav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2024

IČ:
DIČ: CZ72052147

IČ:
DIČ: CZ04508343

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-343 174,66
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -343 174,66	Výše daně -72 066,68
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-415 241,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

4008-VP-MP-Ner-prace

Stavba:

KŘP KVy-UZ MÁNES, nerealizované činnosti

Místo:

Svratka

Datum:

30. 7. 2024

Zadavatel:

KŘP KVy, Vrchlického 2627/46, Jihlava

Projektant:

Zhotovitel:

MK PROJEKTstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-343 174,66	-415 241,34
SO 04	Venkovní multifunkční hřiště	-333 340,66	-403 342,20
D.1.1	Architektonickostavební řešení	-331 963,53	-401 675,87
D.1.4.1	Odvodnění hřiště	-1 377,13	-1 666,33
SO 04a	Náhradní výsadba	-9 834,00	-11 899,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP KVy-UZ MÁNES, nerealizované činnosti
Objekt:
SO 04 - Venkovní multifunkční hřiště
Soupis:
D.1.1 - Architektonickostavební řešení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2024

Zadavatel:
KŘP KVy, Vrchlického 2627/46, Jihlava

IČ: 72052147
DIČ: CZ72052147

Zhotovitel:
MK PROJEKTStav s.r.o.

IČ: 04508343
DIČ: CZ04508343

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-331 963,53	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-331 963,53 0,00	21,00% 12,00%	-69 712,34 0,00
Cena s DPH		v CZK	-401 675,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP KVy-UZ MÁNES, nerealizované činnosti
Objekt: SO 04 - Venkovní multifunkční hřiště
Soupis: **D.1.1 - Architektonickostavební řešení**

Místo:
Zadavatel: KŘP KVy, Vrchlického 2627/46, Jihlava
Zhotovitel: MK PROJEKTstav s.r.o.

Datum: 30. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-331 963,53
HSV - Práce a dodávky HSV		-154 502,73
1 - Zemní práce		-6 215,76
2 - Základy a zvláštní zakládání		-46 625,86
5 - Komunikace		-82 233,81
91 - Doplňující práce na komunikaci		-12 979,41
99 - Staveništní přesun hmot		-6 447,89
PSV - Práce a dodávky PSV		-177 460,80
766 - Konstrukce truhlářské		-49 890,00
767 - Konstrukce zámečnické		-125 972,40
789.1 - Vybavení sportovišť		-1 598,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP KVy-UZ MÁNES, nerealizované činnosti
Objekt: SO 04 - Venkovní multifunkční hřiště
Soupis: D.1.1 - Architektonickostavební řešení

Místo: Datum: 30. 7. 2024
Zadavatel: KŘP KVy, Vrchlického 2627/46, Jihlava Projektant:
Zhotovitel: MK PROJEKTStav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -331 963,53

D HSV Práce a dodávky HSV -154 502,73

D 1 Zemní práce -6 215,76

3	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	-2,621	1 246,00	-3 265,77
	VV		-18*(0,4*0,4*0,91)		-2,621		
	VV		Součet		-2,621		
7	K	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	-2,621	242,40	-635,33
	VV		-18*(0,4*0,4*0,91)		-2,621		
	VV		Součet		-2,621		
8	K	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	-10,483	214,40	-2 247,56
	VV		-18*(0,4*0,4*0,91)*4		-10,483		
	VV		Součet		-10,483		
10	K	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	-2,621	25,60	-67,10
	VV		-18*(0,4*0,4*0,91)		-2,621		
	VV		Součet		-2,621		

D 2 Základy a zvláštní zakládání -46 625,86

32	K	275321311R00	Beton základových patek železový třídy C 16/20	m3	-2,736	2 848,00	-7 792,13
	VV		-10*(0,4*0,4*0,95)		-1,520		
	VV		-8*(0,4*0,4*0,95)		-1,216		
	VV		Součet		-2,736		
33	K	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	-27,360	576,00	-15 759,36
	VV		-((4*0,4)*0,95)*10		-15,200		
	VV		-((4*0,4)*0,95)*8		-12,160		
	VV		Součet		-27,360		
34	K	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	-27,360	121,20	-3 316,03
35	K	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli z prutové oceli, 10505, . . .	t	-0,064	43 224,00	-2 766,34
37	K	280-002	D+M PVC trubka KG DN 160 délky 800 mm do ŽB patky	ks	-18,000	624,00	-11 232,00
38	K	280-003	D+M zabetonování sloupku prostým betonem C16/20	ks	-18,000	320,00	-5 760,00

D 5 Komunikace -82 233,81

48	K	564811111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	-36,000	57,00	-2 052,00
	VV		-2,0*18,0		-36,000		
	VV		Součet		-36,000		
49	K	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	-36,000	148,80	-5 356,80
50	K	589181461R00	Kryt sportovních ploch z umělého trávniku pro multifunkční hřiště, výška vlasu 24 mm, zásyp křemičitým pískem ve dvou frakcích	m2	-36,000	588,00	-21 168,00
53	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	-7,588	251,20	-1 906,11
	VV		-(17,0+18,4+2*0,9+17)*0,14		-7,588		
	VV		Součet		-7,588		
54	K	564-001	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 mm, štěrkodrt' frakce 0-4 mm	m2	-36,000	63,20	-2 275,20
55	K	564-002	D+M drenážní asfalt tl.40 mm	m2	-36,000	325,50	-11 718,00
56	K	564-003	D+M drenážní asfalt tl.30 mm	m2	-36,000	263,50	-9 486,00
57	K	564-004	D+M elastická vrstva - EPP pěna	m2	-36,000	700,00	-25 200,00
58	M	597-001	Dodávka_betonová dlažba 140x140x60 mm	m2	-8,347	368,00	-3 071,70
	VV		-(17,0+18,4+2*0,9+17)*0,14*1,1		-8,347		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet		-8,347			
D		91	Doplňující práce na komunikaci	-12 979,41			
66	K	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	-52,000	157,60	-8 195,20
VV		-(17,0+18,0+17,0)		-52,000			
VV		Součet		-52,000			
67	M	592173360R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	-106,080	45,10	-4 784,21
VV		-52*2*1,02		-106,080			
VV		Součet		-106,080			
D		99	Staveništní přesun hmot	-6 447,89			
69	K	998227111R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu umělý sportovní povrch z dílců,	t	-40,913	157,60	-6 447,89
D		PSV	Práce a dodávky PSV	-177 460,80			
D		766	Konstrukce truhlářské	-49 890,00			
70	K	766-001	D+M dřevěné fošny délky 1495 mm_smrkové hoblované profily, průřez 40x180 mm, sražené hrany, ochranný nátěr - lazura 2x	ks	-10,000	440,00	-4 400,00
71	K	766-002	D+M dřevěné fošny délky 2990 mm_smrkové hoblované profily, průřez 40x180 mm, sražené hrany, ochranný nátěr - lazura 2x	ks	-50,000	750,00	-37 500,00
73	K	766-004	D+M dřevěné fošny délky 3040 mm_smrkové hoblované profily, průřez 40x180 mm, sražené hrany, ochranný nátěr - lazura 2x	ks	-10,000	760,00	-7 600,00
74	K	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	-0,130	3 000,00	-390,00
D		767	Konstrukce zámečnické	-125 972,40			
75	K	767-001	D+M kotvení branky_oc.pásovina 500/50/5 mm, žárově zinkovaná	ks	-2,000	231,00	-462,00
76	K	767-002	D+M sloupky oplocení_čtvercový uzavřený ocelový profil 60/60/5 mm, délka 6800 mm, žárově zinkovaný	ks	-16,000	4 536,00	-72 576,00
78	K	767-004	D+M břevno branky, kce na basket.koš_čtvercový uzavřený ocelový profil 100/100/5 mm, délka 3000 mm, žárově zinkovaný	ks	-4,000	5 197,00	-20 788,00
79	K	767-005	D+M kotevní desky_plochá ocel, 45/5 mm, délka 980 mm, žárově zinkovaná	ks	-30,000	462,00	-13 860,00
82	K	767-008	D+M plastová záslepka do oc.profilů 60/60 mm, černá	ks	-16,000	29,40	-470,40
85	K	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	-1,310	13 600,00	-17 816,00
D		789.1	Vybavení sportovišť	-1 598,40			
94	K	7891-006	D+M polypropylenová síť_velikost oka 45x45 mm, síla 3 mm, barva zelená	m2	-16,000	99,90	-1 598,40
VV		-2*(2,0*4,0)		-16,000			
VV		Součet		-16,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP KVy-UZ MÁNES, nerealizované činnosti
Objekt:
SO 04 - Venkovní multifunkční hřiště
Soupis:
D.1.4.1 - Odvodnění hřiště

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2024

Zadavatel:
KŘP KVy, Vrchlického 2627/46, Jihlava

IČ: 72052147
DIČ: CZ72052147

Zhotovitel:
MK PROJEKTStav s.r.o.

IČ: 04508343
DIČ: CZ04508343

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-1 377,13
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-1 377,13	21,00%	-289,20
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-1 666,33
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP KVy-UZ MÁNES, nerealizované činnosti
Objekt: SO 04 - Venkovní multifunkční hřiště
Soupis: **D.1.4.1 - Odvodnění hřiště**

Místo:		Datum:	30. 7. 2024
Zadavatel:	KŘP KVy, Vrchlického 2627/46, Jihlava	Projektant:	
Zhotovitel:	MK PROJEKTStav s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-1 377,13
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 377,13
1 - Zemní práce	-334,76
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	-936,16
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	-106,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP KVy-UZ MÁNES, nerealizované činnosti
Objekt: SO 04 - Venkovní multifunkční hřiště
Soupis: D.1.4.1 - Odvodnění hřiště

Místo: Datum: 30. 7. 2024
Zadavatel: KŘP KVy, Vrchlického 2627/46, Jihlava Projektant:
Zhotovitel: MK PROJEKTStav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -1 377,13

D HSV Práce a dodávky HSV -1 377,13

D 1 Zemní práce -334,76

2	K	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-0,210	468,00	-98,28
	VV		-2,0*0,3*0,35		-0,210		
	VV		Součet		-0,210		

4	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-0,210	237,20	-49,81
5	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-2,100	19,10	-40,11
	VV		-0,21*10		-2,100		
	VV		Součet		-2,100		

6	K	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-0,210	257,20	-54,01
7	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-0,210	15,10	-3,17
10	K	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	-0,399	224,00	-89,38
	VV		-0,21*1,9		-0,399		
	VV		Součet		-0,399		

D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin -936,16

18	K	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m3	-0,210	1 280,00	-268,80
	VV		-2,0*0,3*0,35		-0,210		
	VV		Součet		-0,210		

19	K	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN	m	-2,000	144,40	-288,80
20	K	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami,	m2	-3,200	35,40	-113,28
	VV		-2*1,6		-3,200		
	VV		Součet		-3,200		

22	M	28611253.AR	Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: korugovaný; ohebná; DN = 100; perforování: TP; vsakovací plocha = 29,5 cm2/m	m	-2,000	100,00	-200,00
26	M	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2	m2	-3,200	20,40	-65,28

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí -106,21

44	K	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t	-0,795	133,60	-106,21
----	---	--------------	--	---	--------	--------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP KVy-UZ MÁNES, nerealizované činnosti
Objekt:
SO 04a - Náhradní výsadba

KSO:
Místo: Svratka

Zadavatel:
KŘP KVy, Vrchlického 2627/46, Jihlava

Zhotovitel:
MK PROJEKTstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2024

IČ: 72052147
DIČ: CZ72052147

IČ: 04508343
DIČ: CZ04508343

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-9 834,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-9 834,00	21,00%	-2 065,14
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-11 899,14
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP KVy-UZ MÁNES, nerealizované činnosti
Objekt: SO 04a - Náhradní výsadba

Místo: Svratka
Zadavatel: KŘP KVy, Vrchlického 2627/46, Jihlava
Zhotovitel: MK PROJEKTStav s.r.o.

Datum: 30. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-9 834,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-9 834,00
1 - Zemní práce	-9 834,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP KVy-UZ MÁNES, nerealizované činnosti
Objekt: SO 04a - Náhradní výsadba

Místo: Svratka Datum: 30. 7. 2024
Zadavatel: KŘP KVy, Vrchlického 2627/46, Jihlava Projektant:
Zhotovitel: MK PROJEKTStav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -9 834,00

D HSV Práce a dodávky HSV -9 834,00

D 1 Zemní práce -9 834,00

1	K	183101215R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,125 do 0,4 m3	kus	-3,000	518,00	-1 554,00
7	M	592-001	Javor klen (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	ks	-1,000	2 150,00	-2 150,00
8	M	592-002	Lípa srdčitá (<i>Tilia cordata</i>)	ks	-1,000	2 150,00	-2 150,00
9	M	592-003	Lípa srdčitá (<i>Tilia cordata</i>)	ks	-1,000	2 150,00	-2 150,00
11	K		Výsadba stromů bez balu výška do 1,8 m, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	-3,000	610,00	-1 830,00

Změnový list	ZL_O1 - soupis méněprací
---------------------	---------------------------------

Identifikace akce

Identifik. č. REM:	2100692.224216
Název akce:	KŘP KVy – FKSP - ÚZ MÁNES – realizace multifunkčního hřiště, akustické příčky
Číslo akce SMVS:	114V37100 4008
Objednatel:	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
Zhotovitel:	MK PROJEKTStav s.r.o., Komárovská 666/3, 617 00 Brno - Komárov
Projektant:	

Předmět změnového listu

Neprovedené práce

Část díla dotčená změnovým listem

Výkaz výměr, ARCH. Půdorys

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Neprovedené práce: V PD navrženo multifunkční hřiště s náhradní výsadbou.

Nové řešení :

Neprovedené práce: Bylo provedeno multifunkční hřiště, které bylo o 2 m zkráceno. Dále byly plánované výdřevy vyměněny za betonové Prefa dílce a ocelové sloupky zkráceny o Prefa dílce. Bude provedena náhradní výsadba.

Zdůvodnění změny :

Neprovedené práce: Při vyměření plánovaného hřiště dle PD, bylo zjištěno, že zasahuje do vzrostlé zeleně, která se neměla (nemohla) pokácet. Proto bylo hřiště zkráceno. Dále byla výdřeva umístěná před Prefa dílci zrušena a kovové sloupky vyměněny.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

ARCH. Půdorys

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Neprovedené práce: Zápis ve stavební deníku ze dne 19. 9. 2024.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Beze změny

Vliv na kvalitu: Bez vlivu na kvalitu provedeného díla

Vliv na cenu: Snížení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	-	343 174,66 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	343 174,66 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	-	415 241,34 Kč



Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	2024-08-25- MANES-VP- KŘP KVy - FKSP - ÚZ MÁNES		
Zadavatel	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina Vrchlického 2627/46 587 24 Jihlava		IČO: 72052147 DIČ: CZ72052147
Zhotovitel:	MK PROJEKTStav,s.r.o. Komárovská 666/3 617 00 Brno		IČO: 04508343 DIČ: CZ04508343
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			303 526,31
PSV			139 837,67
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			443 363,98
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		443 363,98 CZK
Základní DPH	21 %		93 106,44 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			536 470,42 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
ZL.01	Změnový list č.01, Čistící zóna u vstupní branky	0,00	34 167,75	7 175,23	41 342,98	8
ZL.01-VP	Přípočty	0,00	34 167,75	7 175,23	41 342,98	8
ZL.02	Změnový list č.02, Doplnění mobiliáře	0,00	37 245,53	7 821,56	45 067,09	8
ZL.02-VP	Přípočty	0,00	37 245,53	7 821,56	45 067,09	8
ZL.03	Změnový list č.03, Sloupky na betonovou stěnu	0,00	45 776,14	9 612,99	55 389,13	10
ZL.03-VP	Přípočty	0,00	45 776,14	9 612,99	55 389,13	10
ZL.04	Změnový list č.04, Izolace PREFA stěn asfaltovými pásy	0,00	57 010,52	11 972,21	68 982,73	13
ZL.04-VP	Přípočty	0,00	57 010,52	11 972,21	68 982,73	13
ZL.05	Změnový list č.05, Úprava nestabilní pláně	0,00	101 408,49	21 295,78	122 704,27	23
ZL.05-VP	Přípočty	0,00	101 408,49	21 295,78	122 704,27	23
ZL.06	Změnový list č.06, Tenisová stěna	0,00	84 848,28	17 818,14	102 666,42	19
ZL.06-VP	Přípočty	0,00	84 848,28	17 818,14	102 666,42	19
ZL.07	Změnový list č.07, Logo Mánes	0,00	30 289,01	6 360,69	36 649,70	7
ZL.07-VP	Přípočty	0,00	30 289,01	6 360,69	36 649,70	7
ZL.08	Změnový list č.08, Patky na volejbalovou síť	0,00	17 552,26	3 685,97	21 238,23	4
ZL.08-VP	Přípočty	0,00	17 552,26	3 685,97	21 238,23	4
ZL.09	Změnový list č.09, Sadové úpravy	0,00	35 066,00	7 363,86	42 429,86	8
ZL.09-VP	Přípočty	0,00	35 066,00	7 363,86	42 429,86	8
Celkem za stavbu		0,00	443 363,98	93 106,44	536 470,42	100

Popis stavby: 2024-08-25-MANES-VP- - KŘP KVy - FKSP - ÚZ MÁNES

Popis objektu: ZL.01 - Změnový list č.01, Čistící zóna u vstupní branky

Popis rozpočtu: ZL.01-VP - Přípočty

Popis objektu: ZL.02 - Změnový list č.02, Doplnění mobiliáře

Popis rozpočtu: ZL.02-VP - Přípočty

Popis objektu: ZL.03 - Změnový list č.03, Sloupky na betonovou stěnu

Popis rozpočtu: ZL.03-VP - Přípočty

Popis objektu: ZL.04 - Změnový list č.04, Izolace PREFA stěn asfaltovými pásy

Popis rozpočtu: ZL.04-VP - Přípočty

Popis objektu: ZL.05 - Změnový list č.05, Úprava nestabilní pláně

Popis rozpočtu: ZL.05-VP - Přípočty

Popis objektu: ZL.06 - Změnový list č.06, Tenisová stěna

Popis rozpočtu: ZL.06-VP - Přípočty

Popis objektu: ZL.07 - Změnový list č.07, Logo Mánes

Popis rozpočtu: ZL.07-VP - Přípočty

Popis objektu: ZL.08 - Změnový list č.08, Patky na volejbalovou síť

Popis rozpočtu: ZL.08-VP - Přípočty

Popis objektu: ZL.09 - Změnový list č.09, Sadové úpravy

Popis rozpočtu: ZL.09-VP - Přípočty

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			64 327,94	14,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			9 558,79	2,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			83 335,00	18,8
5	Komunikace	HSV			70 047,10	15,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 935,60	1,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 496,04	0,6
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			37 162,00	8,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			7 694,40	1,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			23 969,44	5,4
711	Izolace proti vodě	PSV			57 010,52	12,9
713	Izolace tepelné	PSV			5 089,01	1,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			45 776,14	10,3
783	Nátěry	PSV			25 200,00	5,7
789.1	Vybavení sportovišť	PSV			6 762,00	1,5
Cena celkem					443 363,98	100,0

Změnový list	ZL_O1 - soupis víceprací
---------------------	---------------------------------

Identifikace akce

Identifik. č. REM:	2108383.224216
Název akce:	KŘP KVy – FKSP - ÚZ MÁNES – realizace multifunkčního hřiště, akustické příčky
Číslo akce SMVS:	114V37100 4008
Objednatel:	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
Zhotovitel:	MK PROJEKTStav s.r.o., Komárovská 666/3, 617 00 Brno - Komárov
Projektant:	

Předmět změnového listu

Čistící zóna u vstupní branky

Část díla dotčená změnovým listem

Výkaz výměr, ARCH. Půdorys

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Čistící zóna u vstupní branky: V PD navrženo multifunkční hřiště. V PD a výkazu výměr nebylo řešeno.

Nové řešení :

Čistící zóna u vstupní branky: Byla zrealizována čistící zóna před vstupem na multifunkční hřiště.

Zdůvodnění změny :

Čistící zóna u vstupní branky: Z důvodu zajištění nevnášení nečistot na nové multifunkční hřiště byla doplněna čistící zóna.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

ARCH. Půdorys

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Čistící zóna u vstupní branky: Zápis ve stavební deníku ze dne 18. 7. 2024.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Beze změny

Vliv na kvalitu: Zvýšení kvality provedeného díla

Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	34 167,75 Kč
--------------------------------------	---------------------

Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč
-------------------------------------	----------------

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	34 167,75 Kč
---	---------------------

Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	41 342,98 Kč
---	---------------------

Za zhotovitele:	Za technický dozor stavebníka:	Za objednatele:
-----------------	--------------------------------	-----------------



--

Změnový list		ZL_O2 - soupis víceprací	
Identifikace akce			
Identifik. č. REM:	2108383.224216		
Název akce:	KŘP KVy – FKSP - ÚZ MÁNES – realizace multifunkčního hřiště, akustické příčky		
Číslo akce SMVS:	114V37100 4008		
Objednatel:	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava		
Zhotovitel:	MK PROJEKTStav s.r.o., Komárovská 666/3, 617 00 Brno - Komárov		
Projektant:			
Předmět změnového listu			
Doplnění mobiliáře			
Část díla dotčená změnovým listem			
Výkaz výměr, ARCH. Půdorys			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Doplnění mobiliáře: V PD navrženo multifunkční hřiště. V PD a výkazu výměr nebylo řešeno.			
Nové řešení :			
Doplnění mobiliáře: Byl doplněn mobiliář k multifunkčnímu hřišti.			
Zdůvodnění změny :			
Doplnění mobiliáře: Z důvodu celistvosti akce, zajištění komfortu a čistoty zeleně kolem nového multifunkčního hřiště byl doplněn potřebný mobiliář.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
ARCH. Půdorys			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Doplnění mobiliáře: Zápis ve stavební deníku ze dne 18. 7. 2024.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: Beze změny			
Vliv na kvalitu: Zvýšení kvality provedeného díla			
Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		37 245,53 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		37 245,53 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:		45 067,09 Kč	
Za zhotovitele:		Za technický dozor stavebníka:	Za objednatele:

Změnový list	ZL_O3 - soupis víceprací
---------------------	---------------------------------

Identifikace akce

Identifik. č. REM:	2108383.224216
Název akce:	KŘP KVy – FKSP - ÚZ MÁNES – realizace multifunkčního hřiště, akustické příčky
Číslo akce SMVS:	114V37100 4008
Objednatel:	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
Zhotovitel:	MK PROJEKTStav s.r.o., Komárovská 666/3, 617 00 Brno - Komárov
Projektant:	

Předmět změnového listu

Sloupky na betonovou stěnu

Část díla dotčená změnovým listem

Výkaz výměr, ARCH. Půdorys

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Sloupky na betonovou stěnu: V PD navrženo multifunkční hřiště.

Nové řešení :

Sloupky na betonovou stěnu: Ocelové sloupky byly zkráceny o Prefa dílce.

Zdůvodnění změny :

Sloupky na betonovou stěnu: Při vyměření plánovaného hřiště dle PD, bylo zjištěno, že zasahuje do vzrostlé zeleně, která se neměla (nemohla) pokácet. Proto bylo hřiště zkráceno. Dále byly kovové sloupky vyměněny (zkráceny) o výšku Prefa dílců.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

ARCH. Půdorys

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Sloupky na betonovou stěnu: Zápis ve stavební deníku ze dne 23. 7. 2024.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Beze změny

Vliv na kvalitu: Zvýšení kvality provedeného díla

Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	45 776,14 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	45 776,14 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	55 389,13 Kč



Změnový list		ZL_O4 - soupis víceprací	
Identifikace akce			
Identifik. č. REM:	2108383.224216		
Název akce:	KŘP KVy – FKSP - ÚZ MÁNES – realizace multifunkčního hřiště, akustické příčky		
Číslo akce SMVS:	114V37100 4008		
Objednatel:	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava		
Zhotovitel:	MK PROJEKTStav s.r.o., Komárovská 666/3, 617 00 Brno - Komárov		
Projektant:			
Předmět změnového listu			
Izolace PREFA stěn asfaltovými pásy			
Část díla dotčená změnovým listem			
Výkaz výměr, ARCH. Půdorys			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Izolace PREFA stěn asfaltovými pásy: V PD navrženo multifunkční hřiště.			
Nové řešení :			
Izolace PREFA stěn asfaltovými pásy: Prefa dílce byly ze strany zasypání zeminou odizolovány asfaltovými pásy, nopovou fólií.			
Zdůvodnění změny :			
Izolace PREFA stěn asfaltovými pásy: V případě neodizolování PRFA dílců by došlo k provlhání sílců a tvoření vlhkých fleků. Chyba PD.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
ARCH. Půdorys			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Izolace PREFA stěn asfaltovými pásy: Zápis ve stavební deníku ze dne 25. 7. 2024.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: Beze změny			
Vliv na kvalitu: Zvýšení kvality provedeného díla			
Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		57 010,52 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		57 010,52 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:		68 982,73 Kč	
Za zhotovitele:		Za technický dozor stavebníka:	Za objednatele:

Změnový list		ZL_O5 - soupis víceprací	
Identifikace akce			
Identifik. č. REM:	2108383.224216		
Název akce:	KŘP KVy – FKSP - ÚZ MÁNES – realizace multifunkčního hřiště, akustické příčky		
Číslo akce SMVS:	114V37100 4008		
Objednatel:	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava		
Zhotovitel:	MK PROJEKTStav s.r.o., Komárovská 666/3, 617 00 Brno - Komárov		
Projektant:			
Předmět změnového listu			
Úprava nestabilní pláň			
Část díla dotčená změnovým listem			
Výkaz výměr, ARCH. Půdorys			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Úprava nestabilní pláň: V PD navrženo multifunkční hřiště. V PD navrženy terénní úpravy a srovnánní pláň pro hřiště.			
Nové řešení :			
Úprava nestabilní pláň: V PD navrženy terénní úpravy a srovnánní pláň pro hřiště. Byla provedena hutnicí zkouška s negativním výsledkem, proto bylo nutné část pláň vyměnit za stabilní podklad.			
Zdůvodnění změny :			
Úprava nestabilní pláň: Po provedení hutnicí zkoušky bylo zapotřebí část pláň vyměni za stabilní podklad.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
ARCH. Půdorys			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Úprava nestabilní pláň: Zápis ve stavební deníku ze dne 16. 7. 2024.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: Beze změny			
Vliv na kvalitu: Zvýšení kvality provedeného díla			
Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		101 408,49 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		101 408,49 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:		122 704,27 Kč	
Za zhotovitele:		Za technický dozor stavebníka:	Za objednatele:
Opinost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			

Změnový list		ZL_O6 - soupis víceprací	
Identifikace akce			
Identifik. č. REM:	2108383.224216		
Název akce:	KŘP KVy – FKSP - ÚZ MÁNES – realizace multifunkčního hřiště, akustické příčky		
Číslo akce SMVS:	114V37100 4008		
Objednatel:	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava		
Zhotovitel:	MK PROJEKTStav s.r.o., Komárovská 666/3, 617 00 Brno - Komárov		
Projektant:			
Předmět změnového listu			
Tenisová stěna			
Část díla dotčená změnovým listem			
Výkaz výměr, ARCH. Půdorys			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Tenisová stěna: V PD navrženo multifunkční hřiště.			
Nové řešení :			
Tenisová stěna: V PD navrženy betonové dílce PREFA. Část dílců byla vyměněna za vyšší, aby bylo možné zrealizovat tenisovou tréninkovou stěnu.			
Zdůvodnění změny :			
Tenisová stěna: Na základě dodatečného požadavku uživatele byly vyměněny některé dílce Prefa za vyšší.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
ARCH. Půdorys			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Tenisová stěna: Zápis ve stavební deníku ze dne 31. 5. 2024.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: Beze změny			
Vliv na kvalitu: Zvýšení kvality provedeného díla			
Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		84 848,28 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		84 848,28 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:		102 666,42 Kč	
Za zhotovitele:		Za technický dozor stavebníka:	Za objednatele:

Změnový list		ZL_07 - soupis víceprací	
Identifikace akce			
Identifik. č. REM:	2108383.224216		
Název akce:	KŘP KVy – FKSP - ÚZ MÁNES – realizace multifunkčního hřiště, akustické příčky		
Číslo akce SMVS:	114V37100 4008		
Objednatel:	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava		
Zhotovitel:	MK PROJEKTStav s.r.o., Komárovská 666/3, 617 00 Brno - Komárov		
Projektant:			
Předmět změnového listu			
Logo Mánes			
Část díla dotčená změnovým listem			
Výkaz výměr, ARCH. Půdorys			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Logo Mánes: V PD navrženy protihlukové stěny. Jedna ze stěn je celoprosklená.			
Nové řešení :			
Logo Mánes: Ve spodní části prosklené stěny bylo provedeno pískování skla a v horní části bylo doplněno logo ÚZ Mánes.			
Zdůvodnění změny :			
Logo Mánes: Z důvodu odclonění restaurace od baru bylo provedeno pískování skla ve spodní části prosklené stěny a v horní části bylo doplněno logo ÚZ Mánes.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
ARCH. Půdorys			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Logo Mánes: Zápis ve stavební deníku ze dne 19. 8. 2024.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: Beze změny			
Vliv na kvalitu: Zvýšení kvality provedeného díla			
Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		30 289,01 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		30 289,01 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:		36 649,70 Kč	
Za zhotovitele:		Za technický dozor stavebníka:	Za objednatele:

Změnový list	ZL_O8 - soupis víceprací
---------------------	---------------------------------

Identifikace akce

Identifik. č. REM:	2108383.224216
Název akce:	KŘP KVy – FKSP - ÚZ MÁNES – realizace multifunkčního hřiště, akustické příčky
Číslo akce SMVS:	114V37100 4008
Objednatel:	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
Zhotovitel:	MK PROJEKTStav s.r.o., Komárovská 666/3, 617 00 Brno - Komárov
Projektant:	

Předmět změnového listu

Patky na volejbalovou síť

Část díla dotčená změnovým listem

Výkaz výměr, ARCH. Půdorys

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Patky na volejbalovou síť: V PD navrženo multifunkční hřiště.

Nové řešení :

Patky na volejbalovou síť: Byla doplněna příprava na možnost umístění sloupku na tenis vč. ocelových sloupků.

Zdůvodnění změny :

Patky na volejbalovou síť: V PD navržena pouze příprava na volejbalové sloupky.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

ARCH. Půdorys

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Patky na volejbalovou síť: Zápis ve stavební deníku ze dne 23. 8. 2024.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Beze změny

Vliv na kvalitu: Zvýšení kvality provedeného díla

Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	17 552,26 Kč
--------------------------------------	---------------------

Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč
-------------------------------------	----------------

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	17 552,26 Kč
---	---------------------

Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	21 238,23 Kč
---	---------------------

Za zhotovitele:	Za technický dozor stavebníka:	Za objednatele:
-----------------	--------------------------------	-----------------



Změnový list	ZL_O9 - soupis víceprací
---------------------	---------------------------------

Identifikace akce

Identifik. č. REM:	2108383.224216
Název akce:	KŘP KVy – FKSP - ÚZ MÁNES – realizace multifunkčního hřiště, akustické příčky
Číslo akce SMVS:	114V37100 4008
Objednatel:	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
Zhotovitel:	MK PROJEKTStav s.r.o., Komárovská 666/3, 617 00 Brno - Komárov
Projektant:	

Předmět změnového listu

Sadové úpravy

Část díla dotčená změnovým listem

Výkaz výměr, Sadové úpravy Půdorys

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Sadové úpravy: V PD navržena náhradní výsadba 3 listnatých stromů – 1x Javor klen, 2x lípa srdčitá. Obvod kmene sazenic pod nasazením koruny bude minimálně 90 mm.

Nové řešení :

Sadové úpravy: Bude provedena náhradní výsadba 3 listnatých stromů – 1x Javor klen, 2x lípa srdčitá.

Zdůvodnění změny :

Sadové úpravy: V PD navržena náhradní výsadba 3 listnatých stromů – 1x Javor klen, 2x lípa srdčitá. Obvod kmene sazenic pod nasazením koruny bude minimálně 90 mm, což bylo dle konzultace se zahradníkem označeno za nevhodné. Bude provedena náhradní výsadba s obvodem kmene minimálně 120-140 mm.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Sadové úpravy Půdorys

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Sadové úpravy: Zápis ve stavební deníku ze dne 19. 9. 2024.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Beze změny

Vliv na kvalitu: Zvýšení kvality provedeného díla

Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	35 066,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	35 066,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	42 429,86 Kč