



DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952210055

na VZ: SN Žireč

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Číslo stavby objednatele: 219200006

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**
Adresa sídla: Křižíkova 2393
415 01 Teplice

Statutární orgán: Ing. Adam Sinevič, jednatel
Oldřich Řáha, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 40233308
DIČ: CZ40233308
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 1578
(dále jen jako „zhotovitel“)



2. Předmět dodatku č. 5

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952210055 v jednotlivých článcích takto:

Čl. č. 4 Doba plnění díla

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do **7. 10. 2024**

3. Zdůvodnění změny doby plnění

V období od 12. do 16. září 2024 stavbu zasáhly další intenzivní deště, které vedly k vyhlášení pohotovostního stavu v místě stavby. Vzhledem k předpovědi dlouhodobých přívalových dešťů a možnému ohrožení, bylo s vodoprávním úřadem a členy povodňové komise města Dvůr Králové v předstihu projednáno a připraveno opatření pro případné mimořádné manipulace na nedokončeném díle. Tato srážková epizoda způsobila opětovné úplné rozmočení staveniště a přístupových komunikací a zhotovitel byl nucen přerušit veškeré dokončovací práce až do úplného vysušení a odvodnění celého staveniště. Z výše uvedeného důvodu se prodlužuje termín dokončení stavby do 7. 10. 2024.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952210055 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
podepsán elektronicky

.....
Ing. Adam Sinevič
jednatel
podepsán elektronicky