

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Náhrada přejezdu P4902 v km 297,908 trati Česká Třebová – Praha“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4169/2023

číslo jednací: 10155/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273514800/5533510022

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 1441

bank. spojení:xxx

zastoupena: Richard Čapek, prokurista, ředitel divize silničních staveb

Korespondenční adresa:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, Zelené Předměstí

530 02 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2023/1014/0756

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany z důvodu uvedených níže projednaly a schválily prodloužení Lhůty pro dokončení stavebních prací do 31.10.2024 a s tím související prodloužení Celkové lhůty pro dokončení Díla do 31.12.2024.

Důvody prodloužení:

- probíhající archeologický průzkum pro stavbu „Obchvat obce Zminný, silnice II/322“, jejímž investorem je Správa a údržba silnic Pardubického kraje, na pozemcích přilehlých ke stavbě dráhy

- nedokončená zemědělská sklizeň, kdy nebylo možné do konce srpna 2024 rozvést přebytečnou ornici z prostoru stavby

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny harmonogramu plnění mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.7 Smlouvy a Přílohy č. 5 Harmonogram postupu prací. Aktualizovaná Příloha č. 5 ve znění dodatku č. 3 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předcházející Přílohu č. 5.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.7 zní nově takto:

- 3.7 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 3 (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 2.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla: do 31.12.2024 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 31.10.2024 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, **předání osvědčení o bezpečnosti** zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, **předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby** a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **31.12.2024**.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací ve znění dodatku č. 3, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Harmonogram postupu prací.
2. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1-2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

V Olomouci 7.10.2024

V Pardubicích 3.10.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Richard Čapek

prokurista, ředitel divize silničních staveb
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 3

Harmonogram postupu prací