

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001, plátce DPH
zastoupená Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená [REDACTED] statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
číslo účtu: 7730161/0100
č. smlouvy: SMLD-0007/00066001/2023

Objednatel č. 1

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
zastoupený: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
číslo účtu: 1930731349/0800
č. smlouvy: 000985 01 23

Objednatel č. 2

společně na základě Smlouvy o spolupráci č. 000560 00 18 dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČO: 25103431
DIČ: CZ25103431, plátce DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 4524
zastoupený: Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva
Ing. Janem Hrabánkem, místopředsedou představenstva
Ing. Michalem Hartmanem, členem představenstva
číslo účtu: 51-3658250237/0100
č. smlouvy: GTC/2023/366

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“)

Článek 1.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 1. 2024 smlouvu o dílo 000985 00 23 (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby**“ – **podrobný GTP**“ (dále jen „**Zakázka**“).
- 1.2. Z důvodu nesouhlasu některých uživatelů zemědělských pozemků s realizací průzkumných sond před sklizní a z důvodu termínových komplikací, tj. nepředvídaného prodloužení z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele, při projednávání dopravně inženýrských opatření se spol. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. , nebylo možné realizovat projektované vrty ve smluvním termínu v plném rozsahu. Zbývající část prací, vyžadující dočasné zábery části komunikací, bude realizována v termínu do 31. 8. 2024 , vrty na pozemcích 9401/2 a 9503/4 k.ú. Zdiby budou, na základě striktního požadavku vlastníka pozemku, realizovány až po sklizni, tzn. do 31. 7. 2024. Laboratorní vyhodnocení vrtů může být provedeno až po jejich realizaci, tzn. do 9. 8. 2024
- 1.3. Zhotoviteli není umožněno řádně dodržet plnění části Díla tak, jak je uvedeno ve Smlouvě. V souladu s odst. 4.9. písm. a) a d) Smlouvy a v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), se proto Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže v bodě 2.1.Dodatku a uzavřít tento Dodatek.
- 1.4. Smluvní strany dále Dodatkem v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ nahrazují původní znění odst. 9.13 Smlouvy, jak je níže uvedeno v bodě 2.2 Dodatku a uzavírají tento Dodatek.

Článek 2.

Předmět Dodatku

- 2.1. Vzhledem ke skutečnostem uvedených v bodě 1.2. a 1.3 Dodatku se nahrazuje původní znění Článku 4., odst. 4.1. Smlouvy: „*Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 4 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.*“ za nové znění:
*„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 7 měsíců** od předání Staveniště Zhotoviteli.“*

V souladu se změnou odst. 4.1 Smlouvy se mění i Příloha č. 5 Smlouvy (Časový harmonogram), kdy aktualizovaný časový harmonogram (Příloha č. 5 Smlouvy) je nedílnou Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

- 2.2. Článek 9, odst. 9.13 Smlouvy v původním znění: „*Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit účtované části ceny Díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností Zhotovitele. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné*

bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného FÚ. “

nově dle Dodatku zní:

„Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bankovní účet nebude za předem dohodnutých podmínek zveřejněn a platba na nezveřejněný účet bude v hodnotě dvojnásobku limitu pro provádění hotovostních plateb a vyšší, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného finančního úřadu. Bude-li platba na nezveřejněný účet nižší, než je dvojnásobek limitu pro provádění hotovostních plateb, zavazuje se Zhotovitel pro provedení platby předložit písemné prohlášení, že je majitelem účtu, na který požaduje platbu provést.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude zaslána přímo na účet příslušného finančního úřadu. “

Článek 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku, a to oběma smluvními stranami.
- 3.2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
- 3.5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

Příloha:

1. Časový harmonogram – aktualizovaný (Příloha č. 5 Smlouvy)

V Praze dne viz elektronické podpisy

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel

GeoTec-GS, a.s.
Mgr. Filip Dudík
předseda představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová
společnost
Ing. Petr Witowski, předseda představenstva

GeoTec-GS, a.s.
Ing. Jan Hrabánek
místopředseda představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová
společnost
Ing. Jan Šurovský, Ph.D., člen představenstva