



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2016/02/050/He, uzavřené dne 16.05.2016

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí oddělení výstavby
☐
telefon: ☐
fax: ☐
e-mail: ☐
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: ☐
- 2. ZHOTOVITEL:**
- 1. Polanský s r.o.**
se sídlem: Orlovská 726/155, 713 00 Ostrava-Heřmanice
zapsána: OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 55633
zastoupena: Bohuslavem Raszkou, jednatelem
IČ: 269 49 890
DIČ: CZ26949890
- 2. Talpa –RPF, s r.o.**
se sídlem: Holvekova 36, 718 00 Ostrava-Kunčičky
zapsána: OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 14263
zastoupena: Ing. Čestmírem Kusem, jednatelem
IČ: 646 15 391
DIČ: CZ64615391
jednání ve věcech:
smluvních: B ☐
technických: M ☐
stavbyvedoucí: In ☐
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. účtu: ☐



I.

Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že z důvodu dobrého stavu většiny stávajících asfaltových vrstev není nutno provádět novou podkladní vrstvu z asfaltového betonu. Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 1.261.600,00 Kč bez DPH. Na základě neprovádění nové podkladní vrstvy z asfaltového betonu je však nutno provést vyspravení rýh po výkopech vodovodního řadu ve stávajících krytech komunikace. Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 438.420,00 Kč bez DPH.

Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást tohoto dodatku.

Tyto vícepráce a méněpráce si vyžádaly snížení ceny díla o 823.180,00 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2016/02/050/He na stavbu „**Rozšíření vodovodu Třinec – Nebory – Dušinec – křížení se silnicí I/11**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 16.05.2016:

1. Článek VII. bod 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v článku II. této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH

9.033.821,41 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

II.

Závěrečná ujednání


1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2016/2628 ze dne 05.12.2016.

V Třinci dne 15.12.2016

30.06.2017
V Třinci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele: 


RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 5