

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1		
		Datum změny: 27.9.2024		
Název veř. zakázky: Oprava a technické zhodnocení LC Rohrbach				
Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): <b>LC Rohrbach</b>	Charakter akce: I <u>N</u> IP    NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
<p><b>Popis změny:</b> Změnový list řeší vícepráce, které byly dohodnuty na KD a zapsány ve stavebním deníku na straně 3834467 a 3834477, který je součástí tohoto změnového listu. Jedná se o změnu navýšení plochy opravy penetrovaného krytu v ploše opravovaného úseku.</p>				
<p><b>Zdůvodnění změny:</b> Důvodem bylo zhoršení původního stavu lesní cesty v konstrukčních vrstvách kvůli provedení nutné těžby a odvozu dřevní hmoty před zahájením realizace díla. U podkladních vrstev se zvětšila plocha o 315m<sup>2</sup> a u vrstvy z penetračního makadamu o 383m<sup>2</sup>.</p>				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: není		Datum: -----	Podpis: -----	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ne		
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE	Termín dokončení do: 11.11.2024	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	Bilance:  <b>248.768,95,-</b>
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 248.768,95,-	
	Konečná celková cena akce po změně			
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		<b>4.686.526,45,-</b>		
Zástupce zhotovitele - jméno:	██████████	Datum: 27.9.2024	Podpis: ██████████	
Zástupce objednatele - jméno:	██████████	Datum: 27.9.2024	Podpis: ██████████	

## Změna stavby č. 1 Vícepráce

Stavba: 2024/125 - Oprava a technické zhodnocení LC Rohrbach

Objekt: 945/228 A - Oprava LC Rohrbach

Rozpočet: [945/228 A] - Oprava LC Rohrbach

Objednatel: Lesy České republiky, s. p.

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA Silba, a. s.

Změna stavby celkem:

Celková cena: 248 768,95 Kč

DPH: 52 241,49 Kč

Cena s DPH: 301 010,44 Kč

Zhotovitel: EUROVIA Silba, a. s.

25. 9. 2024

Podpis:

Objednatel: Lesy České republiky, s. p.

27. 9. 2024

Podpis:

## Položky změny stavby č. 1

Rozpočet: [945/228 A] - Oprava LC Rohrbach

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>945/228 A Oprava LC Rohrbach</b>						<b>248 768,95</b>
<b>1 Zemní práce</b>						<b>3 255,50</b>
1	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živичným pojivem	m2	383,000000	8,50	3 255,50
<b>5 Komunikace pozemní</b>						<b>245 513,45</b>
13	564651011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	315,000000	198,99	62 681,85
15	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	315,000000	156,99	49 451,85
19	573451117	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 3,5 kg/m2 s posypem	m2	383,000000	101,28	38 790,24
20	574391112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 120 mm	m2	383,000000	246,97	94 589,51

