

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

Statutární město Přerov

Sídlo: Přerov, 750 11, Bratrská 709/34

zastoupené: XXXXXXXXXXXXXXXX, vedoucím odboru správy majetku a komunálních služeb

IČ: 00301825

DIČ: CZ 00301825

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov

Číslo účtu: 27-1884482379/0800 - transparentní účet

(dále jen „objednatel“)

a

STUDNY LOUTOCKÝ s.r.o.

Sídlo: Liboš – Liboš 83, okres Olomouc, PSČ 783 13

zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelkou společnosti

zápis v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 30532

IČ: 27817610

DIČ: CZ 27817610

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1817801309/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0497/2024

Článek I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12.03.2024 Smlouvu o dílo č. SML/0497/2024, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem **„Vybudování 4 ks kopaných studní včetně vystrojení ručními pumpami v lokalitě nové zahrádkářské kolonie na ul. Jarní v Přerově“ včetně projektové dokumentace, hydrogeologického posudku a vyřízení stavebního povolení s příslušným vodoprávním úřadem (dále jen „smlouva o dílo“).**

Článek II.

- 1) Smluvní strany prohlašují, že v důsledku extrémních a intenzivních dešťů došlo k výraznému nasycení půdy v místě plnění díla vodou včetně hlubších vrstev, které znemožňuje řádné provedení díla v termínech smlouvou o dílo ujednaných.
- 2) Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením článku 4.4., písm. c) smlouvy o dílo na jejich následujících změnách:

Článek 4. Termíny, doba plnění díla, odst. 4.2 a 4.3. se nahrazuje textem:

„4.2. Ukončení výstavby včetně montážních prací:

4.3. Předání a převzetí zakázky: nejpozději do 31.05.2025“

- 3) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

Smluvní strany se dohodly, že v termínu od 3.2. do 7.2.2025 bude na výzvu objednatele svoláno šetření na místě plnění díla, kterého je zhotovitel povinen se zúčastnit, za účelem zhodnocení příznivosti klimatických podmínek a určení vhodného termínu pokračování stavebních prací tak, aby stavba byla dokončena co nejdříve.

Článek IV.

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 2 stejnopisy obdrží zhotovitel.
- 2) Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
- 3) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany se dohodly, že objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
- 5) Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Přerova na její 57. schůzi konané dne 07.10.2024, usnesením č. 1232/39/4.12.1/2024 (doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově dne 8.10.2024

V Olomouci dne 8.10.2024

.....
objednatel

.....
zhotovitel