

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo objednatele: **O/24/398 D1**

Číslo zhotovitele: **S240523**

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná**
Zapsaný u KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupený: RNDr. Jiřím Hermanem, Ph.D., předsedou
představenstva
Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem
představenstva

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx
- 2. Zhotovitel:** **MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno**
Zapsaný u KS v Brně, oddíl C, vložka 31646
IČ: 25538543 DIČ: CZ699002617
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-9623140297/0100
Zastoupený: Mgr. Kateřinou Nádeníčkovou, jednatelkou
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

II. Úvodní ustanovení

- 1.** Mezi smluvními stranami byla dne 17.07.2024 uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/24/398 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce horkovodu DN125 v úseku MA50-Soběšická 122**“.
Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu změny rozsahu předmětu smlouvy a s tím spojeného dopadu na změnu ceny za dílo. Byla provedena změna způsobu provedení provizorních rozvodů do předizolovaného potrubí, která byla vyvolána požadavkem na rychlost výstavby a bezpečnost chodců (ZL č. 01).
Dalším důvodem uzavření tohoto dodatku je změna termínu provozuschopnosti díla. Ta je způsobena vydáním Zvláštního užívání komunikace ÚMČ Brno-Sever od 8.7.2024, dále vydáním povolení v části staveniště v ulici Vyhlídka až od 17.8.2024 (objízdná trasa stavby I/42 VMO Tomkovo náměstí), dále vydáním povolení vstupu na pozemky městské zeleně až od 26.6.2024, dále kolizí s prováděním přeložky VO v ulici Marie Majerové (investor TS města Brna) kdy poslední stožár byl demontován k datu 15.8.2024.

Vliv na posun termínu měl také nesoulad dimenze potrubí horkovodu ve Výpisu materiálu a projektové dokumentaci, kdy bylo potřeba provést přebobjednání nového potrubí u výrobce.

2. Smluvní strany mění Smlouvu tak, že rozsah díla upravují o vícepráce a méněpráce popsané ve změnovém listu č. 01, který je přílohou tohoto dodatku. Cena díla se v návaznosti na rozsah díla mění tak, že se snižuje o částku 457,81 Kč bez DPH. Dále smluvní strany mění Smlouvu tak, že prodlužují termín provozuschopnosti díla o 28 kalendářních dnů.

III. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění článek IV. Cena díla odst. 1 Smlouvy tak, že nadále zní takto:

Původní znění:

Celková cena díla bez DPH

22.916.000,00 Kč

(slovy: dvacet dva milionů devět set šestnáct tisíc korun českých)

Nové znění:

Celková cena díla bez DPH dle smlouvy

22.916.000,00 Kč

(slovy: dvacet dva milionů devět set šestnáct tisíc korun českých)

Méněpráce byly vyčísleny ve výši

-457,81 Kč

Celková cena díla bez DPH dle Dodatku č. 1

22.915.542,19 Kč

(slovy: dvacet dva milionů devět set patnáct tisíc pět set čtyřicet dva korun českých a devatenáct haléřů)

2. Tímto dodatkem č. 1 se dále mění článek III. odst. 2 Smlouvy tak, že nadále zní takto:

Původní znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:

2.1. předání staveniště a zahájení prací

12. 06. 2024

2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla

do 30. 08. 2024

2.3. zapravení dotčených povrchů

do 31. 10. 2024

2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla

do 20. 11. 2024

Nové znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:

2.1. předání staveniště a zahájení prací

12. 06. 2024

2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla

do 27. 09. 2024

2.3. zapravení dotčených povrchů

do 31. 10. 2024

2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla

do 20. 11. 2024

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.

2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
předseda představenstva

.....
Mgr. Kateřina Nádeníčková
jednatelka společnosti

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva