

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/03014 Malé Kyšice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

sil. III/03014 km 0,762 - 1,222 délka úseku 460 m

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

-1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno, Kročehlavy
IČ: 279 00 096

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-352 710,15	12 650,00	-340 060,15

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-352 710,15	12 650,00	-340 060,15

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/03014 Malé Kyšice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. III/03014 km 0,762 - 1,222 délka úseku 460 m	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -/1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1.3
---	---	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0415/00066001/2024 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 29.4.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

Přílohy Změnového listu:	Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů	Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů	Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů 8 počet listů	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Předmět změny:

Název dílčí Změny: III/03014 Malé Kyšice

Předmět Změny:

Zhotovitel v rámci místního šetření upozornil objednatele, že jím vyznačená plocha neodpovídá geodetickému zaměření stavby (viz doklad č. PR08 - geodetické zaměření stavby) je ve značném nesouladu. Objednatel byl označen úsek k opravě, který se nacházel mezi již opraveným úsekem, který nebylo nutné opravovat. Došlo tedy k pochybení při zaměření vyznačené plochy již před samotným zpracováním zadávací dokumentace a tím dochází k nesouladu s geodetickým zaměřením.

Dále jsou v ZBV navyšovány položky související s výškovou úpravou inženýrských znaků. Jejich původně uvažované množství je v porovnání se skutečností v nesouladu, jelikož v době příprav dané stavby byla část znaků překryta velkou vrstvou sněhu a jejich přesnou polohu bylo možné zaregistrovat až během samotné realizace stavby.

Změny vyplývají ze skutečně zjištěného stavu (místní šetření), tudíž vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V případě skutečnosti týkající se chybného zaměření postupoval jako řádný hodpodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, zatímco v případě skutečnosti týkající se výškové úpravy inženýrských znaků bylo možné tyto znaky zaregistrovat až během samotné realizace stavby, z důvodu velké sněhové pokrývky v době příprav původní projektové dokumentace a soupisu prací.

Celkově se jedná o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, které je podle čl. 5, odst. 1, písm.c), resp. podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-352 710,15	12 650,00	-340 060,15	365 360,15

Technická pomoc Objednatel:	jméno	Bc. Martin Horešovský	podpis	
-----------------------------	-------	-----------------------	--------	--

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Jan Žvachta	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno		podpis	
Stavební dozor:	jméno	Josef Raboch	podpis	
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis	
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Karel Motal	podpis	
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jan Tříška	podpis	

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	III/03014 Malé Kyšice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	-/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	sil. III/03014 km 0,762 - 1,222 délka úseku 460 m

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 158 834,39

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 158 834,39	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-352 710,15	12 650,00	12 650,00	1,09%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-352 710,15	818 774,24	-340 060,15	-29,35%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/03014 Malé Kyšice Číslo a název SO/PS: sil. III/03014 km 0,762 - 1,222 délka úseku 460 m Číslo a název rozpočtu: sil. III/03014 km 0,762 - 1,222 délka úseku 460 m								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								- Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	4 005,00	2 013,30	-1 991,70	3,99	15 979,95	-7 946,88	0,00	8 033,07	-7 946,88	-49,73%
6	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	8 010,00	4 026,60	-3 983,40	11,60	92 916,00	-46 207,44	0,00	46 708,56	-46 207,44	-49,73%
7	574A44	asfalt. beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm,	m2	4 005,00	2 013,30	-1 991,70	149,90	600 349,50	-298 555,83	0,00	301 793,67	-298 555,83	-49,73%
8	89921	výšková úprava šachty, vpusti	ks	13,00	15,00	2,00	1 950,00	25 350,00	0,00	3 900,00	29 250,00	3 900,00	15,38%
9	96668	výšková úprava krycích hmců	ks	17,00	24,00	7,00	1 250,00	21 250,00	0,00	8 750,00	30 000,00	8 750,00	41,18%
Celkem									- 352 710,15	12 650,00		- 340 060,15	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Žvachta, (stavbyvedoucí)

Podpis:



Za Objednatele: Josef Raboch, (projektový manažer)

Podpis:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/03014 Malé Kyšice

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 158 834,39
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	818 774,24
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	990 716,83
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	70,65%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-340 060,15
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-29,35%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	347 650,32

12=(1)*0,15	Limit	173 825,16
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/03014 Malé Kyšice	- 352 710,15	12 650,00	- 340 060,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 352 710,15	12 650,00	- 340 060,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	1	síl. III/03014 km 0,762 - 1,222 délka úseku 460 m / narovnání skutečně provedených prací dle geodetického zaměření	- 352 710,15	12 650,00	- 340 060,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 352 710,15	12 650,00	-340 060,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	III/03014 Malé Kyšice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	sil. III/03014 km 0,762 - 1,222 délka úseku 460 m
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	-/1

Doklad	počet listů
07 Změnový soupis prací SO 101 po změně 1	1
08 Geodetické zaměření stavby	1
09 Zápis v SD list č. 16901	1
10 Oznámení Zhotovitele ze dne 12.6.2024	4
11 Vyjádření TDS ze dne 20.6.2024	1
12 Pokyn Objednatele ze dne 20.6.2024	1
Počet listů celkem	9

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/03014 Malé Kyšice Číslo a název SO/PS: sil. III/03014 km 0,762 - 1,222 délka úseku 460 m Číslo a název rozpočtu: sil. III/03014 km 0,762 - 1,222 délka úseku 460 m								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	1,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
2	113728	frézování asfalt. ploch tl.6cm, odvoz do 20km	m3	240,30	240,30	0,00	131,67	31 640,30	0,00	0,00	31 640,30	0,00	0,00%
3	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	45,00	45,00	0,00	50,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00%
4	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	4005,00	2 013,30	-1 991,70	3,99	15 979,95	-7 946,88	0,00	8 033,07	-7 946,88	-49,73%
		ZBV č. 1											
		Narovnání skutečně provedených prací viz. geodetické zaměření doklad č. 08											
		Celková výměra dle geodetického zaměření; 2013,3 m2			2 013,30								
5	574A04	asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACo11+ (lokální vyrovňávka, objem stanoven odborným odhadem)	m3	32,00	32,00	0,00	7 807,60	249 843,20	0,00	0,00	249 843,20	0,00	0,00%
6	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	8010,00	4 026,60	-3 983,40	11,60	92 916,00	-46 207,44	0,00	46 708,56	-46 207,44	-49,73%
		ZBV č. 1											
		Narovnání skutečně provedených prací viz. geodetické zaměření doklad č. 08											
		Výměra dle zaměření 2013,3 * 2			4 026,60								
7	574A44	asfalt. beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm,	m2	4005,00	2 013,30	-1 991,70	149,90	600 349,50	-298 555,83	0,00	301 793,67	-298 555,83	-49,73%
		ZBV č. 1											
		Narovnání skutečně provedených prací viz. geodetické zaměření doklad č. 08											
		Celková výměra dle geodetického zaměření; 2013,3 m2			2 013,30								
8	89921	výšková úprava šachty, vpusti	ks	13,00	15,00	2,00	1 950,00	25 350,00	0,00	3 900,00	29 250,00	3 900,00	15,38%
		ZBV č. 1											
		Vzhledem ke skutečnosti kdy příprava dané stavby probíhala v zimním období byla část znaků překryta sněhem, proto tuto skutečnost nemohl Zhotovitel v rámci zadávací dokumentaci předvídat.											
9	89923	výšková úprava krycích hrců	ks	17,00	24,00	7,00	1 250,00	21 250,00	0,00	8 750,00	30 000,00	8 750,00	41,18%
		ZBV č. 1											
		Vzhledem ke skutečnosti kdy příprava dané stavby probíhala v zimním období byla část znaků překryta sněhem, proto tuto skutečnost nemohl Zhotovitel v rámci zadávací dokumentaci předvídat.											
10	113761	frézování drážky průřezu spár š. do 100mm2	m	510,00	510,00	0,00	44,00	22 440,00	0,00	0,00	22 440,00	0,00	0,00%
11	931311	Ztěsnění dilatačních spar asf. zálivkou průřezu do 100mm2	m	510,00	510,00	0,00	44,00	22 440,00	0,00	0,00	22 440,00	0,00	0,00%
12	915111	VDZ V11a - 12,5 cm , barvou, základní	m2	64,00	64,00	0,00	390,63	25 000,32	0,00	0,00	25 000,32	0,00	0,00%
13	915211	VDZ - vodící proužky V2 -12,5 , přechod pro chodce atd., plast, retroreflexní	m2	24,00	24,00	0,00	390,63	9 375,12	0,00	0,00	9 375,12	0,00	0,00%
		Celkem						1 158 834,39	- 352 710,15	12 650,00	818 774,24	- 340 060,15	-29,35%



Malé Kyšice – Hlavní
výměra 2013,3 m²

- ZADIS ZÁKAZNÍK

13.5.24

- ZÁKAZNÍK POŽÁDAL O ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
NA KUCI II. ETAPY KURZU V PŘÍPADU
DLE TECH. SPECIFIKACE OBJEDNATELE.

- ZÁKAZNÍK UPOZORNIL NA CHYBU
ŽE BYLA ZPRACOVÁNA SPRÁVA V ROZSAHU POŽÁDÁVKY
OBJEDNATELE A ZPRACOVÁNA POUZE NEKONKRETNÍ
ZADÁNÍ SPRÁVY DLE SOD č. SMLÚV 0415/000001/2024.
NA TENTO ROZDÍL BUDE ZÁKAZNÍK NUCEN
DOKONČIT ZPRÁVU, DLE JE NESOULAD V PŮV. ROZSAHU ZNÁM.
- ZÁKAZNÍK ZÁSTUPCE OBJEDNATELE O VYHODNĚNÍ

ZA PRÁV...



POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČO: 279 00 096

DIČ: CZ27900096

sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881



člen skupiny ČNES

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001

Vyřizuje	Telefon	E-mail	Datum
Jindřich Šíma			12.6.2024

Věc: Oznámení zhotovitele o nepředvídatelných změnách na akci: „III/03014 Malé Kyšice“

Vážení,

dovolujeme si Vám zaslat oznámení o nepředvídatelných změnách, které vznikly v průběhu provádění díla III/03014 Malé Kyšice (dále jen Dílo).


Před samotným zahájením stavebního díla bylo na základě požadavku Objednatel provedeno geodetické zaměření stavby viz příloha č. PR01. Na základě tohoto zaměření bylo zjištěno, že požadovaný rozsah požadovaných prací se výrazně liší oproti zadávací dokumentaci stavby.

Dále byl v místě stavby zastižen vyšší počet inženýrských znaků, které je nutno navýšit.

Na výše uvedené skutečnosti byl objednatel a TDS upozorněn zápisem v SD list č. 16901 viz příloha č. PR02.

S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem předkládá tímto Zhotovitel návrh ZBV, který je přílohou č. PR03.

S přátelským pozdravem

**POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**

IČO: 279 00 096

Ing. Jan Tříška, předseda představenstva

Příloha:

PR03 – Rozpis ocenění změn

PR01 – Geodetické zaměření stavby

PR02 – Zápis v SD list č. 16901

tel.: +420

e-mail: s

we

identifikátor datové schránky: bqafri4

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: 2106830319/2700

společnost je držitelem certifikátů ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001



Malé Kyšice – Hlavní
výměra 2013,3 m²

- ZADÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ

13.5.24

- ZÁKAZNÍK POŽÁDAL O ZPRACOVÁNÍ DÍLO (DÍK
NA KUCHI II. ÚROVNĚ MÍSTNĚ V TĚCH ÚSTŘEŽNÍCH
DÍLE TĚCH. STŘEDNÍHO OBJEKTOU.

- ZÁKAZNÍK UPOZORNĚN NA SLOŽENOST
ŽE BYLA ZMĚŘENA PRÁCE V ROZSAHU POŽÁDÁVKA
OBJEKTU A ZMĚŘENÁ PRÁCE NEODPOVÍDÁ

ZÁKAZNÍ PRÁCE DLE SÚD Č. SML. 0415/000001/2024.

NA TENTO ROZSAH BYL ZÁKAZNÍK NUCEN

ODMÍTOUT ZBV, DÁLE JE NESOUHLAS V POČTU PRÁCE ZNÁM

- ZÁKAZNÍK ZÁKAZNÍKŮ OBJEKTU O VYHODNĚNÍ

ZA TEB ZÁKAZNÍK

TO: JUREK



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Název stavby:		ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)											
Číslo SO/PS:		000/1											
Název SO/PS:		Skupina Změn: 3											
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	4 005,00	2 013,30	-1 991,70	3,99	15 979,95	-7 946,88	0,00	8 033,07	-7 946,88	-49,73%
6	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	8 010,00	4 026,60	-3 983,40	11,60	92 916,00	-46 207,44	0,00	46 708,56	-46 207,44	-49,73%
7	574A44	asfalt. beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm,	m2	4 005,00	2 013,30	-1 991,70	149,90	600 349,50	-298 555,83	0,00	301 793,67	-298 555,83	-49,73%
8	89921	výšková úprava šachty, vpusti	ks	13,00	15,00	2,00	1 950,00	25 350,00	0,00	3 900,00	29 250,00	3 900,00	15,38%
9	89923	výšková úprava krycích hmců	ks	17,00	24,00	7,00	1 250,00	21 250,00	0,00	8 750,00	30 000,00	8 750,00	41,18%
		Celkem						755 845,45	-352 710,15	12 650,00	415 785,30	-340 060,15	

Odpovědný zástupce Objednatel: Jan Žvachta, stavbyvedoucí
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Žvachta, stavbyvedoucí

Datum:

Podpis:

Za Objednatel: Josef Raboch, projektový manažer

Datum:

Podpis:

***IBH* spol. s r. o.**
Poděbradova 3178, 272 01 Kladno

Čj.: 91/2024
Vyřizuje: Ing. Bureš Miroslav

V Kladně dne: 20. června 2024

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
p. Josef Raboch

Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření TDI k oznámení změn
Stavba: „III/03014 Malé Kyšice“

Na základě oznámení zhotovitele ze dne 12.6.2024 o změnách, k nimž došlo v průběhu provádění stavebních prací na této stavbě konstatuji následující:


Před zahájením stavebních prací bylo provedeno geodetické zaměření stavby a zjištěn zhotovitelem rozpor mezi stávajícím stavem a zadávací dokumentací, kde byla stanovena větší plocha obrusné vrstvy. Zhotovitel provede zaměření. Rozdíl mezi skutečně provedenou plochou obrusné vrstvy bude řešen odpočtem v ZBV.

Při průběhu stavebních prací byl dále zjištěn rozpor mezi skutečností a zadávací dokumentací v počtu nutné úpravy inženýrských znaků, kterých je více. Bude uvedeno dle skutečnosti a zohledněno v ZBV přípočtem.

S ohlášením změn TDI souhlasím. Změny jsou písemně zdokumentovány, odůvodněny a konečné množství změny bude doloženo geodetickým zaměřením.

Děkuji,

za IBH, spol. s r.o.
Ing. Miroslav Bureš



IČO: 47540966
DIČ: CZ47540966

bankovní spojení :
Oberbank AG
2500001201/8040

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno**

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

T

Kladno
20. 6. 2024

III/03014 Malé Kyšice - vyjádření ke změně stavby - ZBV

Na základě oznámení zhotovitele stavby „III/03014 Malé Kyšice“ ze dne 12.6. 2024 dochází ke změně výměry zpevněných asfaltových ploch.

Ve smlouvě a rozpočtu uvedený rozsah 4005,00m² se na základě geodetického zaměření poníží o cca 1991,7m² na celkovou výměru cca 2013,3m² a dále dochází k navýšení počtu výškové úpravy kanalizačních vpustí o 2ks a hrnečků o 7ks.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), z pozice zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy:

Ohlášení zhotovitele o změně stavby ze dne 12. 6. 2024

Stanovisko TDI ke změně

S přáním pohodového dne

Tereza Lázníčková
Správní cestmistr Rudná+Fialka

