



Muzeum
loutkářských
kultur
v Chrudimi

Dodatek č. 1 ke SOD uzavřené dne 27. 6. 2016

Objednatel: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Zastoupený: ředitelkou muzea Mgr. Simonou Chalupovou
Sídlo: Břetislavova 74, 537 60 Chrudim

IČ: 00412830

Jednající ve věcech smluvních: Mgr. Simona Chalupová, ředitelka
Jednající ve věcech technických: technický dozor investora

a

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

uzavřeli níže uvedeného dne a níže uvedeném místě dohodu o změnách původní SOD uzavřené dne 27. 6. 2016

Dodatkem č. 1 se mění

- 1) **Článek II. Termín plnění** uvedený v původní SOD. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění. K ukončení a protokolárnímu předání díla bez vad a nedostatků nebránících užívání díla dojde nejpozději dne 30. 4. 2017. Důvodem prodloužení termínu je nemožnost transportovat materiál na stavbu a ze stavby teras MLK pomocí jeřábu přes hradby města. Pro veškerý transport je zhotovitel nucen využít vchod do budovy čp. 73 Břetislavova ul. Chrudim. Tento způsob dopravy materiálu na a ze stavby je časově náročný. Zpoždění přinesl rovněž archeologický průzkum teras. K přerušení stavebních prací dojde 20. 12. 2016. K pokračování stavebních prací dojde v březnu 2017 dle klimatických podmínek. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele 5 dní před znovuzahájením prací na datum zahájení.



Muzeum
loutkářských
kultur
v Chrudimi

- 2) **Článek III. Cena díla** uvedená v původní SOD. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla dle změnových listů č. 1 – 6 (viz příloha tohoto dodatku).

Celková nová smluvní cena díla činí 5 239 000,91Kč bez DPH, výše DPH 1 100 190, 19265, celková cena díla včetně DPH 6 339 191,11 Kč, zaokrouhleně 6 339 191,- Kč.

Dohoda byla vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Příloha Změnové listy č. 1 - 6

V Chrudimi dne 20. 10. 2016