

DODATEK Č. 3
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
„NEMOCNICE VYŠKOV – CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU“

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

1.

Název: Jihomoravský kraj
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337

(dále jen „**objednatel**“)

a

2.

Název: RAPOS, spol. s r.o.
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Ševčíkem, jednatelem
Ing. Petrem Vlčkem, jednatelem
Jaroslavem Ševčíkem, jednatelem
Sídlo: Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov
IČO: 25504487
DIČ: CZ25504487
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku – sp. zn. C 27940 vedená u Krajského soudu v Brně
(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně v dalším textu také jako „*smluvní strany*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 08. 09. 2023 **Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Nemocnice Vyškov – Centrum přirozeného porodu“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 23. 02. 2024** (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího v rekonstrukci gynekologicko - porodního oddělení v budově C (křídlo C1 a C3) Nemocnice Vyškov, p. o., aby vzniklo centrum přirozeného porodu v rámci části porodního oddělení (1 NP), zvýšil se standard vybavení jeho lůžkové části (2NP) a vznikl nový prostor pro ambulantní část tohoto oddělení (1 NP) (dále jen „*stavba*“).
2. Účelem tohoto dodatku ke Smlouvě je úprava rozsahu stávajícího předmětu Smlouvy spočívající např. v instalaci podhledů ve vstupní hale objektu C, propojení systému pacient sestra se stávajícím oddělením, apod. a s tím související práce nezbytné k provedení díla, a tedy k jeho dokončení dle Smlouvy tak, jak vyplývá z obsahu změnových listů č. 1 - 10, které jsou nedílnou součástí tohoto

dodatku. Účelem tohoto dodatku je dále dohoda smluvních stran o vyloučení některých prací z předmětu plnění. V souvislosti s úpravou rozsahu předmětu díla se smluvní strany tímto dodatkem ke Smlouvě též dohodly na zvýšení ceny díla a dále prodloužení doby příslušné části díla.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. **Článek VI. Cena díla, odst. 1,** který zní:

1. „Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku **35 414 974,66 Kč bez DPH.**
Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“

se nahrazuje textem

„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku **36 130 372,41 Kč bez DPH.**
Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“

2. **Článek V. Termíny plnění, odst. 3 odrážka 2,** který zní:

- **2. Etapa - SO 02 Stavební úpravy 1.NP křídla C3 – rozšíření a modernizace porodnice**

Zahájení plnění – zhotovitel se zavazuje zahájit práce na stavbě a řádně v nich pokračovat nejpozději do 12 pracovních dnů ode dne ukončení 1. etapy plnění. Předávání staveniště bude zahájeno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne ukončení 1. etapy plnění;

Ukončení plnění – předání a převzetí stavebního objektu SO 02 včetně kolaudačního souhlasu a vyklizení staveniště – nejpozději do 240 dnů od předání a převzetí staveniště.

fáze 1 - adaptace prostoru porodnice po přemístění ambulancí do křídla C1

- zahájení stavebních prací – nejpozději do 12 pracovních dnů od ukončení 1. etapy
- ukončení stavebních prací – nejpozději do 90 dnů od zahájení plnění fáze 1

fáze 2 - stavební úpravy příjmové části porodnice

- zahájení stavebních prací – nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení stavebních prací fáze 1
- ukončení stavebních prací – nejpozději do 60 dnů od zahájení plnění fáze 2

fáze 3 - modernizace vybraných prostorů zbývajících částí porodnice

- zahájení stavebních prací – nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení stavebních prací fáze 2
- ukončení stavebních prací – nejpozději do 90 dnů od zahájení plnění fáze 3

se nahrazuje textem

- **2. Etapa - SO 02 Stavební úpravy 1.NP křídla C3 – rozšíření a modernizace porodnice**

Zahájení plnění – zhotovitel se zavazuje zahájit práce na stavbě a řádně v nich pokračovat nejpozději do 12 pracovních dnů ode dne ukončení 1. etapy plnění. Předávání staveniště bude zahájeno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne ukončení 1. etapy plnění;

Ukončení plnění – předání a převzetí stavebního objektu SO 02 včetně kolaudačního souhlasu a vyklizení staveniště – nejpozději do 240 dnů od předání a převzetí staveniště.

fáze 1 - adaptace prostoru porodnice po přemístění ambulancí do křídla C1

- zahájení stavebních prací – nejpozději do 12 pracovních dnů od ukončení 1. etapy
- ukončení stavebních prací – nejpozději do 90 dnů od zahájení plnění fáze 1

fáze 2 - stavební úpravy příjmové části porodnice

- zahájení stavebních prací – nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení stavebních prací fáze 1
- ukončení stavebních prací – nejpozději do 60 dnů od zahájení plnění fáze 2

fáze 3 - modernizace vybraných prostorů zbývajících částí porodnice

- zahájení stavebních prací – nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení stavebních prací fáze 2
- ukončení stavebních prací – nejpozději do 111 dnů od zahájení plnění fáze 3

III.


Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
 - Příloha č. 1 - Změnový list č. 1,
 - Příloha č. 2 - Změnový list č. 2,
 - Příloha č. 3 - Změnový list č. 3,
 - Příloha č. 4 - Změnový list č. 4,
 - Příloha č. 5 - Změnový list č. 5,
 - Příloha č. 6 - Změnový list č. 6,
 - Příloha č. 7 - Změnový list č. 7,
 - Příloha č. 8 - Změnový list č. 8,
 - Příloha č. 9 - Změnový list č. 9,
 - Příloha č. 10 - Změnový list č. 10.
4. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Tento dodatek ke smlouvě byl schválena Radou Jihomoravského kraje dne 11.09.2024 na 138. schůzi usnesením č. 10350/24/R138.

V Brně dne 23.09.2024



objednatel
za Jihomoravský kraj
Mgr. Jan Grolich, hejtman

V Holešově dne 24.09.2024



zhotovitel
za RAPOS, spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel
Ing. Petr Vlček, jednatel
Jaroslav Ševčík, jednatel