



KUCBX01E4A1A

DODATEK č. 4 ke SMLouvě O DíLO

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje
Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH Krajského úřadu Jihočeského kraje, [REDACTED]
Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:
Bc. Pavla Pulcová, investiční technik ODSH Krajského úřadu Jihočeského kraje, [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 3505231/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupená: Janem Michalcem, technickým vedoucím oblasti [REDACTED]
Václavem Beranem, vedoucím OTÚ oblasti, [REDACTED]
Odpovědný geodet: Ing. Radim Mikula, [REDACTED]
Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):
Jan Křížovský, [REDACTED]
Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):
Ladislav Honner, [REDACTED]
Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Tomáš Váca, DiS., [REDACTED]
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod“

II. Úvod Dodatku č. 4

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/283/22, č. zhotovitele 841/TD/HD/22/20 ze dne 15. 7. 2022, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 10. 7. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2023, dodatku č. 3 ze dne 28.6.2024 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod**“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změny je žádost města Vyšší Brod o zohlednění časového harmonogramu stavby z důvodu nezbytné realizace odbočení kanalizace a vodovodu ve vlastnictví města Vyšší Brod.

III. Předmět Dodatku č. 4

Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Doba plnění, odst. 1 bod b) smlouvy, jak uvedeno níže:

Původní znění čl. III. Doba plnění odst. 1, bod b :

Termín pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do 456 kalendářních dnů od dne předání a převzetí staveniště (+zimní technologická přestávka).

Nové znění čl. III. Doba plnění odst. 1, bod b :

Termín pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do 495 kalendářních dnů od dne předání a převzetí staveniště (+zimní technologická přestávka).

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 4

Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/283/22, č. zhotovitele 841/TD/HD/22/20 ze dne 15. 7. 2022, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 10. 7. 2023, dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2023 a dodatku č. 3 ze dne 28.6.2024. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/283/22, č. zhotovitele 841/TD/HD/22/20 ze dne 15. 7. 2022, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 10. 7. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2023, ve znění dodatku č. 3 ze dne 28.6.2024, jsou tímto Dodatkem č. 4 nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je žádost města Vyšší Brod o zohlednění časového harmonogramu stavby (příloha č. 1).

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 4, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 4 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 4 bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 4 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu.

Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1140/2024/RK-96 ze dne 19.9.2024.

V Českých Budějovicích dne
za objednatele:

Elektronický podpis: 8.10.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne
za zhotovitele:

Jan
Michalec
Podpsal Jan Michalec
DN: cn=Jan Michalec, c=CZ,
email=jan.michalec@strabag.com
Datum: 2024.09.30 15:02:00
+02'00'

STRABAG a.s.
Jan Michalec, technický vedoucí oblasti
Václav
Beran
Podpsal Václav Beran
DN: cn=Václav Beran, c=CZ,
email=vaclav.beran@strabag.com
Datum: 2024.09.30 15:01:06
+02'00'
STRABAG a.s.
Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti

Mgr.
Michal
Švehla
Mgr. Michal Švehla
Revidoval jsem
tento dokument
2024.09.30
14:55:03 +02'00'



MĚSTO VYŠŠÍ BROD

Kancelář místostarostky

ul. Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČO: 00246191, DIČ: CZ00246191

IDDS:7tnbs9d

Naše čj.: MEUVB/5828/2024-mist
Spisová zn.: S-MEUVB/478/2024-MST
Vyřizuje: Romana Ouředníková
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datum: 26.8.2024

Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Bc. Pulcová Pavla
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Věc: Žádost o zohlednění časového harmonogramu stavby Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod

Vážená paní Pulcová,
za vedení města Vyšší Brod bych Vás chtěla požádat o úpravu časového harmonogramu realizace stavby Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod. Důvodem je dokončení vodovodního řadu ke třem nemovitostem v závěrečném úseku stavby, které nebylo začleněno do projektové dokumentace rekonstrukce a které je nutné zrealizovat, abychom v budoucnu nezasahovali do nyní opravovaného tělesa silnice.

Uvědomujeme si, že tato skutečnost může generovat případné komplikace, přesto věříme, že nám v tomto případě bude umožněna úprava časového harmonogramu pro realizaci.

S pozdravem

**Romana
Ouředníková**

Digitálně podepsal
Romana Ouředníková
Datum: 2024.08.26
09:01:29 +02'00'

Romana Ouředníková
I. místostarostka

Krajský úřad Jihočeského kraje
Bc. Pavla Pulcová
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Vyřizuje: **Miloslav Jindra**

V Č. Budějovicích dne: 29.8. 2024

Věc: Vyjádření TDS k posunutí termínu celkového dokončení stavby

Akce: „**Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod**“

Z důvodu nutnosti provedení odbočení vodovodního řadu a kanalizace do navazující zástavby, které by se nedalo realizovat bez významného zásahu do dnes rekonstruované komunikace v majetku Jihočeského kraje a bude proto provedeno ihned, dojde k posunutí termínu celkového dokončení stavby. Nový termín dokončení byl stanoven na 30.10.2024. Vzhledem k tomu, že se jedná o majetek města Vyšší Brod, nebude mít tato skutečnost dopad do ceny JČK. Úhrada za prodloužení DIO půjde k tíži města Vyšší Brod.

TDS s výše uvedeným souhlasí.

S pozdravem

**Miloslav
Jindra**

Digitálně podepsal
Miloslav Jindra
Datum: 2024.08.29
21:57:18 +02'00'

Miloslav Jindra Dipl. tech.

ing. František Stráský - ATELIER SIS
U MALŠE 20
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

ICO: 60642581
BANKOVNÍ SPOJENÍ: KOMERČNÍ BANKA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
ČÍSLO ÚČTU 5979500267/0100

Jihočeský kraj

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Ing. Pavla Pulcová

U Zimního stadionu 1952/2
České Budějovice 370 76

v Českých Budějovicích dne:

29.8.2024

vyřizuje J. Lavička

Stavba: „Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod“ – Stanovisko projektanta k prodloužení termínu dokončení stavby

Z důvodu víceprací na kanalizaci a vodovodu pro Město Vyšší Brod je nutné posunuti termínu dokončení stavby.

S pozdravem

Ing. František Stráský

